

INFORME TECNICO N°:03/2025

ARQ. DIEGO A. VALDEZ A. FISCAL DE OBRAS

FECHA: 23 de enero de 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMATICAS-LLUVIAS	PERIODO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATISTA:	RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA
ID N°:	449.775
CONTRATO N°:	15/2024
MONTO DEL CONTRATO:	825.439.677 GUARANIES
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	19 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE NICIO	09 DE SETIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECCION INICIAL DE LA OBRA:	150 DIAS CORRIDOS
FECHA FIN DE EJECUCION DE OBRA (INCLUYE PRORROGAS)	12 DE FEBRERO DE 2025
PROYECTO:	L.P.N. N°: 04/2024 CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL -
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
VIGENCIA DE LAS POLIZAS	ANTICIPO (del 30/08/24 a 17/04/24) EJECUCION DE CONTRATO (del 19/08/24 al 16/04/24) RESPONSABILIDAD CIVIL (del 09/09/24 al 08/03/25) TODO RIESGO CONTRATISTA (del 09/09/24 al 07/04/25) ACCIDENTES PERSONALES (del 09/09/24 al 08/03/25)

ANTECEDENTES DOCUMENTALES			
ITEM	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION
1	09/12/2024	Nota de RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA	Solicitud de prórroga de ejecución de obra por lluvias caídas desde 09 de noviembre al 08 de diciembre de 2024
2		Registro de precipitaciones DINAC noviembre del 2024 y diciembre del 2024	Correspondiente a los 30 días entre 09 de noviembre del 2024 y 08 de diciembre del 2024

ANALISIS

La empresa contratista, RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA presenta la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de noviembre a la Contratante. Según se establece en el PBC, en los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra. -

Si bien la contratista presento la solicitud de 06 días del mes descripto más arriba, la Fiscalización solo tiene en cuenta los días que no se ha podido trabajar por lluvia, desde el día 09 de setiembre al 08 de octubre de 2024.

La empresa RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA presento en tiempo y forma lo correspondiente a parte del mes de octubre del 2024 y parte del mes de noviembre de 2024, es decir desde el 09 de octubre al 08 de noviembre del 2024. -

En este sentido se procede a verificar lo solicitado por la empresa Contratista.

PLANILLA DE DIAS DE LLUVIA Y AFECTACIONES							
MES DE NOVIEMBRE 2024				MES DE DICIEMBRE 2024			
DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC	DIA	REPORTE DE DINAC	LIBRO DE OBRA	PBC
1				1	11,00 mm		1 día
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6	1,80 mm		no afecta
7				7	52,30 mm		2 días
8				8			
9				9			
10				10			
11	2,00 mm		no afecta	11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			
17	5,20 mm		no afecta	17			
18	30,70 mm		1 día	18			
19	2,00 mm		no afecta	19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
28	30,40 mm		1 día	28			
29				29			
30				30			
31				31			
TOTAL DE DIAS	7 días		2 días	TOTAL DE DIAS	3 días		3 días

En esta planilla se puede observar el resultado luego de contrastar con el Libro de Obras. -

La solicitud de prórroga fue el presentada en tiempo y forma únicamente para este mes citado.

De acuerdo con los puntos expuestos y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, el pliego de bases y condiciones, los Aspectos Generales de Contratación de Obras y en el Contrato de Obra, la Fiscalización considera pertinente la aprobación de prórroga del plazo de ejecución por **5 (cinco días)**. Por inclemencias climáticas correspondiente al periodo entre las fechas 09 de noviembre del 2024 y 08 de diciembre del 2024 respectivamente según lo establecido en el Contrato de Obra Numero **15/2024**.-

Al respecto se trae a colación lo establecido en los Aspectos Generales de Contratación de Obras que dice;

Prórroga de los Plazos de Ejecución

Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley “De Contrataciones Públicas”.

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.

Inclemencias Climáticas

En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento de este.

Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras.

La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

Lo establecido en el Pliego Básico de Contrataciones (PBC)

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

Periodo de Construcción: 150 (ciento cincuenta) días Corridos desde el Acta de Inicio de Obras
Lugar: Lote N° 35 - Manzana C - Compañía Costa Pucu
Prórroga de los Plazos de Ejecución
Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:
x < 10mm no afecta a la obra
10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado
40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados
x > 100 3 (tres) días afectados
Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.
Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC
Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Por todo lo expuesto esta Fiscalización concluye que en este caso se aplica la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al **tercer mes del plazo de ejecución del contrato número 15/2024** y según las circunstancias alegadas estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras. Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórroga solicitados por la contratista

PERIODO: NOVIEMBRE 2024 – REGISTRO DINAC DICIEMBRE 2024		CANTIDAD DE PRORROGA SOLICITADA
	08 días	08 días
TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA		(08 OCHO) DIAS

Si bien la contratista solicita un total de 8(ocho) día de prórroga por inclemencias climáticas esta Fiscalización luego de análisis de las documentaciones remitidas y teniendo en cuenta lo establecido en P.B.C., en los A.G.C.O. y el Contrato recomiendo proceder a la prórroga por inclemencias climáticas según el siguiente detalle;

N° DE CONTRATO: 15/2024	PRORROGA DE VIGENCIA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS	
TOTAL, DE DIAS POR INCLEMENCIA CLIMATICA	5(CINCO) DIAS	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/11/24 AL 08/12/2024

RESUMEN	
FECHA DE INICIO	09/09/2024
FECHA FIN DE PLAZO	05/02/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	150
DIAS DE LLUVIA MES DE SETIEMBRE-OCTUBRE 2024	3
DIAS DE LLUVIA MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024	4
DIAS DE LLUVIA MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024	5
PLAZO ACTUAL (INICIAL+PRORROGAS)	157
FECHA FIN DE PLAZO (INCLUYE PRORROGAS)	17/02/2025
DIAS DE ATRAZO	0

Se adjunta

- Copia de la Nota de la Empresa Contratista
- Copia del informe de la DINAC
- Copia del Libro de Obra
- Corrimiento de plazos

-Copia de la Nota de la Empresa Contratista

San Ignacio Guazu, 09 de diciembre del 2024

Arq. Diego Valdez, Fiscal de Obras
Municipalidad de San Ignacio Misiones, Misiones
Presente:

Ref. "CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL – I.D. 449.775"

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de representante de la empresa constructora RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA, a los efectos de solicitar prórroga por días de lluvias para la obra "CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL I.D. 449.775", Distrito de San Ignacio – Departamento de Misiones.

Durante la ejecución de los trabajos referente a la obra en el periodo comprendido entre el 09/11/2024 al 09/12/2024 tuvimos un atraso total de 8 días por el siguiente motivo:

- Días lluviosos debido a la inclemencia del tiempo

Adjunto copia de registro de precipitación diaria emitido por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAC y copia del Libro de Obra en los días afectados.

Esperando una respuesta favorable, me despido atentamente.



Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. N°: 3873

Ing. Civil Rafael A. Sánchez Jara
RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA

-Copia del informe de la DINAC



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad		Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación						
SAN JUAN BAUTISTA - Dpto. de MISIONES		26° 40' 13,00"		57° 08' 02,90"		131 m s.n.m.m						
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1											3,1	11,4
2											0,0	0,0
3											1,8	0,0
4											0,0	0,0
5											0,0	0,0
6											12,0	1,8
7											0,0	52,3
8											0,0	0,0
9											0,0	11,4
10											0,0	0,0
11											2,0	-
12											0,0	
13											0,0	
14											0,0	
15											0,0	
16											0,0	
17											5,2	
18											30,7	
19											2,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											0,0	
26											0,0	
27											0,0	
28											30,4	
29											0,0	
30											0,0	
31											0,0	
Total											87,2	76,9
Máx. 24h											30,7	52,3
Día Máx											18	7

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. N°: 3873

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner

-Copia del Libro de Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
LIBRO DE OBRA	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL	

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
CONTRATISTA	RAS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	L.P.N. N° 04/2024
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	I.D. N° 449.775
LOCALIDAD	SAN IGNACIO MISIONES	HOJA N° 22
FECHA	17/11/2024	
ESTADO DEL TIEMPO	Lluvioso	

* Sin actividad por lluvia. —

18/11/2024 → Estado del tiempo: Lluvioso

* Sin actividad por lluvia. —



19/11/2024 → Estado del tiempo: Lluvioso

* Sin actividad por lluvia. —

21/11/2024 → Estado del tiempo: Por la mañana nublado; por la tarde lluvioso. —

Sin actividad en la obra por la tarde debido a la inestabilidad del tiempo. —

OBSERVACIÓN:

 Diego Valdez A. Fiscal De Obra Firma y Aclaración FISCALIZACIÓN	 Rafael Alejandro Sánchez J. Ingeniero Civil N° 3873 Firma y Aclaración CONTRATISTA
--	---



www.graficanr.com.py

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
LIBRO DE OBRA	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL	

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
CONTRATISTA	RAS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	L.P.N. N° 04/2024
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	I.D. N° 449.775
LOCALIDAD	SAN IGNACIO MISIONES	HOJA N° 25
FECHA	28/11/2021	
ESTADO DEL TIEMPO	Lluvioso	

Sin actividad alguna por inclemencia del tiempo. —

OBSERVACIÓN:

 Firma y Aclaración FISCALIZACIÓN	 Firma y Aclaración CONTRATISTA <i>Rafael Alejandro Sánchez J.</i> <i>Ingeniero Civil</i> <i>Reg. N°: 3873</i>
---	--

www.gaficanr.com.py

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
CONTRATISTA	RAS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	L.P.N. N° 04/2024
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	I.D. N° 449.775
LOCALIDAD	SAN IGNACIO MISIONES	HOJA N° 26
FECHA	30/11/2024	
ESTADO DEL TIEMPO	Buena	

- * Montaje correas metálicas para anclamiento de techo. -
- * Colocación de refuerzos entre correas, para contener el esfuerzo a la tensión de los mismos. -
- * Colocación de alambre galvanizado #16 en cuadrícula base de aislante termico de aluminio. -

01/12/2024 -> Clima: Lluvioso

Sin actividad por lluvia. -

OBSERVACIÓN:


Firma y Aclaración
FISCALIZACIÓN


Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. N°: 3873
Firma y Aclaración
CONTRATISTA

www.graficanr.com.py

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL



CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES	
CONTRATISTA	RAS INGENIERÍA & ARQUITECTURA	L.P.N. N° 04/2024
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	I.D. N° 449.775
LOCALIDAD	SAN IGNACIO MISIONES	HOJA N° 30
FECHA	06/12/2024	
ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	

- * Computación de empadado con rodillo vibratorio, previo llanado de piedras con asera lavada y piedras trituradas pob. -
- * Montaje de chapas para rebatida y soldadura. -
- * Lavado de paredes exterior con hidrojeteo. -
- * Lavado de paredes interior. -
- * Ejecución de contrapiso para planta de tratamiento. -

07/12/2024 → Clima: Lluvioso. -
Sin actividad por lluvia. -

09/12/2024 → Clima: Lluvioso. -
Sin actividad por lluvia. -

OBSERVACIÓN:

 Arq. Diego A. Valdez A. Fiscal De Obra	 Rafael Alejandro Sánchez J. Ingeniero Civil Reg. N°: 3873
Firma y Aclaración FISCALIZACIÓN	Firma y Aclaración CONTRATISTA

www.graficanr.com.py

-Corrimiento de plazos

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	150 DIAS	ACTA DE INICIO	
		REDACCION DE	REDACCION DE
SETIEMBRE			
		DIA 1	9/9/2024
		DIA 2	10/9/2024
		DIA 3	11/9/2024
		DIA 4	12/9/2024
		DIA 5	13/9/2024
		DIA 6	14/9/2024
		DIA 7	15/9/2024
		DIA 8	16/9/2024
		DIA 9	17/9/2024
		DIA 10	18/9/2024
		DIA 11	19/9/2024
		DIA 12	20/9/2024
		DIA 13	21/9/2024
		DIA 14	22/9/2024
		DIA 15	23/9/2024
		DIA 16	24/9/2024
		DIA 17	25/9/2024
		DIA 18	26/9/2024
		DIA 19	27/9/2024
		DIA 20	28/9/2024
		DIA 21	29/9/2024
		DIA 22	30/9/2024
		DIA 23	1/10/2024
		DIA 24	2/10/2024
		DIA 25	3/10/2024
		DIA 26	4/10/2024
		DIA 27	5/10/2024
		DIA 28	6/10/2024

PLAZO MODIFICADO	150 DIAS	ACTA DE INICIO	
		REDACCION DE	REDACCION DE
SETIEMBRE			
		DIA 1	9/9/2024
		DIA 2	10/9/2024
		DIA 3	11/9/2024
		DIA 4	12/9/2024
		DIA 5	13/9/2024
		DIA 6	14/9/2024
		DIA 7	15/9/2024
		DIA 8	16/9/2024
		DIA 9	17/9/2024
		DIA 10	18/9/2024
		DIA 11	19/9/2024
		DIA 12	20/9/2024
		DIA 13	21/9/2024
		DIA 14	22/9/2024
		DIA 15	23/9/2024
		DIA 16	24/9/2024
		DIA 17	25/9/2024
		DIA 18	26/9/2024
		DIA 19	27/9/2024
		DIA 20	28/9/2024
		DIA 21	29/9/2024
		DIA 22	30/9/2024
		DIA 23	1/10/2024
		DIA 24	2/10/2024
		DIA 25	3/10/2024
		DIA 26	4/10/2024
		DIA 27	5/10/2024
		DIA 28	6/10/2024

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSION
20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 3 LLUVIA MATADERIA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	REDACCION DE ACTA DE INICIO	OCTUBRE																											
		DIA 29	DIA 30	DIA 31	DIA 32	DIA 33	DIA 34	DIA 35	DIA 36	DIA 37	DIA 38	DIA 39	DIA 40	DIA 41	DIA 42	DIA 43	DIA 44	DIA 45	DIA 46	DIA 47	DIA 48	DIA 49	DIA 50	DIA 51	DIA 52	DIA 53	DIA 54	DIA 55	DIA 56
150 DIAS		7/10/2024	8/10/2024	9/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	12/10/2024	13/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	19/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	26/10/2024	27/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	1/11/2024	2/11/2024	3/11/2024

PLAZO MODIFICADO	REDACCION DE ACTA DE INICIO	OCTUBRE																											
		DIA 26	DIA 27	DIA 28	DIA 29	DIA 30	DIA 31	DIA 32	DIA 33	DIA 34	DIA 35	DIA 36	DIA 37	DIA 38	DIA 39	DIA 40	DIA 41	DIA 42	DIA 43	DIA 44	DIA 45	DIA 46	DIA 47	DIA 48	DIA 49				
150 DIAS		7/10/2024	8/10/2024	9/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	12/10/2024	13/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	19/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	26/10/2024	27/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	31/10/2024	1/11/2024	2/11/2024	3/11/2024

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 3 LLUVIA MATADERIA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL		ACTA DE INICIO REDACCION DE
150 DIAS		
NOVIEMBRE		
DIA 57	4/11/2024	
DIA 58	5/11/2024	
DIA 59	6/11/2024	
DIA 60	7/11/2024	
DIA 61	8/11/2024	
DIA 62	9/11/2024	
DIA 63	10/11/2024	
DIA 64	11/11/2024	
DIA 65	12/11/2024	
DIA 66	13/11/2024	
DIA 67	14/11/2024	
DIA 68	15/11/2024	
DIA 69	16/11/2024	
DIA 70	17/11/2024	
DIA 71	18/11/2024	
DIA 72	19/11/2024	
DIA 73	20/11/2024	
DIA 74	21/11/2024	
DIA 75	22/11/2024	
DIA 76	23/11/2024	
DIA 77	24/11/2024	
DIA 78	25/11/2024	
DIA 79	26/11/2024	
DIA 80	27/11/2024	
DIA 81	28/11/2024	
DIA 82	29/11/2024	
DIA 83	30/11/2024	
DIA 84	1/12/2024	

PLAZO MODIFICADO		ACTA DE INICIO REDACCION DE
150 DIAS		
NOVIEMBRE		
DIA 50	4/11/2024	
DIA 51	5/11/2024	
DIA 52	6/11/2024	
DIA 53	7/11/2024	
DIA 54	8/11/2024	
DIA 55	9/11/2024	
DIA 56	10/11/2024	
DIA 57	11/11/2024	
DIA 58	12/11/2024	
DIA 59	13/11/2024	
DIA 60	14/11/2024	
DIA 61	15/11/2024	
DIA 62	16/11/2024	
DIA 63	17/11/2024	
DIA 64	18/11/2024	
DIA 65	19/11/2024	
DIA 66	20/11/2024	
DIA 67	21/11/2024	
DIA 68	22/11/2024	
DIA 69	23/11/2024	
DIA 70	24/11/2024	
DIA 71	25/11/2024	
DIA 72	26/11/2024	
DIA 73	27/11/2024	
DIA 74	28/11/2024	
DIA 75	29/11/2024	
DIA 76	30/11/2024	
DIA 77	1/12/2024	

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSION
20% AMPLIACION

5 DIAS DE LLUVIA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	REDACCION DE ACTA DE INICIO	DICIEMBRE																											
		DIA 85	DIA 86	DIA 87	DIA 88	DIA 89	DIA 90	DIA 91	DIA 92	DIA 93	DIA 94	DIA 95	DIA 96	DIA 97	DIA 98	DIA 99	DIA 100	DIA 101	DIA 102	DIA 103	DIA 104	DIA 105	DIA 106	DIA 107	DIA 108	DIA 109	DIA 110	DIA 111	DIA 112
150 DIAS		2/12/2024	3/12/2024	4/12/2024	5/12/2024	6/12/2024	7/12/2024	8/12/2024	9/12/2024	10/12/2024	11/12/2024	12/12/2024	13/12/2024	14/12/2024	15/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	21/12/2024	22/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	28/12/2024	29/12/2024

PLAZO MODIFICADO	REDACCION DE ACTA DE INICIO	DICIEMBRE																											
		DIA 73	DIA 74	DIA 75	DIA 76	DIA 77	DIA 78	DIA 79	DIA 80	DIA 81	DIA 82	DIA 83	DIA 84	DIA 85	DIA 86	DIA 87	DIA 88	DIA 89	DIA 90	DIA 91	DIA 92	DIA 93	DIA 94	DIA 95	DIA 96	DIA 97	DIA 98	DIA 99	DIA 100
150 DIAS		2/12/2024	3/12/2024	4/12/2024	5/12/2024	6/12/2024	7/12/2024	8/12/2024	9/12/2024	10/12/2024	11/12/2024	12/12/2024	13/12/2024	14/12/2024	15/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	21/12/2024	22/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	27/12/2024	28/12/2024	29/12/2024

60 DIAS DE EJECUCION
LLUVIA
PRORROGA F M
SUSPENSIÓN
20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 3 LLUVIA MATADERIA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL		ACTA DE INICIO DE REDACCION DE	ENERO	
150 DIAS				
DIA 113	30/12/2024		DIA 113	31/12/2024
DIA 114	31/12/2024		DIA 114	1/1/2025
DIA 115	1/1/2025		DIA 115	2/1/2025
DIA 116	2/1/2025		DIA 116	3/1/2025
DIA 117	3/1/2025		DIA 117	4/1/2025
DIA 118	4/1/2025		DIA 118	5/1/2025
DIA 119	5/1/2025		DIA 119	6/1/2025
DIA 120	6/1/2025		DIA 120	7/1/2025
DIA 121	7/1/2025		DIA 121	8/1/2025
DIA 122	8/1/2025		DIA 122	9/1/2025
DIA 123	9/1/2025		DIA 123	10/1/2025
DIA 124	10/1/2025		DIA 124	11/1/2025
DIA 125	11/1/2025		DIA 125	12/1/2025
DIA 126	12/1/2025		DIA 126	13/1/2025
DIA 127	13/1/2025		DIA 127	14/1/2025
DIA 128	14/1/2025		DIA 128	15/1/2025
DIA 129	15/1/2025		DIA 129	16/1/2025
DIA 130	16/1/2025		DIA 130	17/1/2025
DIA 131	17/1/2025		DIA 131	18/1/2025
DIA 132	18/1/2025		DIA 132	19/1/2025
DIA 133	19/1/2025		DIA 133	20/1/2025
DIA 134	20/1/2025		DIA 134	21/1/2025
DIA 135	21/1/2025		DIA 135	22/1/2025
DIA 136	22/1/2025		DIA 136	23/1/2025
DIA 137	23/1/2025		DIA 137	24/1/2025
DIA 138	24/1/2025		DIA 138	25/1/2025
DIA 139	25/1/2025		DIA 139	26/1/2025
DIA 140	26/1/2025		DIA 140	

PLAZO MODIFICADO		ACTA DE INICIO DE REDACCION DE	ENERO	
150 DIAS				
DIA 101	30/12/2024		DIA 101	31/12/2024
DIA 102	31/12/2024		DIA 102	1/1/2025
DIA 103	1/1/2025		DIA 103	2/1/2025
DIA 104	2/1/2025		DIA 104	3/1/2025
DIA 105	3/1/2025		DIA 105	4/1/2025
DIA 106	4/1/2025		DIA 106	5/1/2025
DIA 107	5/1/2025		DIA 107	6/1/2025
DIA 108	6/1/2025		DIA 108	7/1/2025
DIA 109	7/1/2025		DIA 109	8/1/2025
DIA 110	8/1/2025		DIA 110	9/1/2025
DIA 111	9/1/2025		DIA 111	10/1/2025
DIA 112	10/1/2025		DIA 112	11/1/2025
DIA 113	11/1/2025		DIA 113	12/1/2025
DIA 114	12/1/2025		DIA 114	13/1/2025
DIA 115	13/1/2025		DIA 115	14/1/2025
DIA 116	14/1/2025		DIA 116	15/1/2025
DIA 117	15/1/2025		DIA 117	16/1/2025
DIA 118	16/1/2025		DIA 118	17/1/2025
DIA 119	17/1/2025		DIA 119	18/1/2025
DIA 120	18/1/2025		DIA 120	19/1/2025
DIA 121	19/1/2025		DIA 121	20/1/2025
DIA 122	20/1/2025		DIA 122	21/1/2025
DIA 123	21/1/2025		DIA 123	22/1/2025
DIA 124	22/1/2025		DIA 124	23/1/2025
DIA 125	23/1/2025		DIA 125	24/1/2025
DIA 126	24/1/2025		DIA 126	25/1/2025
DIA 127	25/1/2025		DIA 127	26/1/2025
DIA 128	26/1/2025		DIA 128	



PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	REDACCION DE ACTA DE INICIO						
	150 DIAS	DIA 141	DIA 142	DIA 143	DIA 144	DIA 145	DIA 146
	5/2/2025	6/2/2025	7/2/2025	8/2/2025	9/2/2025	10/2/2025	11/2/2025

PLAZO MODIFICADO	FEBRERO																											
	150 DIAS	DIA 129	DIA 130	DIA 131	DIA 132	DIA 133	DIA 134	DIA 135	DIA 136	DIA 137	DIA 138	DIA 139	DIA 140	DIA 141	DIA 142	DIA 143	DIA 144	DIA 145	DIA 146	DIA 147	DIA 148	DIA 149	DIA 150					

- 60 DIAS DE EJECUCION
- LLUVIA
- PRORROGA F M
- SUSPENSION
- 20% AMPLIACION

PLAZO DE OBRA INFORME 3 LLUVIA MATADERIA