





ITAPÚA



**JAVIER PEREIRA**  
GOBERNADOR DE ITAPÚA

**MEMORANDUM N° 002 /2025**  
*Secretaría de Obras Públicas y Transporte*  
*Gobernación de Itapúa*

Fecha: 24 DE MARZO 2025

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A:</b><br><b>Ing. Custi Eckert</b>   | <b>Cargo:</b><br>Secretario<br>Departamental | <b>Secretaria y/o Dependencia:</b><br>Secretaría de Obras Públicas |
| <b>De:</b><br><b>Arq. Natalia González.</b>   | <b>Cargo</b><br>Fiscal de Obras              | <b>Secretaria y/o Dependencia</b><br>Secretaria de Obras Publica   |
| <b>Asunto:</b> <i>Repuesta a Memorándum N°217/2025 con informe técnico adjunto.</i> |  |  |

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de dar respuesta a Memorándum N°217/2025 que hace referencia a la obra con.

- I.D N° 451.033 – “CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN EL COLEGIO Y ESCUELA BASICA N° 818 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ – CUATRO POTRERO DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL”.- en relación de dar respuesta a su solicitud de prórroga de plazo a través de un informe técnico (adjuntado libro de Obras)..

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

  
  
**Arq. Natalia González**  
 Secretaria de Obras Públicas  
 Gobernación de Itapúa



## FISCALIZACIÓN DE OBRAS

### INFORME : SOLICITUD DE PRORROGA

MENOR CUANTIA NACIONAL N°: 11/2024 "CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN EL COLEGIO Y ESCUELA BASICA N° 818 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ – CUATRO POTRERO DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL". ID N° 451.033

**OBRA:** CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN EL COLEGIO Y ESCUELA BASICA N° 818 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ - CUATRO POTRERO DE ENCARNACIÓN

**FISCAL DE OBRAS:** Arq. Natalia González

**FECHA DE INFORME:** 24/03/25

| UBICACIÓN             | DISTRITO              | MONTO DE LA OBRA     |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Barrio Cuatro Potrero | Encarnación           | 284.974.593 Gs.      |
| CONTRATISTA           | N° DE TELEFONO        | N° DE CONTRATO       |
| Kasuga & Asociados    | 0986 289834           | 60/2024              |
| PLAZO CONTRACTUAL     | FECHA DE INICIO       | FECHA DE TERMINACIÓN |
| 120 días              | 28 – noviembre - 2024 | 28 – marzo - 2025    |

#### OBSERVACIONES GENERALES:

A solicitud de prórroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista Kasuga & Asociados se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista visto y considerando los registros de lluvias emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente;

| MES                         | DÍAS DE LLUVIA | DÍAS DE AFECTACIÓN |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
| DICIEMBRE DEL 01 AL 31/2024 | 6              | 4                  |
| ENERO DEL 01 AL 31/2025     | 5              | 3                  |
| Febrero del 01 AL 28/2025   | 5              | 3                  |
| Marzo del 01 AL 19/2025     | 4              | 3                  |
| <b>TOTAL</b>                |                | <b>33</b>          |

Los plazos han sido verificados según lo adjunto presentado por el contratista en Planillas de registro de precipitaciones de la DINAC y registro en el Libro de Obra, es por ello que la Fiscalización recomienda otorgar **33 días de prórroga por lluvia**. Se adjuntan fotografías de la visita de la fiscalización.

#### REFERENCIA:

-Intensidad de lluvia de 2 a 4 mm ; 1 Dia de afectación

-Intensidad de lluvia mayor a 5 mm ; 2 Dia de afectación





Itapúa  
lugar de

**OPOR  
TUNIDA  
DES**

[www.itapua.gov.py](http://www.itapua.gov.py)

Teléf: +59571204568  
Correos: [general@itapua.gov.py](mailto:general@itapua.gov.py)  
[generalitapuapy@gmail.com](mailto:generalitapuapy@gmail.com)

Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal s/n. Cap.  
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon  
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Arq. Natalia Gonzales  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación d





MEMORANDUM S.O.P.T. N° 234/2025

Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Miércoles, 26 de Marzo de 2025

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>A:</b><br><b>Abg. Eligio Méndez</b>  | <b>Cargo:</b><br>Director                 | <b>Secretaría y/o Dependencia:</b><br>Dirección de Fiscalización de Contratos |
| <b>DE:</b><br><b>Ing. Custi Eckert</b>  | <b>Cargo:</b><br>Secretario Departamental | <b>Secretaría y/o Dependencia:</b><br>Secretaría de Obras Públicas            |
| <b>Asunto:</b> I.D. N° 451.033 – CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN EL COLEGIO Y ESCUELA BÁSICA N° 818 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL – Contrato N° 60/2024 - <u>Contratista:</u> ROSANA MAYUMIA KASUGA MIRANDA – KASUGA & ASOCIADOS |   |   |

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación a los Expedientes N° 5188 y 5189/2025, que hacen referencia la obra denominada I.D. N° 451.033 – CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN EL COLEGIO Y ESCUELA BÁSICA N° 818 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL – Contrato N° 60/2024, adjudicado a la Contratista ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA, en relación a su solicitud de prórroga de plazo por los meses de Diciembre/2024; Enero, Febrero y Marzo/2025.

Según lo estipulado en la Resolución N° 1159/2024 y en relación a lo mencionado se remite adjunto el Dictamen Técnico suscrito por el Administrador de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas con los documentos respaldatorios para la gestión de lo solicitado.

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.



Atentamente.





## DICTAMEN TÉCNICO S.O.P. N° 19/2025

**FECHA:** 26/03/2025

**ASUNTO:** PRÓRROGA DE PLAZO

**LICITACIÓN TIPO/N°:** LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 11/2024

**I.D. N°:** 451.033

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO CON ESCENARIO EN EL COLEGIO Y ESCUELA BÁSICA N° 818 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL

**CONTRATO N°:** 60/2024

**PLAZO CONTRACTUAL:** 120 (ciento veinte) días calendarios

**FECHA DE INICIO:** 28/11/2024

**MONTO CONTRATO:** 284.974.593 GS.

**CONTRATISTA:** ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA – KASUGA & ASOCIADOS

**FISCAL DE OBRA:** ARQ. NATALIA GONZÁLEZ

En relación a la obra, se tienen a consideración la Nota presentada por la contratista según Expediente institucional N° 5233/2025, donde se menciona que se han registrado inclemencias climáticas durante los meses de Diciembre/2024; Enero, Febrero y Marzo del presente año que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo durante la ejecución de la obra; lo cual ha sido verificado por el Fiscalizador de Obra, informado según Memorando N° 002/2025, corroborando efectivamente con los registros de lluvias de la DINAC y el libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N° 4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como valido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.

  
**Ing. Fernando Oreggioni**  
Reg. Prof. N.º O.P.C. N° 833  
Asesorante de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE  
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUÁ


  
**Ing. Custodio Eckert**  
Reg. Prof. N.º O.P.C. N° 4.057  
Secretario Departamental de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa




Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **33 (treinta y tres) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:

- **Mes de Diciembre/2024:** 06 días lluvia / 04 días afectación
- **Mes de Enero/2025:** 05 días lluvia / 03 días afectación
- **Mes de Febrero/2025:** 05 días lluvia / 03 días afectación
- **Mes de Marzo/2025:** 04 días lluvia / 03 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y el Secretario de Obras Públicas sugieren dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.

  
**ING. FERNANDO OREGGIONI**  
Administrador de Contratos  
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

  
Ing. Fernando Oreggioni  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 933  
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

  
**ING. CUSTI ECKERT**  
Secretario Departamental  
Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

  
Ing. Custi Eckert  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.057  
Secretario Departamental de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa