



**JAVIER PEREIRA**  
GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa  
lugar de  
**OPOR  
TUNIDA  
DES**

## DICTAMEN TÉCNICO S.O.P. N° 38/2025

**FECHA:** 20/05/2025

**ASUNTO:** PRÓRROGA DE PLAZO

**LICITACIÓN TIPO/N°:** LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 34/2024

**I. D. N°:** 456.038

**OBRA:** READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO - PLURIANUAL

**CONTRATO N°:** 90/2024

**PLAZO CONTRACTUAL:** 180 (ciento ochenta) días calendarios

**FECHA DE INICIO:** 06/12/2024

**MONTO CONTRATO:** 321.243.860 GS.

**CONTRATISTA:** CRISTIAN RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ – CM GROUP & ASOCIADOS

**FISCAL DE OBRA:** ARQ. NATALIA GONZÁLEZ

En relación a la obra, se tienen a consideración las Notas presentadas por el contratista donde se menciona que se han registrado inclemencias climáticas desde el mes de Diciembre/2024, Enero, Febrero, Marzo y Abril del presente año que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo durante la ejecución de la obra; lo cual ha sido verificado por el Fiscalizador de Obra según Informe de Prorroga, corroborando efectivamente con los registros de lluvias de la DINAC y el libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N° 4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como válido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.

  
Ing. Fernando Oreggioni  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 933  
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa

  
Ing. Custi Eckert  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067  
Secretario Departamental de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa



Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **47 (cuarenta y siete) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:

- **Mes de Diciembre/2024:** 05 días lluvia / 03 días afectación
- **Mes de Enero/2025:** 05 días lluvia / 04 días afectación
- **Mes de Febrero/2025:** 04 días lluvia / 05 días afectación
- **Mes de Marzo/2025:** 07 días lluvia / 06 días afectación
- **Mes de Abril/2025:** 05 días lluvia / 03 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y el Secretario de Obras Públicas sugieren dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.

  
-----  
**ING. FERNANDO OREGGIONI**  
Administrador de Contratos  
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

  
  
-----  
**ING. CUSTI ECKERT**  
Secretario Departamental  
Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

*Ing. Fernando Oreggioni  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 933  
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa*

*Ing. Custi Eckert  
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067  
Secretario Departamental de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa*



## FISCALIZACIÓN DE OBRAS

### INFORME – SOLICITUD DE PRORROGA

**LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N°:** 34/2024 READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO – PLURIANUAL – ID N° 456.038.-

**OBRA:** “Readecuación de Luminarias”

**BENEFICIARIO:** Gobernación de Itapúa y Entorno

**FISCAL DE OBRAS:** Arq. Natalia González

**FECHA DE INFORME:** 20/05/2025

<b>UBICACIÓN</b>	<b>DISTRITO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>
Gobernación de Itapúa	Encarnación	321.243.860 Gs.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>N° DE TELEFONO</b>	<b>N° DE CONTRATO</b>
Cristian Ramón Martínez Fernández	0984-700-638	90/2024
<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>
180 días	06 – Diciembre - 2024	04 – Junio - 2025

**OBSERVACIONES GENERALES:**

A solicitud de prórroga al plazo contractual hecha por el contratista SR. CRISTIAN RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista visto y considerando los registros de lluvias emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente;

MES	DÍAS DE LLUVIA	DÍAS DE AFECTACIÓN
DICIEMBRE DEL 2024	5	3
ENERO DEL 01 AL 31/2025	5	4
Febrero DEL 01 AL 28/2025	4	5
MARZO DEL 01 AL 31/2025	7	6
ABRIL DEL 01 AL 30/2025	5	3
<b>TOTAL</b>		<b>47</b>

Los plazos han sido verificados según lo adjunto presentado por el contratista en Planillas de registro de precipitaciones de la DINAC y registro en el Libro de Obra, es por ello que la Fiscalización recomienda otorgar **47 días de prórroga por lluvia**. Se adjuntan fotografías de la visita de la fiscalización.



*Natalia González*

**Arq. Natalia González**

**Fiscal de Obras**

Correos: generalitapuapy@gmail.com

