



OBJETO: SOLICITUD DE PRORROGA POR LLUVIA, EN EL MARCO DE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025.
PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 – CONTRATO N° 001/2025.-

San Lorenzo, 02 de abril del 2025

Señor

Ing. Erico Meaurio, Fiscal de Obra
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO


Presente

El que suscribe, Fernando Benegas, con cédula de identidad civil N° 3.543.901, con domicilio en Campo Vía N° 9023 – San Lorenzo, en nombre y representación de la Empresa **CORPORACION BECO S.A.** con RUC N° 80118077-5, se dirige a Usted a los efectos de solicitar prorroga de plazo de entrega por 11 (once) días por lluvias y consecuencias, adjuntamos para el efecto el informe emitido por la DINAC y el libro de obras.

Atentamente.



Corporación
BECO S.A.
RUC: 80118077-5
FERNANDO BENEGAS
Presidente


Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. N° 4.521

Recibido: 04/04/25

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

DICTAMEN TECNICO

<u>UOC Convocante</u>	Municipalidad de San Lorenzo
<u>Funcionario o Técnico Responsable</u>	Ing. Erico Meaurio
<u>Dependencia y Cargo que Desempeña</u>	Fiscalización externa – Fiscal de obras
<u>Lugar y Fecha</u>	San Lorenzo, 4 de abril de 2025

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales

Nombre del Proyecto: CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025.
PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392
CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 – CONTRATO N° 001/2025

Empresa Corporación BECO SA

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de marzo del corriente. Se recomienda 11 (once) días.

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser trabajos de excavación, relleno y compactación, entibados requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, teniendo en cuenta que la obra en específico se encuentra en una zona con mucho lodo, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.

Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico


Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. N° 4.521

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

San Lorenzo, 17 de Marzo del 2025

ORDEN DE INICIO

Señor:
CORPORACIÓN BECO S.A., Contratista
RUC: 80118077-5
Domicilio: Campo Vía 9023 – San Lorenzo
PRESENTE

REF: Contrato de Obras N° 001/2025 de fecha 20 de febrero de 2025, para "PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACIÓN VILLA LAURELTY" CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°01/2025. N° DE INTENCIÓN 531.


Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el apartado: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA del contrato de referencia, conforme a los plazos y condiciones en el Pliego de Bases y Condiciones y los documentos publicados en el SICP.

Se establece esta Orden de Inicio para la OBRA: "PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACIÓN VILLA LAURELTY" – CE N° 01/2025 – N° DE INTENCIÓN 531; con un plazo de ejecución de 40 (cuarenta) días corridos según PBC a partir de la recepción efectiva de la presente orden de inicio por parte del contratista.

Se designa como Fiscal: Ing. Erico Meaurio.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.



Felipe Salomón
Intendente Municipal

RECIBIDO POR:

Contratista **Corporación BECO S.A.**
RUC: 80118077-5
FERNANDO BENEGAS
Presidente

C.I. N°: 354346

Fecha: 17-03-2025

Hora: 08 00

San Lorenzo, 20 de Febrero de 2025

ORDEN DE FISCALIZACIÓN

Señor
Ing. Erico Meaurio
Fiscal de Obras
Presente

Por la presente, se le comunica que en virtud del Contrato suscripto entre Ud. y la Municipalidad de San Lorenzo, ha sido designado como **FISCAL DE OBRA**, en el marco del Contrato de Obras N° 001/2025 de fecha 20 de febrero de 2025 para la OBRA: "PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N°2392 CENTRO DE EDUCACIÓN VILLA LAURELTY". – CE N° 01/2025 – N° DE INTENCION 516.

La obra fue adjudicada a la firma **CORPORACIÓN BECO S.A.**, con RUC N°: 80118077-5

Se adjuntan a la presente:

1. Contrato de obras.
2. Planos y detalles.
3. Especificaciones técnicas.
4. Pliego de bases y condiciones.
5. Circular de Administración de Contratos.

Se solicita presentar por fiscal de obras:

1. Informe de aprobación del Programa de ejecución de trabajos y Plan de Seguridad e Higiene presentado por el contratista (05 días hábiles posteriores a la firma del contrato).
2. Cronograma de trabajo a ejecutar.
3. Estimación de obligaciones financieras presentada por la contratante en un plazo de 10 días corridos.
4. Aprobación de Maquinarias para ejecución.
5. Realizar las mediciones de las obras a objeto de certificar debiendo suscribir el acta correspondiente.
6. Certificados mensuales aprobados.
7. Informe de certificados mensuales.

OBS: Una vez firmada la **Orden de Inicio** se notificará al Fiscal de Obras a fin de proceder a la **Entrega de Sitio de Obras**.

La presente Orden forma parte del servicio de fiscalización y tendrá vigencia a partir de la fecha hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales del Contratista.

Conforme al objeto de la contratación la Dirección de Vialidad prestará la debida colaboración para el cumplimiento de la presente Orden.

Atentamente.



Lic. FELIPE SALOMON CASOLA
Intendente

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. N° 4.521
RECIBI CONFORME

Fecha: 20/02/2025

Hora: 08:00

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-



OBJETO: REMISION DE PROYECTO EJECUTIVO, EN EL MARCO DE LA CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025.
PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREATICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 – CONTRATO N° 001/2025.-



San Lorenzo, 08 de abril del 2025


Señor
Lic. Felipe Salomón, Intendente Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Presente

El que suscribe, Fernando Benegas, con cédula de identidad civil N° 3.543.901, con domicilio en Campo Vía N° 9023 – San Lorenzo, en nombre y representación de la Empresa **CORPORACION BECO S.A.** con **RUC N° 80118077-5**, se dirige a Usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de solicitar 11 (once) días de prórroga del plazo de entrega por lluvia y consecuencias, en el marco del contrato de referencia, para el efecto remitimos las siguientes documentaciones:


- Nota de solicitud remitida a fiscalización.
- Informe emitido por la DINAC.
- Dictamen Técnica emitido por fiscalización.

Atentamente.


 Corporación
BECO S.A.
RUC: 80118077-5
FERNANDO BENEGAS
Presidente



Al Dpto. de Admin. de Contratos
A sus efectos


Karina Viduvinas
Directora General - DGAF
Municipalidad de San Lorenzo



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "CORPORACION BECO".

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad				Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación						
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo				25°20'10,27"	57°31'3,38"	128 m s.n.m.m						
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Día												
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,6									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,1									
12			4,8									
13			0,0									
14			3,9									
15			0,1									
16			0,0									
17			9,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			8,3									
22			9,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			20,7									
26			3,1									
27			0,0									
28			10,6									
29			0,0									
30			0,0									
31			45,9									
Total			116,1									
Máx. 24h			45,9									
Día Máx.			31									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "CORPORACION BECO".

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad				Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación						
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo				25°20'10,27"	57°31'3,38"	128 m s.n.m.m						
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Día												
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			0,6									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,1									
12			4,8									
13			0,0									
14			3,9									
15			0,1									
16			0,0									
17			9,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			8,3									
22			9,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			20,7									
26			3,1									
27			0,0									
28			10,6									
29			0,0									
30			0,0									
31			45,9									
Total			116,1									
Máx. 24h			45,9									
Día Máx.			31									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Corporación BECO S.A.
RUC: 80118077-5



Ing. Elio Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 – CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Se firma la orden de inicio para ejecución de la obra.

Se procede a la entrega del sitio de obras con presencia del fiscal designado al Ing. Erico Meaurio y la firma contratista.

OBS: Sin actividades por lluvia

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
17/03/2025		 Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521



000002

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Colocación de cartel de Obra
 Provisión y Colocación de Vallado Perimetral de protección
 Marcación y Replanteo
 limpieza y excavaciones m zona de obra
 Movimiento de suelo
 Marcación y toma de niveles
 Se encuentran pozos absorbentes de baños totalmente saturados, se procede a delimitar
 Se constata discrepancia entre el PBC y el contrato m el item D subitem 7 debiendo ser la palabra Entibado y no Entubado

OBS:

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
18/03/2025		 Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521



000003

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Se continua con excavaciones y movimiento de suelo con retroexcavadora
 Se excavan canales alternativos para alivio de caudal de agua en zona central de trabajos
 Suelo bastante saturado, lo que impide el normal desarrollo de los trabajos
 Cañonías de posibles desagües cloacales levantados con la maquinaria

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
19/03/2025		 Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521



CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 – CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

continua las excavaciones, haciendo seguimiento de los caños de desagüe local de 100mm encontrados, los cuales se presumen serían de los baños

tambien encontramos registros de inspección totalmente enterrados a 50cm de profundidad no se pudo identificar el origen de las cañerías, ni donde desagotan

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
20/03/2025		 Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521

000005

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 – CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sim actividades por lluvia

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
21/03/2025		

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. N° 4.521

000006



CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCIÓN 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sim actividades por lluvia

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
22 / 03 / 2025		 Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521

000007



CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sin actividades por consecuencia de lluvia

OBS:

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
23/03/2025		 Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521



000009

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sim actividades por lluvias

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
25/03/2025		 Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521

000010



CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sin actividades por lluvias

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
26/03/2025		 Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521



000011

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sim actividades por consecuencia de lluvia

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
27/03/2025		Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521



000012

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sim actividades por lluvias

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
28/03/2025		Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521



000015

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sin actividades por consecuencias de lluvia

OBS:

FECHA:	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
29/03/2025		

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. N° 4.521



000014

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sin actividades por consecuencias de lluvias

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION
30/03/2025		Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521





000015

CONTRATACION POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2025. PROYECTO: POZO DE REBAJAMIENTO DE NAPA FREÁTICA ESCUELA N° 2392 CENTRO DE EDUCACION VILLA LAURELTY - N° DE INTENCION 531 - CONTRATO N° 001/2025

FISCALIZACION:
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATISTA: CORPORACION BECO S.A.

LIBRO DE OBRA

Sim actividad por lluvia

OBS:

FECHA:	FIRMA - CONTRATISTA	FIRMA - FISCALIZACION:
31/03/2025		 Ing. Erico Meaurio Reg. Prof. N° 4.521