



## DICTAMEN TÉCNICO S.O.P.T. N°164/2025

**FECHA:** 19/09/2025

**ASUNTO:** PRÓRROGA DE PLAZO

**LICITACIÓN TIPO/N°:** LICITACION PUBLICA NACIONAL N°23/24

**I. D. N°:** 454.909

**OBRA:** CONSTRUCCION DE PABELLÓN QUIRURGICO HOSPITAL DEL DISTRITO DE NATALIO-AD- REFERÉNDUM-PLURIANUAL

**CONTRATO N°:**55/2024

**PLAZO CONTRACTUAL:** 300 (trescientos) días calendarios

**FECHA DE INICIO:** 28/11/2024

**MONTO CONTRATO:** 4.529.135.998 GS.

**CONTRATISTA:** LOS ANDES INGENIERIA S.R.L

**FISCAL DE OBRA:** ING. ANDRES DIAZ

En relación a la obra, se tiene a consideración la Nota presentada por el contratista según Expediente institucional N°9055/2025, donde se menciona que durante el mes de agosto del presente año, se han registrado inclemencias climáticas que han afectado al curso normal del cronograma de trabajo y ejecución en sitio de obras, los cuales han sido verificadas por la Fiscalización de Obras, informado según Memorando N°28/2025, corroborando los registros de lluvias de la DINAC y libro de obra respectivo, por lo cual se toma en consideración lo solicitado en la Secretaría de Obras Públicas.

Se destaca que la presente obra se encuentra contemplada dentro de la Ley N° 7021/2022 de Contrataciones Públicas, entidad que a través de su Resolución DNCP N°4401/2023 menciona cuanto sigue: *Artículo 69. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución;* por ende, se ha tomado en consideración lo solicitado por el contratista como valido según las evidencias presentadas e Informe del Fiscal de Obras adjunto, procediendo al análisis de lo mencionado.

Por lo tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas en relación a la solicitud de prórroga de plazo se ha contabilizado un total de **13 (trece) días calendarios de prórroga**, que se considera apropiado para la ejecución efectiva del contrato que se discriminan cuanto sigue:





- **Mes de Agosto/2025:** 09 días lluvia / 04 días afectación

En conclusión, el Administrador de Contratos y a su vez Secretario de Obras Públicas sugiere dar curso y aprobación a lo solicitado para la obra en referencia a fin de darle una correcta terminación a la misma.

  
Ing. Cust Ecker  
Reg. M.C.P.C. N° 4067  
Gobierno Departamental de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa  
**ING. CUST ECKERT**  
Secretario Departamental  
Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa  
Administrador de Contratos  
de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

**INFORME DE LLUVIAS N° 003/2025**

*Secretaría de Obras Públicas y Transporte*

*Gobernación de Itapúa*

*Encarnación, 19 de septiembre de 2025*

**REFERENCIA:**

- **ID:** 454.909
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** LPN N° 23/2024
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** LPN - Licitación Pública Nacional- Construcción de Pabellón Quirúrgico Hospital del Distro de Natalio – Ad – Referéndum – Plurianual
- **No. DE CONTRATO:** 55/2024.

**CONTRATISTA:** LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L.

**FISCAL DE OBRAS:** Ing. Andrés Díaz

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Natalio	Natalio	4.529.135.998
CONTRATISTA	N° DE TELEFONO	N° DE CONTRATO
Los Andes Ingeniería S.R.L.	0971796046	55/2024
PLAZO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL
300 días	28- Noviembre - 2024	24 - Septiembre - 2025
RESOLUCIONES N°	PRORROGA	FECHA DE TERMINACIÓN
1164/2025; 1165/2025	81 días	14- Diciembre - 2025

**Observaciones:**

En este informe mencionamos los días de lluvias por meses de afectación concernientes al libro de obras y días de lluvias que cuenta la DINAC (Dirección de Meteorología e Hidrologías), tomando como prioridad los registros de precipitación diaria de la DINAC.

MES	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
AGOSTO 2025	9	4
TOTAL		13

Itapúa  
lugar de

**OPOR**  
**TUNIDA**  
**DES**

www.itapua.gov.py

*Andrés Díaz*  
Ing. Andrés Díaz  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa



Teléf: +59571204568  
Correos: general@itapua.gov.py  
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1  
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon  
Encarnación - Itapúa - Paraguay



Para la ejecución de trabajos del Pabellón Quirúrgico corresponde a la ciudad de Natalio donde se registraron presencia de precipitaciones en el período de ejecución de los trabajos, esto imposibilitó el avance continuo de los trabajos, las condiciones no eran óptimas y para proteger la integridad de los personales se evita trabajar bajo estas circunstancias.

Estas causas hicieron que se necesite dar el plazo de 13 días para poder dar terminación y lograr que queden adecuadamente para el uso destinado. Se adjunta copias de libro de obras, Planilla de Registro de Precipitaciones DINAC.

La Contratista justifica el retraso de la solicitud refiriéndose a inconvenientes con la DINAC, ya que dicha institución ha demorado en remitirle el informe correspondiente al mes solicitado.

**Ing. Andrés Díaz**  
Secretaría de Obras Públicas  
Gobernación de Itapúa  
Ing. Andrés Díaz  
Fiscal de Obras

Secretaría de Obras Públicas y Transporte  
Gobernación de Itapúa

