

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

## DICTAMEN TECNICO

<u>UOC Convocante</u>	Municipalidad de San Lorenzo
<u>Funcionario o Técnico Responsable</u>	Ing. Carlos Ortiz
<u>Dependencia y Cargo que Desempeña</u>	Fiscalización externa – Fiscal de obras
<u>Lugar y Fecha</u>	San Lorenzo, 07 de agosto de 2025

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

### Antecedentes Datos Generales

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 - OBRA: RENOVACIÓN DE PLAZA POPYHY.  
Contrato N°13/2025

Empresa Emprendimientos TAURO SACIE

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de julio del corriente. Se recomienda 5 (cinco) días.

### Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser provisión y colocación de cordones de hormigón, requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.

Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Público

4073 16-09-16:00

Director de Gestión de Contratos  
A sus efectos

  
Ing. Carlos Ortiz  
Fiscal de Obras

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

**ING. CARLOS ORTIZ**  
Fiscal de Obras

**Contratista Emprendimientos TAURO SACIE**

**LMCN N°24/2025 - OBRA: RENOVACION DE LA PLAZA POPYHY - ID N°470663**

AÑO	MES	DIAS																															TOTAL DIAS	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		LL	C	
2025	JULIO	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J				
		TOTALS																															31	3	2	0

LLUVIAS	3
CONSECUENCIAS	2
TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	0
TOTAL DIAS	5

  
**Ing. Carlos Ortiz**  
Fiscal de Obras



**DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE."

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025**

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo						25°20'10,27"	57°31'3,38"	128 m s.n.m.m				
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Día												
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							4,2					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							6,2					
24							37,4					
25							0,0					
26							14,4					
27							9,0					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							71,2					
Máx. 24h							37,4					
Día Máx.							24					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



**Ing. Carlos Ortiz**  
Fiscal de Obras



San Lorenzo, 07 de agosto de 2025

Ing. Carlos Ortiz  
Fiscalización Externa  
Municipalidad de San Lorenzo  
Presente

Ref.: Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 - OBRA: RENOVACIÓN DE PLAZA  
POPYHY. Contrato N°13/2025

Nos dirigimos a Ud., y por su digno intermedio a quién corresponda con el objeto de solicitar prorrogas de plazos contractuales por lluvias y consecuencias correspondiente al mes de julio del corriente para la obra de referencia.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

*Lic. Nelson Lezcano*  
Presidente  
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E.

Ing. Carlos Ortiz  
Fiscal de Obras



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "EMPRESARIOS TAURO SACIE."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo						25°20'10,27"	57°31'3,38"	128 m s.n.m.m				
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Día												
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							4,2					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							6,2					
24							37,4					
25							0,0					
26							14,4					
27							9,0					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							71,2					
Máx. 24h							37,4					
Día Máx.							24					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Handwritten signature of Nelson Keszano

Lic. Nelson Keszano  
Presidente  
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E.