

4  
Cuatro

UNIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACION

MEMORANDUM

D.O. Nº: 02 /2.026.

A *Lic. Ruben Galeano*  
*Director de Área Legal y Administrativa.*

DE *Arq. Gloria Suarez - T.C. Gustavo Escobar*  
*Fiscales de Obras.*

REFERENCIA *Exp. N° 211/2026 – Informe de lluvia para consideración de desplazamiento del plazo de ejecución – Contrato N° 13/2025 - Licitación Pública Nacional N° 03/24 “Construcción de aulas en la Escuela Básica N° 7529 Virgen del Carmen del distrito de Yhú del departamento de Caaguazú” – ID N° 454.712*  
*Recurrente: GCA SA Servicio de Ingeniería Integral*

FECHA *13 de Enero de 2026.-*



**Arq. Gloria Suarez**  
Fiscal de Obras  
Gerencia de Obras e Infraestructura



**Gustavo Escobar**  
Fiscal de Normas Técnicas y Computos



A través del Expediente N° 211/2026, el Ing. German Flores Ozuna, en su condición de representante de la empresa **GCA SA Servicio de Ingeniería Integral** contratista componente del **“Licitación Pública Nacional N° 03/24 “Construcción de aulas en la Escuela Básica N° 7529 Virgen del Carmen del distrito de Yhú del departamento de Caaguazú” – ID N° 454.712”**, presenta y solicita prórroga de los plazos de ejecución, por lluvias durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2025.

Como **Fiscales de Obras**, y en respuesta a la solicitud de prórroga, se establece que el reconocimiento de desplazamientos en el cronograma por precipitaciones pluviales es pertinente y se fundamenta en el **Marco Contractual Aplicable** (CCG 22.1), el cual cita textualmente que las prórrogas serán otorgadas en casos de **“inclemencias climáticas”**. El **Criterio Técnico de Aplicación** adoptado por la Gerencia de Obras para la cuantificación de días se basa en el registro pluviométrico, **argumentando** la asignación de **un (1) día** de prórroga automática para lluvias **menores a 10 mm** (por la afectación directa de la jornada), y el reconocimiento de días adicionales de **“inejecución subsiguiente”** para registros de **10 mm o mayores**, justificando esta extensión por el **“impacto residual”** en la operatividad de la obra, como la saturación del terreno, la formación de barro o la imposibilidad de alcanzar la humedad óptima de compactación.

Considerando lo manifestado y según se observa en el registro de precipitaciones, por inclemencias climáticas, obrante a fojas 02 de este expediente, según el criterio adoptado **corresponde un desplazamiento de 28 días**, siendo la nueva fecha de entrega de obra, **24 de Marzo del 2026**, a partir de la fecha siguiente se procederán a contabilizar las multas correspondientes por rubros faltantes.