



DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Obra: CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL AREA DE EMBARQUE

ID.: 455.095

Contrato: N° 06/2025

Contratista: TECNOEDIL S.A.

INFORME TÉCNICO DE PRÓRROGA POR LLUVIAS

Durante la ejecución de la obra se registraron precipitaciones que afectaron el normal desarrollo de las actividades previstas.

En ese sentido, se adoptó un criterio técnico de referencia basado en la intensidad de las precipitaciones y su impacto en obras similares, conforme al siguiente detalle:

- **Menor a 10 mm:** sin afectación significativa
- **Entre 10 mm y 40 mm:** 1 (un) día afectado posterior al evento
- **Entre 40 mm y 100 mm:** 2 (dos) días afectados posteriores al evento
- **Mayor a 100 mm:** 3 (tres) días afectados posteriores al evento

Asimismo, se consideraron situaciones particulares en las cuales, aun sin superarse los 100 mm de precipitación, las condiciones del terreno (saturación, anegamiento, pérdida de capacidad portante) generaron una afectación mayor en la operatividad de la obra. Del mismo modo, se contemplaron casos en los que, pese a registrarse precipitaciones, no se solicitaron días de prórroga al no verificarse una afectación significativa en las actividades.

Del análisis de los registros pluviométricos correspondientes al periodo comprendido entre marzo y octubre de 2025, se identifican 31 días con lluvias, resultando en un total de 12 días adicionales de afectación, conforme al criterio técnico aplicado.

En consecuencia, se recomienda otorgar la prórroga correspondiente del plazo contractual, a fin de compensar los días no trabajados por causas climáticas y garantizar la adecuada ejecución de la obra.


Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC



MISIÓN:

Normar las actividades relacionadas a la aviación civil a y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas.

VISIÓN:

Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES

INSTITUCIONALES:
Integridad | Compromiso
Transparencia | Trabajo en Equipo
Respeto | Eficiencia

RESUMEN TECNICO SOBRE DÍAS NO TRABAJADOS COMO CONSECUENCIA DE LLUVIAS

MARZO 2025 +1 Días Adicionales	
Lunes 17	15,00 mm
Martes 25	25,90 mm
Viernes 28	20,00 mm
Lunes 31	54,00 mm > 40,00mm = 1 Día Adicional
ABRIL 2025	
Sábado 12	14,00 mm
Miércoles 23	10,30 mm
MAYO 2025 +2 Días Adicionales	
Domingo 18	52,70 mm > 40,00mm = 1 Día Adicional
Miércoles 21	31,00 mm
Jueves 22	25,60 mm
Martes 27	90,60 mm > 40,00mm = 1 Día Adicional
JUNIO 2025 +3 Días Adicionales	
Miércoles 4	66,00 mm > 40,00mm = 1 Día Adicional
Sábado 14	26,20 mm > 10,00mm = 1 Día Adicional
Miércoles 18	16,90 mm
Sábado 28	60,30 mm > 40,00mm = 1 Día Adicional
JULIO 2025 +1 Días Adicionales	
Miércoles 16	4,90 mm
Miércoles 23	7,90 mm
Jueves 24	34,00 mm > 10,00mm = 1 Día Adicional
Sábado 26	14,00 mm
Domingo 27	16,40 mm
AGOSTO 2025 +1 Días Adicionales	
Domingo 03	32,00 mm > 10,00mm = 1 Día Adicional
Martes 19	26,20 mm
Domingo 31	16,80 mm
SEPTIEMBRE 2025 +2 Días Adicionales	
Lunes 1	10,80 mm
Domingo 21	11,10 mm
Sábado 27	13,10 mm
Lunes 29	47,00 mm > 40,00mm = 1 Día Adicional
Martes 30	40,80 mm > 40,00mm = 1 Día Adicional
OCTUBRE 2025 +2 Días Adicionales	
Sábado 11	10,60 mm
Viernes 17	13,30 mm
Lunes 27	30,90 mm > 10,00mm = 1 Día Adicional
Martes 28	24,30 mm > 10,00mm = 1 Día Adicional
Subtotal, de días con lluvia = 31 días	
SUBTOTAL Pedido adicional de días por lluvia = 12 días	
TOTAL, DE DÍAS NO TRABAJADOS POR LLUVIA = 43 DÍAS	



[Firma]
Daniel Estigarribia
 Gerente de Fiscalización de Obras
 SDI - DINAC

MISIÓN:
 Normar las actividades relacionadas a la aviación civil a y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas.

VISIÓN:
 Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES:
 Integridad | Compromiso
 Transparencia | Trabajo en Equipo
 Respeto | Eficiencia