



**REF: PRORROGA POR LLUVIA – PLAZOS DE OBRA - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 77/2024 “CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE” - ID N° 455.095 – REMITIR DOCUMENTOS**

---

Luque, 24 de noviembre de 2025

**SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA:**

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir la nota de pedido de prórroga por lluvias, del llamado LPN N° 77/2024 - “CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE” - ID N° 455.095 correspondiente al Contrato N° 06/2025.

Se adjuntan:

- Informe y conformidad del fiscal de obra (1 hoja)
- Nota de pedido de la empresa mes de MARZO (2 hojas)
- Nota de pedido de la empresa mes de ABRIL (2 hojas)
- Nota de pedido de la empresa mes de MAYO (2 hojas)
- Nota de pedido de la empresa mes de JUNIO (2 hojas)
- Nota de pedido de la empresa mes de JULIO (2 hojas)
- Nota de pedido de la empresa mes de AGOSTO (2 hojas)
- Nota de pedido de la empresa mes de SEPTIEMBRE (2 hojas)
- Nota de pedido de la empresa mes de OCTUBRE (2 hojas)

Atentamente.





**REF:** PRORROGA POR LLUVIA - PLAZOS DE OBRA - LPN 455.095 "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE" – CONTRATO N° 06/2025. ....

Luque, 24 de noviembre del 2025

**SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**  
**PRESENTE**

**Asunto:** Informe y conformidad del Fiscal de Obra – Solicitud de prórroga por días de lluvia

En mi carácter de Fiscal de Obra por **Resolución N° 2489/2024 del Contrato N° 06/2025, correspondiente a la Construcción y Remodelación del Área de Embarque ID 455.095**, y en relación al pedido presentada por la empresa contratista Tecnoedil S.A. Constructora, por medio de la cual se solicita prórroga de plazo contractual por días no laborables ocasionados por condiciones climáticas adversas (lluvias), informo cuanto sigue:

Durante el período de ejecución de la obra se han verificado precipitaciones persistentes e intensas, las cuales afectaron el normal desarrollo de las tareas previstas, principalmente aquellas dependientes de condiciones climáticas favorables. Dichas situaciones fueron debidamente registradas, comunicadas en tiempo y forma y respaldadas con los registros meteorológicos correspondientes, conforme a lo establecido en el contrato y las disposiciones vigentes de la DINAC.

De la revisión efectuada por esta fiscalización, se constata que los días solicitados por la empresa contratista se encuentran debidamente justificados, detallándose a continuación:

- Marzo: 5 días**
- Abril: 2 días**
- Mayo: 6 días**
- Junio: 7 días**
- Julio: 6 días**
- Agosto: 4 días**
- Septiembre: 7 días**
- Octubre: 6 días**

**Total: 43 (cuarenta y tres) días calendario**

En virtud de lo expuesto, esta Fiscalización no presenta objeciones a la solicitud realizada y emite opinión favorable para la concesión de la prórroga total de 43 días calendario al plazo contractual, a fin de regularizar el cronograma de ejecución de la obra conforme a las condiciones climáticas que escaparon al control de la contratista.

Sin otro particular, elevo el presente informe para su consideración y trámite correspondiente.

Atentamente,

Fiscal de Obras  
Daniel Estigarribia  
Gerente de Fiscalización de Obras  
SDI - DINAC

Luque, 03 de Abril de 2025

Señores  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
Atención  
Ing. Daniel Estigarribia  
Fiscal de Obras  
Presente

Nota DIN-OTO N° 01/25  
Ref.: Contrato N° 06/2025 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE

**Asunto:** Presentación de días de lluvia y sus consecuencias.

Nos dirigimos a Usted con el propósito de informar sobre los días de precipitaciones que impactaron la producción correspondiente al contrato de referencia durante el mes de marzo del presente año.

El cálculo de los días de prórroga solicitados debido a las lluvias y sus efectos se ha realizado conforme a las necesidades específicas de la obra, según lo justificado en la tabla adjunta. Los índices de precipitación utilizados para dicho cálculo se han obtenido del *Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2025* de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, cuyas cifras se detallan en el anexo.

		DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS		
	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO N°
MARZO 2025	17	15	1	012
	25	25,9	1	020
	28	20	1	023
	31	54	2	026
TOTAL			5	

Adjunto a la presente, encontrará el registro de precipitaciones correspondientes al mes de marzo, el cual se incorpora como referencia para el análisis solicitado.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

  
Arq. Cynthia Butterworth  
Jefa de Obra  
Tecnoedil S.A. Constructora

  
Daniel Estigarribia  
Gerente de Fiscalización de Obra  
SDI - DINAC

**Oficina Central:**

Santísimo Sacramento N°2265 c/ Tte. 1° Silverio Molinas  
Edificio DOT Sacramento – Piso 7  
Telefax: +595 21 291 947 / 8  
Asunción - Paraguay

**METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA".

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025**

Localidad				Latitud Sur				Longitud Oeste				Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE				25° 14' 09,99"				57° 30' 53,08"				83 m s.n.m.m
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1			0,0									
2			0,0									
3			0,0									
4			0,0									
5			0,0									
6			T									
7			0,0									
8			0,0									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			3,8									
13			0,0									
14			2,8									
15			0,2									
16			0,0									
17			15,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,8									
22			7,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			25,9									
26			4,2									
27			4,2									
28			20,0									
29			0,0									
30			0,0									
31			54,0									
Total			137,9									
Máx. 24h			54,0									
Día Máx.			31									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra  
**TECNOEDIL S.A.**

Luque, 05 de Mayo de 2025

Señores  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
Atención  
Ing. Daniel Estigarribia  
Fiscal de Obras  
Presente

Nota DIN-OTO N° 01/25

Ref.: Contrato N° 06/2025 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE

**Asunto:** Presentación de días de lluvia y sus consecuencias.

Nos dirigimos a Usted con el propósito de informar sobre los días de precipitaciones que impactaron la producción correspondiente al contrato de referencia durante el mes de **abril** del presente año.

El cálculo de los días de prórroga solicitados debido a las lluvias y sus efectos se ha realizado conforme a las necesidades específicas de la obra, según lo justificado en la tabla adjunta. Los índices de precipitación utilizados para dicho cálculo se han obtenido del *Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2025* de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, cuyas cifras se detallan en el anexo.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		DINAC		
DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS				
	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO N°
ABRIL 2025	12	14	1	038
	23	10,3	1	049
TOTAL			2	

Adjunto a la presente, encontrará el registro de precipitaciones correspondientes al mes de **abril**, el cual se incorpora como referencia para el análisis solicitado.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

R

  
**Arq. Cinthia Butterworth**  
Jefa de Obra  
Tecnoedil S.A. Constructora

**Oficina Central:**

Santísimo Sacramento N°2265 c/ Tte. 1° Silverio Molinas  
Edificio DOT Sacramento – Piso 7  
Teléfono: +595 21 291 947 / 8  
Asunción - Paraguay

**METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TECNOEDIL S.A."

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025**

Localidad					Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación					
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE					25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m					
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1				0,2								
2				T								
3				0,0								
4				0,0								
5				0,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				1,6								
12				14,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				10,3								
24				6,0								
25				T								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				32,1								
Máx. 24h				14								
Día Máx.				12								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Luque, 03 de Junio de 2025

Señores  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
Atención  
Ing. Daniel Estigarribia  
Fiscal de Obras  
Presente

Nota DIN-OTO N° 07/25

Ref.: Contrato N° 06/2025 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE

Asunto: Presentación de días de lluvia y sus consecuencias.

Nos dirigimos a Usted con el propósito de informar sobre los días de precipitaciones que impactaron la producción correspondiente al contrato de referencia durante el mes de **mayo** del presente año.

El cálculo de los días de prórroga solicitados debido a las lluvias y sus efectos se ha realizado conforme a las necesidades específicas de la obra, según lo justificado en la tabla adjunta. Los índices de precipitación utilizados para dicho cálculo se han obtenido del *Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2025* de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, cuyas cifras se detallan en el anexo.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		DINAC		
DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS				
	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO N°
MAYO 2025	18	52,7	2	074
	21	31	1	077
	22	25,6	1	078
	27	90,6	2	083
TOTAL			6	

Adjunto a la presente, encontrará el registro de precipitaciones correspondientes al mes de **mayo**, el cual se incorpora como referencia para el análisis solicitado.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra  
**TECNOEDIL S.A.**  
Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra  
Tecnoedil S.A. Constructora

Página 1/1

**Oficina Central:**

Santísimo Sacramento N°2265 c/ Tte. 1° Silverio Molinas  
Edificio DOT Sacramento – Piso 7  
Telefax: +595 21 291 947 / 8  
Asunción - Paraguay

**METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TECNOEDIL S.A."

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025**

Localidad					Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación					
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE					25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m					
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					T							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					0,0							
9					5,5							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					52,7							
19					6,0							
20					0,0							
21					31,0							
22					25,6							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					90,6							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
<b>Total</b>					211,4							
<b>Máx. 24h</b>					90,6							
<b>Día Máx.</b>					27							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Luque, 03 de Julio de 2025

Señores  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
Atención  
Ing. Daniel Estigarribia  
Fiscal de Obras  
Presente

Nota DIN-OTO N° 13/25  
Ref.: Contrato N° 06/2025 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE

Asunto: Presentación de días de lluvia y sus consecuencias.

Nos dirigimos a Usted con el propósito de informar sobre los días de precipitaciones que impactaron la producción correspondiente al contrato de referencia durante el mes de **junio** del presente año.

El cálculo de los días de prórroga solicitados debido a las lluvias y sus efectos se ha realizado conforme a las necesidades específicas de la obra, según lo justificado en la tabla adjunta. Los índices de precipitación utilizados para dicho cálculo se han obtenido del *Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2025* de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, cuyas cifras se detallan en el anexo.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		DINAC		
DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS				
	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO N°
JUNIO 2025	4	66	2	091
	14	26,2	2	101
	18	16,9	1	105
	28	60,3	2	115
TOTAL			7	

Adjunto a la presente, encontrará el registro de precipitaciones correspondientes al mes de **junio**, el cual se incorpora como referencia para el análisis solicitado.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra  
TECNOEDIL S.A.  
Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra  
Tecnoedil S.A. Constructora

Recibido  
Daniel Estigarribia  
Fiscal DINAC

Santísimo Sacramento N°2265 c/ Tte. 1° Silverio Molinas  
Edificio DOT Sacramento – Piso 7  
Telefax: +595 21.291.947 / 8  
Asunción - Paraguay

**METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TECNOEDIL S.A."

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025**

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1						0,0						
2						4,6						
3						1,0						
4						66,1						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,6						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,0						
12						0,0						
13						4,4						
14						26,2						
15						0,0						
16						0,0						
17						T						
18						16,9						
19						7,0						
20						0,4						
21						T						
22						3,6						
23						0,0						
24						0,0						
25						0,3						
26						0,0						
27						2,6						
28						60,3						
29						0,1						
30						0,0						
31												
Total						194,1						
Máx. 24h						66,1						
Día Máx.						4						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Luque, 05 de Agosto de 2025

Señores  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
Atención  
Ing. Daniel Estigarribia  
Fiscal de Obras  
Presente



Nota DIN-OTO N° 20/25

Ref.: Contrato N° 06/2025 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE

Asunto: Presentación de días de lluvia y sus consecuencias.

Nos dirigimos a Usted con el propósito de informar sobre los días de precipitaciones que impactaron la producción correspondiente al contrato de referencia durante el mes de **Julio** del presente año.

El cálculo de los días de prórroga solicitados debido a las lluvias y sus efectos se ha realizado conforme a las necesidades específicas de la obra, según lo justificado en la tabla adjunta. Los índices de precipitación utilizados para dicho cálculo se han obtenido del *Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2025* de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, cuyas cifras se detallan en el anexo.


				
DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS				
	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO N°
JULIO 2025	16	4,9	1	133
	23	7,9	1	140
	24	34	2	141
	26	14	1	143
	27	16,4	1	144
TOTAL			6	

Adjunto a la presente, encontrará el registro de precipitaciones correspondientes al mes de **Julio**, el cual se incorpora como referencia para el análisis solicitado.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra

 **TECNOEDIL S.A.**

  
Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra

Tecnoedil S.A. Constructora



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TECNOEDIL S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							0,0					
8							0,0					
9							0,0					
10							0,0					
11							0,0					
12							0,0					
13							0,0					
14							0,0					
15							0,0					
16							4,9					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							7,9					
24							34,0					
25							0,0					
26							14,0					
27							16,4					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							77,2					
Máx. 24h							34					
Día Máx.							24					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra  
TECNOEDIL S.A.

Luque, 02 de septiembre de 2025

Señores  
 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
 Atención  
 Ing. Daniel Estigarribia  
 Fiscal de Obras  
 Presente

Nota DIN-OTO N° 24/25

Ref.: Contrato N° 06/2025 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE

Asunto: Presentación de días de lluvia y sus consecuencias.

Nos dirigimos a Usted con el propósito de informar sobre los días de precipitaciones que impactaron la producción correspondiente al contrato de referencia durante el mes de Agosto del presente año.

El cálculo de los días de prórroga solicitados debido a las lluvias y sus efectos se ha realizado conforme a las necesidades específicas de la obra, según lo justificado en la tabla adjunta. Los índices de precipitación utilizados para dicho cálculo se han obtenido del *Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2025* de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, cuyas cifras se detallan en el anexo.

TECNOEDIL S.A.		DINAC		
DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS				
	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO N°
AGOSTO 2025	3	32	2	151
	19	26,2	1	167
	31	16,8	1	179
TOTAL			4	

Adjunto a la presente, encontrará el registro de precipitaciones correspondientes al mes de Agosto, el cual se incorpora como referencia para el análisis solicitado.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Daniel Estigarribia  
 Gerente de Ejecución de Obras  
 DINAC

Arq. Cinthia Butterworth  
 Jefa de Obra

TECNOEDIL S.A.

Arq. Cinthia Butterworth  
 Jefa de Obra  
 Tecnoedil S.A. Constructora

Oficina Central:

Suiza y San Sacramento N° 2255 c/ Tte. 1° Silverio Molinas  
 Ciudad de San Sacramento – Piso 7  
 Tel: +598 21 291 847 / 8  
 E-mail: info@tecnoedil.com.uy

Página 1/1



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TECNOEDIL S.A."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día								0,0				
1								0,0				
2								32,0				
3								0,4				
4								T				
5								0,0				
6								T				
7								0,0				
8								0,0				
9								0,0				
10												
								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								T				
18								26,2				
19								0,0				
20												
								0,0				
21								0,0				
22								T				
23								0,0				
24								0,0				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								16,8				
31												
Total								75,4				
Máx. 24h								32				
Día Máx.								3				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra  
TECNOEDIL S.A.

Luque, 05 de septiembre de 2025

Señores  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
Atención  
Ing. Daniel Estigarribia  
Fiscal de Obras  
Presente

Nota DIN-OTO N° 30/25

Ref.: Contrato N° 06/2025 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE

**Asunto:** Presentación de días de lluvia y sus consecuencias.


Nos dirigimos a Usted con el propósito de informar sobre los días de precipitaciones que impactaron la producción correspondiente al contrato de referencia durante el mes de **Septiembre** del presente año.

El cálculo de los días de prórroga solicitados debido a las lluvias y sus efectos se ha realizado conforme a las necesidades específicas de la obra, según lo justificado en la tabla adjunta. Los índices de precipitación utilizados para dicho cálculo se han obtenido del *Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2025* de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, cuyas cifras se detallan en el anexo.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		DINAC		
DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS				
	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO N°
SEPTIEMBRE 2025	1	10,8	1	180
	21	11,1	1	200
	27	13,1	1	206
	29	47	2	208
	30	40,8	2	209
TOTAL			7	

Adjunto a la presente, encontrará el registro de precipitaciones correspondientes al mes de **Septiembre**, el cual se incorpora como referencia para el análisis solicitado.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

  
Daniel Estigarribia  
Gerente de Fiscalización de Obras  
SDI - DINAC  
05/10/2025

  
Arq. Cinthia Butterworth  
Jefa de Obra  
Tecnoedil S.A. Constructora

Página 1/1

Oficina Central:  
Santísimo Sacramento N° 2265 c/ Tte. 1° Silverio Molinas  
Edificio DOT Sacramento – Piso 7  
Telefax: +595 21 291 947 / 8  
Asunción - Paraguay

**METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "TECNOEDIL S.A."

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025**

Localidad		Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación						
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE		25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"		83 m s.n.m.m						
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1									10,8			
2									0,0			
3									5,9			
4									1,0			
5									0,2			
6									0,0			
7									T			
8									3,0			
9									0,0			
10									0,2			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									T			
15									3,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									11,1			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									13,1			
28									0,0			
29									47,0			
30									40,8			
31												
<b>Total</b>									<b>136,1</b>			
<b>Máx. 24h</b>									<b>47</b>			
<b>Día Máx.</b>									<b>29</b>			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



*[Signature]*  
**Daniel Estigarríbia**  
Gerente de Fiscalización de Obras  
SDI - DINAC



Luque, 04 de Noviembre de 2025

Señores  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
Atención  
Ing. Daniel Estigarribia  
Fiscal de Obras  
Presente

Nota DIN-OTO N° 36/25  
Ref.: Contrato N° 06/2025 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE EMBARQUE

Asunto: Presentación de días de lluvia y sus consecuencias.

Nos dirigimos a Usted con el propósito de informar sobre los días de precipitaciones que impactaron la producción correspondiente al contrato de referencia durante el mes de **Octubre** del presente año.

El cálculo de los días de prórroga solicitados debido a las lluvias y sus efectos se ha realizado conforme a las necesidades específicas de la obra, según lo justificado en la tabla adjunta. Los índices de precipitación utilizados para dicho cálculo se han obtenido del *Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2025* de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, cuyas cifras se detallan en el anexo.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		DINAC		
DIAS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS				
	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS	FOLIO N°
OCTUBRE 2025	11	10,6	1	220
	17	13,3	1	226
	27	30,9	2	236
	28	24,3	2	237
TOTAL			6	

Adjunto a la presente, encontrará el registro de precipitaciones correspondientes al mes de **Octubre**, el cual se incorpora como referencia para el análisis solicitado.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Ing. Rubén Aquino  
Jefe de Obra

Jefe de Obra  
Tecnoedil S.A. Constructora

**Oficina Central:**

Santísimo Sacramento N° 2265 c/ Tte. 1° Silverio Molinas  
Edificio DOT Sacramento – Piso 7  
Telefax: +595 21 291 947 / 8  
Asunción - Paraguay

**DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: **"TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA."**

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025**

Localidad					Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación					
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE					25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m					
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1										0,0		
2										T		
3										0,0		
4										0,0		
5										2,2		
6										0,0		
7										0,0		
8										0,0		
9										0,0		
10										0,0		
11										10,6		
12										0,0		
13										0,0		
14										0,0		
15										0,0		
16										2,0		
17										13,3		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										3,2		
24										0,0		
25										6,6		
26										0,7		
27										30,9		
28										24,3		
29										0,0		
30										0,0		
31										T		
<b>Total</b>										<b>94,0</b>		
<b>Máx. 24h</b>										<b>30,9</b>		
<b>Día Máx.</b>										<b>27</b>		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



**Ing. Rubén Aquino**  
Jefe de Obra

Aeropuerto Silvio Pettirossi, 24 de noviembre de 2025

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA  
PRESENTE

**Asunto: Notificación de Prórroga de Plazo.**

En atención al **Contrato N° 06/2025** suscripto entre **DINAC** y **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.**, se comunica por la presente que, de acuerdo a su solicitud y justificación, y con la conformidad del **fiscal designado**, se dispone la **prórroga de los plazos contractuales** establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte del referido contrato, por un periodo de 43 (cuarenta y tres) días calendario.

La medida obedece a que existe la exposición de motivos de inclemencias climáticas y sus consecuencias, las cuales están fuera del control del contratista y no se origina por su descuido o negligencia.

Durante este período, no se generarán penalidades por atraso atribuibles a la empresa, pero se deja constancia en esta notificación que deberá dar cumplimiento al plazo establecido como prórroga del contrato, y que posterior al mismo, correrán los recargos que se determinan en el PBC del **ID 455.095**

Se deja constancia de que la presente notificación se realiza dentro del marco legal de la Ley N° 7021/2022, Decreto Reglamentario N° 2264/2024 y reglamentaciones aplicables, para garantizar la correcta ejecución contractual.

Atentamente,

  
**ARQ. BEATRIZ GIUZIO**  
SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA  
ADMINISTRADORA DE CONTRATO  
RESOLUCION N° 2489/2024

  
24-11-25  
**Ing. Carlos Benítez**  
Residente de Obra  
Tecnoedil SA