



## **E.M Construcciones**

Dirección, Ejecución y Fiscalización

Obras de ingeniería civil y vial

Ing. Erico D. Meaurio A.

**RUC: 3637541-1**

Email: e.m.construcciones@outlook.com

Email: erico17\_meaurio@hotmail.com

Señores:  
MUNICIPALIDAD DE LUQUE  
Dirección de Obra  
Presente

**REF.: Contrato N°38/2025 de la Licitación 470785 - LPN N°  
04/2025 PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE  
LA PLAZA GUYRA CAMPANA - B° MOLINO - DE LA CIUDAD  
DE LUQUE, PLURIANUAL 2025 - 2026. -----**

*Me dirijo a Usted, en relación al llamado de referencia, a los efectos de solicitar prórroga de 10 (diez) días por el periodo de mes de mayo; esto lo realizamos en virtud a los días de lluvias y sus consecuencias según lo establecido en los ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.*

*Adjuntamos a la presente el cuadro de registros de Lluvias, como así también los Registro de precipitación Diaria de la DINAC del mes de mayo junto con el libro de obras.  
Esperando retorno positivo a nuestro pedido.*

*Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.*

**E.M. CONSTRUCCIONES**  
y Obra de Ing. Civil  
..... de Erico David Meaurio Alonso .....  
Ing. **RUC: 3637541-1**  
Propietario



**E.M. Construcciones**

CONTRATO DE OBRA N°38/2025 - Licitación 470785 - LPN N° 04/2025 PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA PLAZA GUYRA  
CAMPANA - B° MOLINO - DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2025 - 2026

| AÑO  | MES  | DIAS    |    |   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | TOTAL | REFERENCIAS |   |   |
|------|------|---------|----|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------------|---|---|
|      |      | 1       | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | DIAS  | LL          | C | T |
|      |      | V       | S  | D | L | M | M | J  | V | S | D  | L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  | L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  | L  | M  | M  | J  | V  | S  | D  |       |             |   |   |
| 2026 | MAYO | LL      | LL | C |   |   |   | LL | C | C | C  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | LL | C  | C  | 31    | 4           | 6 | 0 |
|      |      | TOTALES |    |   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 4           | 6 | 0 |

|            |                                   |    |
|------------|-----------------------------------|----|
| LL         | LLUVIAS                           | 4  |
| C          | CONSECUENCIAS                     | 6  |
| T          | TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE | 0  |
| TOTAL DIAS |                                   | 10 |

*[Firma]*  
E.M. CONSTRUCCIONES  
y Obra de Ing. Civil  
de Erico David Meaurio Alonso  
RUC: 3.637.541 - 1