



Ciudad del Este, 03 de enero del 2025.-

Señor.

ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA

Secretario de Obras

Gobernación de Alto Paraná

Presente

Me dirijo a ustedes en representación de FANN S.A.; con RUC.: N° 80050215-9, adjudicada con las obras correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 19/2024 – ID N° 454.327 - CONTRATO N.º 74/2024 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS, MURALLAS, ALCANTARILLADO, SANITARIOS, SALA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2.025” – adjudicado por resolución N° 2695/2024.

Teniendo en consideración los días de lluvia que cayeron entre el plazo contractual que inicio el 13/12/2024 hasta la fecha 31/12/2024, que han dificultado el habitual desarrollo de los trabajos, conforme a los días de lluvias caídos en el mes de diciembre han totalizado cinco (5) días desde la fecha de la orden para iniciar los trabajos, que aumentados por dos (2) días, ascienden a diez (10) días, siendo esa cantidad correspondiente a la cantidad de días no laborales por consecuencia de las precipitaciones registradas.

Se adjunta planilla de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú.

FANN S.A.

RUC: 80050215-9

ALBERTO SILVA TORALES

PROPIETARIO

FANN S.A.



Secretaría de Obras Públicas
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

RECIBIDO

POR: Brian Romero

FIRMA: [Signature]

FECHA: 03/01/25 HORA: 09:00



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
Gerencia de Pronósticos Meteorológicos



REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	DICIEMBRE
1	28.6
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	14.0
8	122.2
9	2.0
10	1.7
11	0
12	0
13	0.4
14	28.4
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	22.5
21	0
22	0
23	8.1
24	0
25	8.0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
Total	235.9

DICIEMBRE	2024
-----------	------




Francisco Morán
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica
AIG - DINAC



Ciudad del Este, 04 de febrero del 2025.-

Señor.

ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA

Secretario de Obras

Gobernación de Alto Paraná

Presente

Me dirijo a ustedes en representación de FANN S.A.; con RUC.: N° 80050215-9, adjudicada con las obras correspondientes a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N.º 19/2024 – ID N° 454.327 - CONTRATO N.º 74/2024 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS, MURALLAS, ALCANTARILLADO, SANITARIOS, SALA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2.025” – adjudicado por resolución N° 2695/2024.

Teniendo en consideración los días de lluvia que cayeron entre el plazo contractual que inicio el 01/01/2025 hasta la fecha 31/01/2025, que han dificultado el habitual desarrollo de los trabajos, conforme a los días de lluvias caídos en el mes de enero han totalizado seis (6) días desde la fecha de la orden para iniciar los trabajos, que aumentados por dos (2) días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos por las lluvias caídas, ascienden a doce (12) días, siendo esa cantidad correspondiente a la cantidad de días no laborales por consecuencia de las precipitaciones registradas.

Se adjunta planilla de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú.



FANN S.A.
RUC: 80050215-9

ALBERTO SILVA TORALES
PROPIETARIO
FANN S.A.

 **Secretaria de Obras Públicas**
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

RECIBIDO

POR: Brian Romero

FIRMA: [Signature]

FECHA: 04/02/25 HORA: 08:00



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
Gerencia de Pronósticos Meteorológicos



REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	ENERO
1	0
2	10.4
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	3.8
16	30.0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	67.0
25	0
26	38.0
27	0
28	0
29	0
30	6.5
31	0
Total	155.7

ENERO	2025
-------	------



Francisco Morán
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica
AIG - DINAC



Ciudad del Este, 04 de marzo del 2025.-

Señor.

ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA

Secretario de Obras

Gobernación de Alto Paraná

Presente

Me dirijo a ustedes en representación de FANN S.A.; con RUC.: N° 80050215-9, adjudicada con las obras correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 19/2024 – ID N° 454.327 - CONTRATO N.º 74/2024 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS, MURALLAS, ALCANTARILLADO, SANITARIOS, SALA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2.025” – adjudicado por resolución N° 2695/2024.

Teniendo en consideración los días de lluvia que cayeron entre el plazo contractual que inicio el 01/02/2025 hasta la fecha 28/02/2025, que han dificultado el habitual desarrollo de los trabajos, conforme a los días de lluvias caídos en el mes de diciembre han totalizado seis (6) días desde la fecha de la orden para iniciar los trabajos, que aumentados por dos (2) días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos por las lluvias caídas, ascienden a doce (12) días, siendo esa cantidad correspondiente a la cantidad de días no laborales por consecuencia de las precipitaciones registradas.

Se adjunta planilla de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú.


FANN S.A.
RUC: 80050215-9

ALBERTO SILVA TORALES
PROPIETARIO
FANN S.A.

 **Secretaria de Obras Públicas**
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

RECIBIDO

POR:..... *Brioz Romero*

FIRMA:..... *[Signature]*

FECHA: 04 / 03 / 25 HORA: 09:00



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
Gerencia de Pronósticos Meteorológicos



REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	FEBRERO
1	0
2	0
3	4.0
4	0
5	0
6	0
7	14.2
8	0
9	3.0
10	0
11	1.0
12	15.6
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	24.0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
Total	61.8

FEBRERO	2025
---------	------




Francisco Morán
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica
AIG - DINAC



Ciudad del Este, 04 de abril del 2025.-

Señor.

ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA

Secretario de Obras

Gobernación de Alto Paraná

Presente

Me dirijo a ustedes en representación de FANN S.A.; con RUC.: N° 80050215-9, adjudicada con las obras correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 19/2024 – ID N° 454.327 - CONTRATO N.º 74/2024 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS, MURALLAS, ALCANTARILLADO, SANITARIOS, SALA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2.025” – adjudicado por resolución N° 2695/2024.

Teniendo en consideración los días de lluvia que cayeron entre el plazo contractual que inicio el 01/03/2024 hasta la fecha 31/03/2024, que han dificultado el habitual desarrollo de los trabajos, conforme a los días de lluvias caídos en el mes de diciembre han totalizado ocho (8) días desde la fecha de la orden para iniciar los trabajos, que aumentados por dos (2) días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos por las lluvias caídas, ascienden a dieciséis (16) días, siendo esa cantidad correspondiente a la cantidad de días no laborales por consecuencia de las precipitaciones registradas.

Se adjunta planilla de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – Aeropuerto Guaraní – Mínga Guazú.

FANN S.A.
RUC: 80050215-9

ALBERTO SILVA TORALES
PROPIETARIO
FANN S.A.

 **Secretaría de Obras Públicas**
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

RECIBIDO

POR: Brian Romero

FIRMA: [Handwritten Signature]

FECHA: 04/04/25 HORA: 09:00



REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI

DIA	CANTIDAD
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	31.2
11	10.0
12	0
13	0
14	0
15	7.0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0.3
23	0
24	0
25	2.0
26	0
27	25.8
28	11.0
29	0
30	0
31	71.0
Total	158.3

MARZO	2025
-------	------



Francisco Morán
Francisco Morán
Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica
AIG - DINAC



Ciudad del Este, 05 de mayo del 2025.-

Señor.

ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA

Secretario de Obras

Gobernación de Alto Paraná

Presente

Me dirijo a ustedes en representación de FANN S.A.; con RUC.: N° 80050215-9, adjudicada con las obras correspondientes a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N.º 19/2024 – ID N° 454.327 - CONTRATO N.º 74/2024 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS, MURALLAS, ALCANTARILLADO, SANITARIOS, SALA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL 2.025” – adjudicado por resolución N° 2695/2024.

Teniendo en consideración los días de lluvia que cayeron entre el plazo contractual que inicio el 01/04/2024 hasta la fecha 30/04/2024, que han dificultado el habitual desarrollo de los trabajos, conforme a los días de lluvias caídos en el mes de diciembre han totalizado nueve (9) días desde la fecha de la orden para iniciar los trabajos, que aumentados por dos (2) días que son el tiempo requerido para volver a realizar los trabajos por las lluvias caídas, ascienden a dieciocho (18) días, siendo esa cantidad correspondiente a la cantidad de días no laborales por consecuencia de las precipitaciones registradas.

Se adjunta planilla de lluvias de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – Aeropuerto Guaraní – Minga Guazú.

FANN S.A.

RUC: 80050215-9

ALBERTO SILVA TORALES

PROPIETARIO

FANN S.A.



Secretaría de Obras Públicas
GOBERNACION DEL ALTO PARANÁ

RECIBIDO

POR: Brian Romero

FIRMA: [Signature]

FECHA: 05/05/25 HORA: 09:00



REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

DIA	CANTIDAD
1	71.0
2	9.0
3	0.3
4	0
5	0
6	0
7	0
8	12.4
9	2.4
10	0
11	0
12	0
13	20.0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	4.0
25	7.3
26	0
27	3.0
28	0
29	0
30	0
Total	128.4

ABRIL	2025
-------	------



Francisco Moran
 Jefe Dpto. Meteorología Aeronáutica
 AIG - DINAC