

REPORTE DE EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

Caacupé, 19 de Marzo del 2024

SEÑORA

LIC. SIRLEY AYALA. JEFA INTERINA DE SECC. UOC

PRESENTE

La Arq. Virginia Celeste Duarte Galeano, Administradora de Contrato designada por Resolución N° 57/2022 por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, remite el REPORTE DE EJECUCIÓN del Contrato N°06/2022 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL”, adjudicada a la empresa contratista ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON – EJ. INGENIERIA; a fin de dar cumplimiento a la Resolución de la DNCP N°4401/2023 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7027/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PÚBLICAS”. La cual en su Artículo 40. Documentaciones, dice: ...

“La comunicación que realice la convocante a la DNCP a través del SICP, a los efectos de la verificación y la difusión de los procedimientos de contratación, además del pliego de bases y condiciones particular, deberá remitir mínimamente la siguiente documentación...”

- i) *En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems de estos contratos ejecutados.*

DATOS:

ID N° 409.422

CONTRATO N°06/2022

NOMBRE DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL”.

CONTRATISTA: EJ. INGENIERIA - ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES

INICIO DE VIGENCIA: 23/06/2022

FIN DE VIGENCIA: 22/06/2024

REPORTE DE EJECUCIÓN POR AÑO:

Monto máximo del contrato	Monto ejecutado 2022	Monto ejecutado 2023	Monto a ejecutar hasta junio 2024
Gs. 120.000.000	39.995.681	70.587.793	9.416.526

Se prevé que durante los meses de marzo/abril se ejecute el 100% del referido contrato.

Es mi Informe



Administradora de Contrato - Sección de Obras Civiles

Virginia Duarte Galeano
Arq. Virginia Duarte de Ortiz
Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial