



TOTAL PRESUPUESTO86.200.000 ₡

Obras complementarias

15	Aires Acondicionados		
	De 18.000 BTU + Instalación - sin extensión de cañería. (Hasta 3ml.).	unidad	2,00

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS8.800.000 ₡

TOTAL PRESUPUESTO + OBRAS COMPLEMENTARIAS95.000.000 ₡

- *OBS.:

* Todos los ítems no detallados y computados dentro de este presupuesto serán considerados como adicionales.

* Se requiere la visita del propietario en cada avance de etapas, para verificación y posterior firma de conformidad para el siguiente desembolso.

*Traslado de la obra desde el taller hasta el sitio. La entrega de la obra (Llave en mano) se realiza en taller, por ser una obra móvil, ya que si el cliente decide realizar el traslado de manera particular, la empresa no se responsabiliza de los daños sufridos a la obra durante ese traslado.

*En caso de que se presupueste la provisión de equipos de aire acondicionado, quedan sujetos a variación de costos, que está ligado a la disponibilidad de equipos dentro del mercado paraguayo.

No incluye:

*El traslado del contenedor, por variación de costos de grúa, debido a suba de combustible, distancia de traslado, dificultad de traslado y disponibilidad, será cotizado a días del traslado de la obra desde el taller hasta el sitio.

*Los trabajos exteriores a la obra, camineros, rampas, jardinería (canteros), limpieza de sitio, conexionado desde acometida hasta el tablero principal o tablero seccional de la obra, conexionado de abastecimiento de agua o desagüe cloacal. Quedan a cargo del cliente, si los mismos no se encuentran incluidos dentro del presupuesto o de común acuerdo estableciendo primeramente los costos.

*Trabajos de cimentación. Se debe realizar una verificación del terreno para conocer las condiciones, propiedades de suelo y la ubicación de la obra dentro del sitio, se debe elegir la base que reúna las condiciones optimas para asegurar que se encuentre perfectamente nivelada y evitar desnivelación de la obra por una mal apoyo.

- *Equipamiento, mobiliario, estantes u otros accesorios.
- * Señales débiles (Internet y Servicio de TV.), Muebles, bajadas para desagüe de agua de lluvia.
- *Alquiler de contenedor para escombros.

Forma de Pago:

1er Pago: 50% Adquisición de los contenedores, inicio de los trabajos de cortes, estructuras, marcos de aberturas y todos los trabajos de herrería.

2do Pago: 25% Para iniciar los trabajos de parte eléctrica, aislación de paredes y cielorraso, pedido de puertas y ventanas.

3er Pago: 20% Para iniciar los trabajos de emplacado de paredes, pinturas, vidriados, pisos y terminaciones.

4to Pago: 5% Al finalizar los trabajos.

Plazo de entrega: 40 días hábiles. (a partir de la recepción de los contenedores en taller)

Presupuesto válido por 15 días.

