

"Construcción de Empedrado en Varias Zonas De La Ciudad de Itá y Construcción de Canal de PBC en la Cñia. Las Piedras", ID N° 453530.

Lote 1 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA ZONA COSTA'1 - CÑIA. LAS PIEDRAS		1,600 m2	Emp.	HACIENDO CAMINOS Y SERVICIOS SA			
ITEM	ACTIVIDAD	DIAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1	Cartel de obra 2.00x1.00	1					
2	Trabajos preliminares, desmonte y limpieza previa del terreno (incluye desbroce de árboles existente)	6					
3	Construcción de Pavimento tipo empedrado	27					
4	Relleno y compactación de respaldero de cordones	18					
5	Limpieza final y retiro de escombros	5					
Lote 2 - CONSTRUCCION DE CANAL DE PBC Y RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA ACCESO CLUB EEUU - CÑIA. LAS PIEDRAS						Canal de pbc	
		DIAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1	Movilización de obra y replanteo	3					
2	Demolición de muro de ladrillo existente en calle en proximidad del puente existente para apertura ancho requerido de pavimento a construir	1					
3	Trabajos con maquina tipo retro excavadora para desmonte de tierra para apertura ancho requerido para pavimento a construir	2					
4	Cartel de Obra 2m x 1m	1					
5	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado	12					
6	Canal de Piedra Bruta Colocada (P.B.C.)						
7	Hormigón Armado Fck 210 kg/cm2: Losa de H9A8 sobre canal de PBC en cruce de dos calle para paso vehicular, armaduras de acero con doble parrilla fi del 20mm cada 20cm y espesor 20 cm	27					
8	Limpieza final de obra	4					
Lote 3 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA ACCESO A LA ESCUELA ESTANISLAA GAONA DE DOLDÁN - B° SAN ANTONIO						910 m2	Emp.
		DIAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1	Cartel de obra 2.00x1.00	1					
2	Limpieza de obra	4					
3	Construcción de Pavimento tipo empedrado	24					
4	Relleno y compactación de respaldero de cordones	12					
5	Limpieza final y retiro de escombros	4					
Lote 4 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA ACCESO A LA ESCUELA DIVINO JESUS - B° MARIA AUXILIADORA						960m2	Emp.
		DIAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	Cartel de obra 2.00x1.00	1					
	Trabajos preliminares, desmonte y limpieza previa del terreno.	4					
	Construcción de Pavimento tipo empedrado	24					
	Relleno y compactación de respaldero de cordones	12					
	Limpieza final y retiro de escombros	4					
FECHA DE INICIO DE OBRAS 29/11/2024 SEGÚN CONTRATO			TOTAL PROYECTADO DE DIAS DE EJECUCION DE OBRAS EN DIAS HABILDES			28	
ACTA DE INICIO DE OBRAS 29/11/2024 SEGÚN FISCALIZACION			FECHA PROYECTADO DE FIN DE EJECUCION			31/12/2024	
EL CONTRATISTA HACIENDO CAMINOS Y SERVICIOS S.A SE COMPROMETE BAJO FE DE JURAMENTO A CULMINAR LAS OBRAS EN LAS FECHAS PROYECTADAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.							

Sr. Carlos Estiben Benítez P.
 Haciendo Caminos y Servicios S.A.
 HACIENDO CAMINOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (C.A.S.A.)
 INNOVACION EN MANEJO
 RUC: 80123427-1

Abog. Jorge Luis Dimartino
 Intendente Municipal

Prof. Orlando Alfredo Gauto López
 Secretario General

