



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

DICTAMEN TÉCNICO CPI N.º 70/2025

“PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS/AS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL”

Objeto del Dictamen: Prórroga de ejecución contractual

Procedimiento: LPN N.º 02/2024 - Construcción de Espacios Educativos de Primera Infancia en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual

ID del Llamado: 444094

Contratista Adjudicado: MW INGENIERIA S.A.

Contrato N.º: 8/2024

Monto del Contrato:

- Mínimo: Gs.2.813.648.810.
- Máximo: Gs.4.025.671.595.

Modalidad del Contrato: Abierto **Plazo de Ejecución de la Obra:** 120 días
O.D.S N.º-2.

Vigencia del Contrato: Hasta el 31/12/2025.

Estado de la Obra: En ejecución.

Administrador del Contrato: Arq. Francisco Schroeder.

Fiscalización: Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP/MEC.

1. Antecedentes

En fecha 7 de julio de 2025, la firma contratista MW INGENIERIA S.A. presentó una nota, ingresada bajo el Expediente UEPP N.º 5219, mediante la cual solicita una **prórroga del plazo de ejecución contractual** debido a inclemencias climáticas. La solicitud fue acompañada de la documentación correspondiente que respalda lo solicitado.

2. Base Legal

- Ley N.º 7021/22 de Suministro Público.
- Decreto N.º 2264/23 Por el cual se reglamenta la Ley N.º 7021/22”.
- Resolución DNCP N.º 4401/2023 “Por la cual se reglamentan los procedimientos de contratación regidos por la Ley N.º 7021/22”.
- Pliego de Bases y Condiciones.
- Contrato N.º 8/2024.



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

3. Consideración

En cumplimiento de las normativas legales vigentes y conforme a las atribuciones del administrador del contrato, se presenta el presente dictamen técnico que respalda la solicitud de prórroga del plazo de ejecución.

Resolución DNCP N.º 4401/2024 - Artículo 69:

"Será competente para reconocer las prórrogas o las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona facultada por la máxima autoridad de la institución."

4. Análisis

El Ministerio de Educación y Ciencias, a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), en el marco del "Programa de Expansión de la Atención Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños/as desde la Gestación hasta los 5 Años a Nivel Nacional", adjudicó mediante Resolución N.º 481/2024 de fecha 28/11/2024, el Lote 2 a la firma MW INGENIERIA S.A. para la construcción de espacios educativos de primera infancia, conforme al Contrato N.º 8/2024, cuyo alcance incluye:

| Nº | Instituciones | Distrito | Departamento | Tipo de Construcción | zona | Código de Establec. | Código e institución |
|----|---|----------------------------|--------------|----------------------|--------|---------------------|----------------------|
| 1 | Escuela Básica N° 191 Niño Salvador del Mundo | Eusebio Ayala | Cordillera | Prototipo I | Rural | 0307018 | 2476 |
| 2 | Escuela Básica N° 48 Doctor Víctor Boettner | Santa Elena | Cordillera | Prototipo I | Urbana | 0317001 | 2634 |
| 3 | Escuela Básica N° 431 Juan Pereira | Isla Pucú | Cordillera | Prototipo I | Rural | 0308006 | 2503 |
| 4 | Escuela Básica N° 103 Prpf Mercedes Milto | Itacurubi de la Cordillera | Cordillera | Prototipo I | Urbana | 0309002 | 2513 |
| 5 | Escuela Básica N° 60 Fray Luis de Bolaños | Caazapá | Caazapá | Prototipo I | Urbana | 0601002 | 4180 |
| 6 | Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora | General Higinio Morinigo | Caazapá | Prototipo I | Rural | 0605004 | 4180 |
| 7 | Escuela Básica N° 1795 Defensores del Chaco | Abai | Caazapá | Prototipo I | Rural | 0602009 | 4260 |
| 8 | Escuela Básica N° 942 San Carlos | 3 de Mayo | Caazapá | Prototipo I | Rural | 610037 | 4606 |
| 9 | Escuela Básica N° 5150 Ireneo López | Buena Vista | Caazapá | Prototipo I | Rural | 0603006 | 4346 |
| 10 | Escuela Básica N° 534 Santa María de Morinigo | San Juan Nepomuceno | Caazapá | Prototipo I | Rural | 0607011 | 4408 |

- de Ordenes de Inicio

Según el PBC, las ordenes serán emitidas por establecimiento escolar, de manera simultánea.

- ✓ Fecha de emisión: 28/03/2025-Recepcion: 01/04/2025.
- ✓ Fecha de Inicio: 01/04/2025.



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC

2

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

- **Calculo de desplazamiento**

Con base en la documentación presentada por el contratista, y tras el análisis, se determina que las condiciones climáticas adversas han afectado el normal desarrollo de las actividades programadas. Se adjunta el cuadro de cálculo con la prórroga de cada departamento.

| PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CORDILLERA | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|-----|------|---|------|------|------------------|------|------|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. |
| | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE AFECTACIÓN | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE AFECTACIÓN | | | | | | REGISTRO DE DIAS/ Incidencia (FECHAS) - Mes: JUNIO 2025 | | | CANTIDAD DE DÍAS | | |
| a- Días de lluvia en el Dpto. de Cordillera - Registro DINAC | | | | | | 2-4-5-7-13-14-18-19-20- 21-22-23-26-28-29 ✓ | | | 15 ✓ | | |
| Días de incidencias registrado en Libro de obras | | | | | | 6-8-15-30 ✓ | | | 4 ✓ | | |
| A - DIAS AFECTADOS MES JUNIO REGISTRO DINAC | | | | | | | | | 15 ✓ | | |
| B- DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | | | | | | | | 4 ✓ | | |
| C- DIAS DE AFECTACIONES PBC | | | | | | | | | 00 | | |
| DIAS SOLICITADOS - AFECTACIÓN MES DE JUNIO Y PBC DE 2025 (A+B-C) | | | | | | | | | 19 ✓ | | |

| CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N° 2 | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| N° | Instituciones | Distrito | Departamento | O.S. N°2 (recepción)Tipo | PLAZO 120 DÍAS | Corrim. Lluvia mayo 2025 | Corrim. Lluvia Junio 2025 | Corrim. de plazo |
| 1 | Escuela Básica N° 191 Niño Salvador del Mundo | Eusebio Ayala | Cordillera | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 19 | 27/8/2025 |
| 2 | Escuela Básica N° 48 Doctor Víctor Boettner | Santa Elena | Cordillera | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 19 | 27/8/2025 |
| 3 | Escuela Básica N° 431 Juan Pereira | Isla Pucú | Cordillera | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 19 | 27/8/2025 |
| 4 | Escuela Básica N° 103 Prpf Mercedes Miltos | Itacurubi de la Cordillera | Cordillera | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 19 | 27/8/2025 |

3

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - Coordinación de Proyectos de Infraestructura



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
UJEPP - MEC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

| PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CAAZAPA | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|-----|------|---|------|------|------------------|------|------|
| ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. |
| | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE AFECTACIÓN | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE AFECTACIÓN | | | | | | REGISTRO DE DIAS/ Incidencia (FECHAS) - Mes: JUNIO 2025 | | | CANTIDAD DE DÍAS | | |
| a- Días de lluvia en el Dpto. de Caazapá - Registro DINAC | | | | | | 2-4-5-13-14-18-19-22-28- 29 | | | 10 ✓ | | |
| Días de incidencias registrado en Libro de obras | | | | | | 6-7-15-20-21-23-30 | | | 7 ✓ | | |
| A - DIAS AFECTADOS MES JUNIO REGISTRO DINAC | | | | | | | | | 10 ✓ | | |
| B- DIAS DE AFECTACIONES LIBRO DE OBRAS | | | | | | | | | 7 ✓ | | |
| C- DIAS DE AFECTACIONES PBC | | | | | | | | | 00 | | |
| DIAS SOLICITADOS - AFECTACIÓN MES DE JUNIO Y PBC DE 2025 (A+B-C) | | | | | | | | | 17 ✓ | | |

| CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N° 2 | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| N° | Instituciones | Distrito | Departamento | O.S. N°2 (recepción) Tipo | PLAZO 120 DÍAS | Corrim. Lluvia mayo 2025 | Corrim. Lluvia junio 2025 | Corrim. de plazo |
| 5 | Escuela Básica N° 60 Fray Luis de Bolaños | Caazapá | Caazapá | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 17 | 25/8/2025 ✓ |
| 6 | Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora | General Higinio Morinigo | Caazapá | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 17 | 25/8/2025 |
| 7 | Escuela Básica N° 1795 Defensores del Chaco | Aba i | Caazapá | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 17 | 25/8/2025 |
| 8 | Escuela Básica N° 942 San Carlos | 3 de Mayo | Caazapá | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 17 | 25/8/2025 |
| 9 | Escuela Básica N° 5150 Ireneo López | Buena Vista | Caazapá | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 17 | 25/8/2025 |
| 10 | Escuela Básica N° 534 Santa María de Morinigo | San Juan Nepomuceno | Caazapá | 01/4/2025 | 29/7/2025 | 10 | 17 | 25/8/2025 |

4

Visión: Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

Para la determinación de los días de corrimiento, se consideraron los días de lluvia reportados en los registros oficiales emitidos por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), por departamento geográfico. Asimismo, se sumaron los días de incidencias derivadas de las lluvias registradas. Esta información permitió establecer la cantidad de días que corresponde a cada institución, según su ubicación territorial.

5. Conclusión

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura como administrador del contrato en conjunto con ésta fiscalización dan por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista MW INGENIERIA S.A. por razón de inclemencias climáticas habiendo evaluado las causales invocadas por la contratista y verificado toda la documentación presentada y asentada en los libros de obra y registro de precipitaciones emitidos por la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC), OTORGANDO ASI LA PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION por 19 días del mes de junio 2.025 al Dpto.- Cordillera y por 17 días del mes de junio 2.025 al Dpto. Caazapá.

6. Recomendación

Elevar el presente dictamen a la **Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones**, para su remisión a la **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**, conforme al procedimiento establecido.

Es mi dictamen .

Asunción, 08 de julio de 2025.



Arq. Francisco Schroeder.
Administrador de Contrato



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

| CALCULO DE PRORROGA DE REGISTRISTRO DE PRÉSPITACIONES DEL MES DE JUNIO | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| CUADRO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR PRORROGA POR LLUVIA | | | | | | |
| DÍA DE LLUVIA APARTIR DE 0,1mm | | | | 1 día | | |
| consecuencias | | | | | | |
| < 8mm | | | | sin | consecuencia | |
| < 9mm a 30mm | | | | 1 día | | |
| < 31mm a 50mm | | | | 2 días | | |
| < 51mm en adelante | | | | 3 días | | |
| LIBRO DE OBRA Y PLANILLA DINAC | | | | | | |
| DIA | LLUVIAS EN LIBRO | REGISTRO DINAC CORDILLERA | CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA | REGISTRO DINAC CAAZAPA | CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA | SOLICITADO |
| 1 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 2 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 2,0 | 1 | 4,2 | 1 | SOLICITADO |
| 3 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 4 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 76,0 | 1 | 37,6 | 1 | SOLICITADO |
| 5 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,2 | 1 | 2,0 | 1 | SOLICITADO |
| 6 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | Incidencia | 0,0 | Incidencia | SOLICITADO |
| 7 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,4 | 1 | 0,0 | Incidencia | SOLICITADO |
| 8 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | Incidencia | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 9 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 10 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 11 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 12 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 13 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 3,4 | 1 | 2,0 | 1 | SOLICITADO |
| 14 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 17,2 | 1 | 21,2 | 1 | SOLICITADO |
| 15 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | Incidencia | 0,0 | Incidencia | SOLICITADO |
| 16 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 17 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 18 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 19,4 | 1 | 46,0 | 1 | SOLICITADO |
| 19 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 16,0 | 1 | 3,4 | 1 | SOLICITADO |
| 20 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,6 | 1 | 0,0 | Incidencia | SOLICITADO |
| 21 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,4 | 1 | 0,0 | Incidencia | SOLICITADO |
| 22 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 3,4 | 1 | 24,0 | 1 | SOLICITADO |
| 23 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,2 | 1 | 0,0 | Incidencia | SOLICITADO |
| 24 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 25 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 26 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,4 | 1 | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 27 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | SOLICITADO |
| 28 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 51,8 | 1 | 76,0 | 1 | SOLICITADO |
| 29 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 4,2 | 1 | 2,0 | 1 | SOLICITADO |
| 30 | LLUVIA EN LIBRO CORDILLERA,CAAZAPA | 0,0 | Incidencia | 0,0 | Incidencia | SOLICITADO |
| TOTAL DE DIAS SOLICITADO DE LLUVIA | | | 15,0 | | 10,0 | |
| TOTAL DE DIAS SOLICITADO DE INCIDENCIA | | | 4 | | 7 | |
| TOTAL | | | 19 | | 17 | |



Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC