

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Lunes 18 de agosto de 2025

- carga de CONTRAPISO en sector 4
- los TRABAJOS de demolición fueron suspendidos de 7 a 13hs por la P.F.
- Colocación de tejielitas.
- Babetas perimetrales.

Arq. Estelina Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CARRIACAY

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.E

LIBRO DE OBRAS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116


FECHA: Viernes 25/04/25

Se iniciaron los trabajos de relevamiento del sector.

Se habilita este libro de obra que marca el inicio de los trabajos del contrato mencionado mas arriba.



 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA



Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
GPM, Obras y Proyectos - S.A.


LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

HA: *SABADO 26/04/25*

Sin Actividad


 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA
Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F




LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

CHA: DOMINGO 27/4/25

Sin actividad



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA



Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - U.J.F.

LIBRO DE OBRAS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.118

FECHA: Lunes 28/04/25

se inician los trabajos de demolición del sector 3, de tejeletas, siendo las 8:15hs se suspendieron los trabajos a pedido de la contratante por ruidos en los juzgados se reanudaron los trabajos de demolición a las 13:00hs.

El Juzgado Civil ubicado en el piso 00 inferior solicitó de forma verbal por el ruido causado por las demoliciones de los pisos.


APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Delvella Ríos
Jefe de División de Obras
Corte Suprema y Profesores - D.L.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: MARTES 29/04/25

Continúan los trabajos de demolición, pero siendo las 8:00hs, se suspenden los trabajos por la contratante a pedido del suzgado

A las 13:00hs se retoman los trabajos de demolición.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ABUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 483.116


FECHA: Miércoles 30/04/25

Los trabajos de demolición fueron suspendidos de 7 a 13, a la mañana se realizó limpieza y acarreo de escombros

Después a las 13:00hs se retoman los trabajos de demolición.




APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Jueves 3/05/25

Se realizan trabajos de demolición de contrapiso, membrana y platos de desagüe del sector 1.



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Viernes 2/05/25

SUSPENSIÓN DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN de 7 a 13 hrs

POR PARTE DE LA CONTRATANTE


Por la mañana se realizan los trabajos de limpieza y acabeo de escombros

Se presenta al Fiscal de obra la pintura SICAZIL PLUS FIBRADO, para la pintura y tela -tamafix quedando aprobado ambos materiales

Por la tarde se retornan los trabajos de demolición




APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA



ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.E.E



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: SABADO 3/05/25

Se realiza la limpieza de la superficie en ejecución y algunas regularizaciones en la base para el tratamiento de la primera membrana.

Se realiza la colocación de tela Bidim y pintura Sicaceil Plus para el sellado de fisuras.

Se continúan con las demoliciones del piso de tejas y conteq piso en el sector 1 y 2.



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Belvaño Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: DOMINGO 4/05/25

- Limpieza y tratamiento de FIBRAS
- ACCIÓO DE ESCOMBROS
- Continúacion de la Demolición.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Osta, Obras y Proyectos - D.I.F

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Lunes 5 / 5 / 25


- SUSPENSIÓN de Demoliciones de 7 a 13hs por la contratante

- Por la mañana se retira la 2da membrana del sector 2 y acarreo de escombros

- Se realiza la primera mano de imprimación con SICACEL PLUS FIBRADO aplicado con brocha

- Por la tarde se retomaron con la demolición.


 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Belvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.F.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

II: MARTES 6/05/25


Suspension de trabajos de demolición por parte del contratante de 13hs.

Se colocan la tela tramaFix en base de platos de desagüe con D=20

Se procede a la aplicación de la 2da mano del SIGACRIL PLUS para base de la colocación de la tela tramaFix

A partir de las 13hs se retoman la demolición de piso de tejelita y contrapiso del sector 1 y 2.


APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116


Miércoles 7/05/25

Suspension de trabajos de demolición de 79 ms por parte de la contratista.

Se realiza la colocación de tela trama fix con pintura sicatriz plus fibrado a manos

retiro de membrana en el sector 2

La tarde se retoma trabajo de demolición.



Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Opto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116


Fecha: Jueves 8/05/25


SUSPENSIÓN DE TRABAJOS de demolición por parte de la CONTRATANTE de 7 a 13hs

Se aplicó la última mano de SICAORIL PLUS Fibrado queda en proceso de cura del material.

En el sector 2 se quitaron los platos de cesacave existente

Por la tarde se retomaron los trabajos de demolición de piso de teuelitas y 2da membrana


APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Viernes 9 de mayo 2025

= Lluvia.

= Debido al tiempo se volvió a trabajar con megaflex en platos de arcillos, que según los técnicos cuando empezó el combi piso.

= Al día y a como se mencionó en la liquidación y ~~...~~

= Hubo prueba de aislamiento de la zona mencionada por lluvia.



Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

Fecha: Lunes 24 de mayo del 2025

- Acarreo de escombros para su posterior retiro, debido a superficies mojadas no se pudo aplicar la pintura.

- Realización de bayetas

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Opc. Obras y Proyectos - O.I.F.

 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 17/2025. LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC Nº 73/2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID Nº 453.116

MIÉRCOLES 20 de mayo del 2025

- En el sector 1 se están haciendo alisado en el contrapiso para base de la pintura.

Debetor 4 limpieza de escombros ya que la suspensión de trabajos de demolición es de 7:00hs a 13:15.

- Colocación de las telas de refuerzos sobre la imprimación 2 manos. sector 2

- Refuerzo en juntas de dilatación con sílice y tela 2 manos.

- Revogue perimetral en babetas en sector 2

- Demolición del sector 2 después de las 13:15

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73/2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PLURIANUAL AD REFERENDUM" ID N° 453.118

Fecha: Miércoles 21 de mayo


Trabajos de cambios y limpiezas

se termino el contrazo y se hizo del sector 2 para aplicación de pintura.

- Después de 13hs se empezaron las demoliciones en el sector 2 y pero fueron suspendidos por actividades en el auditorio, asistencia de la Melara para las gestiones en la mediación de conflictos como medio Alternativo.
- Abertura de platos de desahuce

Aplicación de Sica Rnil en el sector 2

Los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13hs



Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - U.T.T.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

CIU: Jueves 22 de mayo del 2025

Por la mañana suspendido por lluvia sin actividad

Por la tarde sigue la lluvia sin actividad


M. HOJALTIENCO
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

Viernes 23 de mayo de 2025

Acabado y retiro de escombros.

Se presentan muestras de tejuelitas y



se aceptan de la marca Jrene.

Tratamiento de desague sobre techo de salón
auditorio

Los trabajos de demolición son suspendidos

de 7: a 13 hs. y de 13 a 15 hs. por evento

en el salón auditorio



Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Cpto. Obras y Proyectos - D.I.P.

 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 493.116

FECHA: Sabado 24 de mayo del 2025.

- Retiro de ESCOMBROS, limpieza de la superficie y realizacion de revoque perimetral para babetas, el lugar demarcado sector 2.


- Tratamiento de boquetas sobre techo del auditorio

- Tratamientos de babetas en el sector 1 para la 2da membrana

- Relleno de bordes de plato de desagüe con tratamiento con cemento arena y tramaFix y sellados con sicaFix pro 3.

- Se continuan la colocacion de tramaFix de refuerzo

- Demolicion zona del auditorio


Ing. Pedro Delvaje Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: DOMINGO 25 de mayo del 2025

- Inicio del 1º tratamiento para empezar la 2da premembrana líquida en sector 1
- Sellado de bordes de platos de desagüe en sector 2
- sector 2 1era mano de imprimación con sicae 11 y tela y luego se hacen las siguientes 3 manos.
- sector del auditorio tratamiento de platos de desagüe
- Demoliciones en sector de auditorios.

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Wnes 20 de mayo de 2025

- En el sector 1 segunda membrana aplicación de 3 manos de SICA #1 fibrado con refuerzo de tramatix previa aplicación de la 2da mano de imprimación
- En el sector 2, aplicación de SICA #1 fibrado con refuerzo de tramatix 4 manos aplicadas
- Los trabajos de demolición fueron suspendidos 7 a 15 hs por evento en el auditorio y por ruidos
- Limpieza y acarreo de escombros.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Fina
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.O.P.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116



FECHA: MARTES 27 de mayo de 2025

- Los trabajos de demolición son suspendidos 7 a 15h por ruidos y evento en el auditorio

- Sector 1 aplicación de 4ta y penultima mano de SICALCEL Fibrado.

- En el sector 2, aplicación de la ultima mano de SICALCEL Fibrado y se habilita posterior al secado la colocación del contrapiso que dependiera del tiempo


Ing. Pedro Delvalle - D.115
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.


 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA

LIBRO DE OBRAS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.116

FECHA: Lunes 28/04/25

se inician los trabajos de demolición del sector I, de tejas, siendo las 8:15hs se suspendieron los trabajos a pedido de la contratante por ruidos en los juzgados se reanudaron los trabajos de demolición a las 13:00hs.

El Juzgado Civil ubicado en el piso 00 inferior notió de forma verbal por el ruido causado por las demoliciones de los pisos.


APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE OBRAS




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: MIÉRCOLES 29/04/25

Continúan los trabajos de demolición, pero siendo las 8:00hs, se suspenden los trabajos por la contratante a pedido del SUZGADO

A las 13:00hs se retoman los trabajos de demolición.


 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA
Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.




LIBRO DE OBRAS


SECRETARÍA SUPLENTE DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 489.118

FECHA: *Jueves 5 de junio del 2025*

sin actividad por lluvias.


Arq. Fabiana Laceres


Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Planificación y Proyectos - S.A.P.





LIBRO DE OBRAS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.118

FECHA: Miércoles 11 de junio de 2025

- Se suspenden los trabajos de demolición de 7 a 13hs por ruidos me informa el Ing. Pezoa
- Se continúa con los trabajos de colocación de tejaleta en el sector 1
- Se coloca la 2da mano de imprimación con sílice fibrada. en sector 2
- En el sector AUDITORIO RETRO de escombros y a partir de las 13hs. se retomaron los trabajos de demolición


Ats. Fatima Castro
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Delvalle Rios
División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.P.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID Nº 453.118


FECHA: Viernes 6 DE JUNIO del 2025

- Los TRABAJOS de Demolicion fueron suspen-
didos a las 13 hs. por RUIDOS por la contratante.
(DIF)

- Limpieza y acarreo de escombros.

- Carpeta en el cortapiso


Pedro Arce Jarama Caseres
 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Urzavalle Luna
División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.A.P.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.116

FECHA: Miércoles 30/04/25

Los trabajos de demolición fueron suspendidos de 7 a 13, a la mañana se realizó limpieza y acarreo de escombros

Luego a las 13:00hs se retoman los trabajos de demolición.


 **APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LIBRO DE OBRAS

CONTRATO 12/2008 LICITACION PUBLICA NACIONAL PRO N° 75/2008 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CUIDADO DE APARCACIONES DEL SECTOR 1 PROY. MANEJO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLANIFICACION - 20 DE FEBRERO DE 2011"

DOM MARTES 3 DE JUNIO DEL 2013

- CONTRAVISO en el sector 2.

- Los trabajos de demolición son suspendidos de 7 a 13 hs

- Tratamiento de boquetos en el sector 4

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - U.T.P.

LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


CONTRATO 18/2024. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº 73/2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE ABLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REPERENDUM" ID Nº 483.116

El Miércoles 4 de junio del 2025.

Se continúan con la carga del contrapeso del sector 2

Las demoliciones son suspendidas de 7 a 12hs por lluvias

En sector auditorio se empieza hacer el tratamiento de la losa, para iniciar la pintura con el zircon.



Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.T.P.



APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 483.116

FECHA: Sábado 7 de junio del 2025

- Limpieza de la ~~tercera~~ superficie para la 2da memoria del sector 2.
- Demoliciones para el sector 4 de ADITORIOS.
- Limpieza y acarreo de escombro.

Arq. Fatima Caceres



Ing. Pedro Delvalle Eiroa
Cafe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.O.P.



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.118

FECHA: Jueves 12 de junio de 2025

- se suspendieron los trabajos de demolición de 7 a 13 hs por parte de la contratante por ruidos
- se continúa con la colocación de tejielitas en sector 1
- en sector 2 aplicación de la 3era mano de SICALCIL FIBREADO con refuerzo de TRAMAFIX para la 2da membrana
- Acaqueo y limpieza de escombros
- Aparte de las 13hs se inician los trabajos de demolición del sector 4.

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Patricia Caceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID N° 453.110

FECHA: Viernes 13 de JUNIO de 2025

- Los trabajos de demolición se suspenden de 07 a 13 hs. POR RUIDOS a pedido de la contratante (DIF)
- Tratamiento con pintura cementicia con lioplas y arena en sector 4
- se deja cubierto los sectores de contrapiso con aislapoli para protección por silveca
- sector 2. se coloca la 4ta mano de pintura con SICAPIL Plus. en la segunda membrana
- Sector 3 se continúa con la colocación de tejalites

Arq. Fátima Caceres
Aponte Latorre S.A.

Ing. Pedro Delvalle MIO.
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - DIF



LIBRO DE OBRAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO 12 / 2025. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73 / 2024 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 453.116

FECHA: Sábado 14 de junio 2025

LLOVIA

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Opto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arg. Estima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA

Domingo 15 de junio de 2025

- Sin actividad.

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Opto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arg. Estima Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCTORA

LIBRO DE ACTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC N° 73/2024. "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIMANUAL - AD REFERENDUM ID N°463118


FECHA: Lunes 10 de junio ACTA N°:


Los TRABAJOS en el sector 1, se continuan con la colocacion de tequelitas

sector 2 se coloco la 5ta mano de pintura sra azul fibrada de la segunda membrana para posterior colocacion de alisaca para colocacion de tequelitas.

- Sector 4 se coloco la 2da mano de imprimacion para la membrana y se continuo con las otras demoliciones

- se empezo con la demolicion del sector 5


Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA


Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de Division de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE ACTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2028 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73/2024. "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIMANUAL - AD REFERENDUM ID N°483116

FECHA: MIÉRCOLES 17 de junio del 2025 ACTA N°

- Los trabajos de demolición se suspenden de 7 a 13hs por ruidos a pedido de la (DIF)
- Se continúa con la colocación de tejelitas en sector 1
- Sector 4 aplicación de la 3era mano de siccacril con refuerzos de tramaFix
- Acarreo de escombros y limpieza.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Inte. de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LIBRO DE ACTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73/2024. "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIMANUAL - AD REFERENDUM ID N°483118

FECHA: Miércoles 18 de junio de 2025.

ACTA N°:

Los trabajos de demolición fueron suspendidos de 7 a 13hs por ruidos por la DIF.

- En el sector 1 se continúa con la tejaletas.

- En el sector 2 se empieza la alisada para colocación de tejaletas.

- En el sector 4 se continúa con la colocación de tramañi y con pintura sikacril.

- Acarreo de escombros.

Arq. Fatima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Dir. de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE ACTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73/2024. "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIMANUAL - AD REFERÉNDUM ID N°463116

FECHA: Jueves 19 DE JUNIO de 2025

ACTA N°:

sin actividad por lluvia.

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre S.a.
CONS. Y CONSTR.

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.



LIBRO DE ACTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73/2024. "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIMANUAL - AD REFERENDUM ID N°483116

FECHA: Viernes 20 de junio de 2025

ACTA N°:

Los trabajos de demolición fueron suspendidos 7913hs por la DIF por ruidos molestos.
Limpieza y acarreo de escombros.

Verificación de cataratas después de la lluvia.

- Apartir de las 13hs se empezó a demoler hasta la 2da membrana el sector 4.

Ana Fatima Cere

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCTORA

Ing. Pedro Delvalle
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LIBRO DE ACTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTRATO N° 12/2025 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 73/2024. "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO - BASAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIMANUAL - AD REFERENDUM ID N°463118

Fecha: Sábado 21 de junio de 2025.

ACTA N°:

Demolicion de la 2da membrana en el sector 4

carpeta en el sector 2 para asiento de
tejaletas

limpieza y acarreo de escombros.

Atq. Patricia Cáceres
Aponte Latorre S.A.
CONS. P. UCCI. N. 25.1

Ing. Pedro Delvalle Rios
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.O.P.