

Nota DGNC N° 10718/2025.

Asunción, 10 de diciembre de 2025

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	458509
Expediente	326762
Etapa del Procedimiento	Prórroga
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	LPN 02/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2 - AD REFERENDUM 2025
Entidad	Municipalidad de Luque
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. El **Dictamen Técnico Legal N° 125/2025**, de fecha 7 de noviembre de 2025, menciona una solicitud de prórroga por un periodo de **64 días corridos**, comprendidos entre los **meses de junio y octubre de 2025**. Sin embargo, la solicitud presentada por el Proveedor en la misma fecha refiere una prórroga de **15 días para el mes de septiembre y 19 días para el mes de octubre**, generándose así una discrepancia en la cantidad de días que corresponden al periodo a prorrogar. Se solicita a la Entidad Contratante unificar criterios y emitir el dictamen conforme a los plazos solicitados y verificados.

Asimismo, se evidencia que únicamente se ha constatado el libro de obras correspondiente a los meses de septiembre y octubre. En consecuencia, solicitamos que dicha información sea debidamente considerada para la correcta elaboración del dictamen.

Recordatorio

1. *Deber de Colaboración (art. 116 Ley N° 7021/22).*
2. *Responsabilidades administrativas (art. 118 Ley N° 7021/22).*
3. *Responsabilidades civiles y penales (art. 119 Ley N° 7021/22).*
4. *Modificaciones a la convocatoria y a los pliegos de bases y condiciones (Art. 48. Ley N° 7021/22)*
5. *Administrador del contrato (art. 59 Ley N°7021/22).*
6. *De la modificación de los contratos (art. 67 Ley N° 7021/22).*

Verificador: **gfranco**