



Servicios de Ingeniería y alquiler de máquinas

Correo electrónico: pavinomicopy@gmail.com

Cel.: (0981)564-726

Fernando de la Mora, 05 de Febrero de 2026.-

SEÑORES.
ING. NELSON JARA. FISCAL DE OBRAS.
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO.
Presente.

CONTRATO N° 07/2025 – ID N° 459418 - OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL - AD REFERENDUM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio, en el marco del contrato de la referencia, a los efectos de solicitar una prórroga en la entrega de la obra, a causa de inclemencias climáticas ocurridas desde el 01/01/2026 al 31/01/2026, atendiendo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Aspectos Generales de la Obra, punto Inclemencias Climáticas.

Así mismo hemos realizado un análisis de los eventos que afectaron la normal ejecución de los trabajos, **resultando 10 (diez) días de suspensión de trabajo**; según siguiente detalle:

LLUVIAS	4 DÍAS
CONSECUENCIAS	6 DÍAS
TOTAL	10 DÍAS


Solicitamos el análisis de los días que acontecieron dichos eventos con sus consecuencias.

ADJUNTO:

- COPIA REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) MES ENERO AÑO 2026 – DINAC.
- COPIA DEL LIBRO DE OBRAS DE LOS DÍAS SEÑALADOS.

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable a mi pedido, aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente.

Atentamente



Ing. Salvador Emmanuel García Princigalli.

PAVINOMICO

R.U.C. N° 3415508-2

PAVINOMICO
S.R.L.
Fernando de la Mora, 05 de Febrero de 2026

Recibí 5/02/26
Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro MOPC N° 5857

San Lorenzo, 06 de Febrero de 2026

NOTA N°: 13

Señor
Lic. Felipe Salomón Casola
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
San Lorenzo, Paraguay

Ref.: CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS POR PRODUCTO O
RESULTADOS.

Asunto: Prórroga lluvias enero 2026.

Con el agrado acostumbrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, remito la solicitud realizada por la empresa contratista en el marco del CONTRATO DE OBRAS N° 07/2025 - DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 459.418 - LOTE 3. Empresa adjudicada: Pavinómico.

Al respecto, la contratista solicita el reconocimiento de una prórroga al plazo de ejecución de las obras debido a las lluvias y sus consecuencias durante el mes de enero 2026.

Conforme al dictamen emitido esta Fiscalización recomienda lo siguiente:

Lluvias	4 días
Consecuencias	6 días
Total	10 días


Se remite adjunto a la presente:

- Dictamen Técnico
- Copia de la Nota de solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las obras presentada por la contratista.
- Copia del Registro de Precipitación Diaria de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de enero 2026
- Copia del libro de obras correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Nelson Jara
Ingeniero Civil
Registro MOPC N° 5857
Ing. Nelson Jara
Fiscal Externo

Al Dpto. de Admin. de Contratos,
A sus efectos


Mariela Valdevinos Ramirez
Directora General - DGAF
Municipalidad de San Lorenzo

