

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 372487

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:31 del día 28/11/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 372487 -
READECUACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO
 de la Institución:

Código Verificador: 2b6148c401cf444bb47ec0c642299d26

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Industria y Comercio
UOC:	Uoc Industria y Comercio
Código SICP:	1242

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación a la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, respetuosamente solicitamos excluir el capítulo 6. Capacidad en Materia de Personal, considerando que el Proyecto es del área de Tecnología, y no de obras que requieran la competencia de un Ingeniero Civil residente, y que además con los requerimientos del capítulo 4. Experiencia General en Obras, y capítulo 5. Experiencia Específica en Obras, puede ser demostrada con suficiencia la Experiencia y Capacidad Técnica del oferente en trabajos relacionados con ambientes de Datacenter, y Salas Técnicas.		15-11-2019	11:53:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere un ingeniero Civil residente en virtud a que el llamado involucra refacciones de la infraestructura civil del Data Center. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		20-11-2019	13:51:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Alcance de las Obras, apartado Obras civiles, se indica reemplazo de revoque existente y pintura de paredes de todo el Data Center con material sintético anti-llamas. Al respecto solicitamos por favor confirmar que el reemplazo de revoque existente y pintura de paredes es requerido para el Datacenter, incluyendo el NOC, Sala de Energía y Sala de Archivos.		15-11-2019	11:53:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		20-11-2019	13:51:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación a la Sección III. Alcance de las Obras, apartado AA de confort, donde se requiere Mantenimiento Preventivo y Correctivo de seis equipos de AA de confort, solicitamos favor confirmar cuál es la capacidad de refrigeración en BTU de los seis equipos de AA de confort que serán objeto de mantenimiento, a fin de dimensionar correctamente el servicio.		15-11-2019	11:54:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al pliego de Bases y Condiciones		20-11-2019	13:51:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Referente a la Sección III. Alcance de las Obras, respetuosamente solicitamos suprimir el capítulo 5. Carteles en obras, considerando que el Proyecto es del área tecnológica, donde se incluyen trabajos de readecuaciones, reemplazos de componentes de infraestructura del Datacenter, y Mantenimiento de equipamientos de refrigeración de Precisión y confort, de todo el sector del Datacenter.	15-11-2019	11:54:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el llamado involucra refacciones de la infraestructura civil del Data Center por lo que se requiere la correcta señalización a través de carteles. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	20-11-2019	13:52:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a la Sección III. Alcance de las Obras, apartado Piso Técnico, donde se menciona que además del piso técnico deberán ser reemplazados los soportes metálicos, crucetas y bases del sistema de piso técnico, solicitamos por favor confirmar cuál es la altura del Piso Técnico existente que será desmontado en el Datacenter, el NOC, Sala de Energía y Sala de Archivos, a fin de dimensionar correctamente la oferta.	15-11-2019	11:54:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al pliego de Bases y Condiciones	20-11-2019	13:53:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Alcance de las Obras, apartado Piso Técnico, se menciona que en las áreas previstas para el Datacenter, el NOC, Sala de Energía y Sala de Archivos deberán reemplazarse los pisos elevados con terminación metálica y relleno sólido anti-llama. Acerca de este punto, consultamos dónde deberán ser entregados y depositados los pisos y accesorios del Piso Técnico existente que serán desmontados, de manera a prever los costos de manipuleo y transporte correspondientes en la conformación de la oferta.	15-11-2019	11:55:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante cuenta con un depósito en el sitio donde se podrán almacenar las baldosas y los accesorios reemplazados	20-11-2019	13:55:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Alcance de las Obras, apartado Puntos de Red, se menciona que se deberán reemplazar los cables existentes por nuevos y certificar los 120 (ciento veinte) puntos de red Categoría 6. Al respecto, solicitamos por favor confirmar que estos 120 (ciento veinte) puntos se encuentran dentro del Data Center y el NOC.	15-11-2019	11:55:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2019	13:55:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. ALCANCE DE LAS OBRAS, apartado Obras civiles, se indica reemplazo de revoque existente y pintura de paredes de todo el Data Center con material sintético anti-llamas. Acerca de este punto, en lo que se refiere al reemplazo de revoque existente, solicitamos por favor confirmar si se pide efectivamente la demolición de todo el revoque existente en el Datacenter, incluyendo el NOC, Sala de Energía y Sala de Archivos, o solamente las partes que presentan irregularidades, señales de humedad, o desprendimientos. O bien, si se pide lijar la pintura y revoque existentes para eliminar las paredes afectadas por la descarga del agente extintor de incendio, para posteriormente readecuar las superficies revocadas de las paredes, para su terminación con pintura.	18-11-2019	10:09:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2019	13:56:27

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80016715-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508003113	Póliza	Royal Seguros S.A.	25-11-2019	28-11-2019	27-03-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SD INGENIERIA S.A. - RUC: 80078119-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1501029538	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	25-11-0019	27-11-0019	06-03-2020
Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508047664 END.:000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	27-11-2019	27-11-2019	05-04-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102801-001	READECUACION DE DATA CENTER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Generico	Generico	Generico	Varios		704.067.900	704.067.900
SD INGENIERIA S.A. - 80078119-8	SD INGENIERÍA S.A.	SD INGENIERÍA S.A.	SD INGENIERÍA S.A.	PARAGUAYA		586.723.250	586.723.250
DATA LAB SA - 80030218-4	DATALAB S.A.	DATALAB S.A.	No aplica	Paraguay	READECUACION DE DATA CENTER	704.160.000	704.160.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - READECUACION DE DATA CENTER				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SD INGENIERIA S.A. - 80078119-8	564.000.000	28-11-2019	08:30:50.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb86f9791d683d593a70984e028a18ed	
DATA LAB SA - 80030218-4	565.000.000	28-11-2019	08:30:33.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c32c5354eaa02e49732c37698a4f2c0	
SD INGENIERIA S.A. - 80078119-8	569.000.000	28-11-2019	08:30:31.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf7d6080395e4d41f76181524a4d57fe	
DATA LAB SA - 80030218-4	570.000.000	28-11-2019	08:30:13.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2e24fc742d5b8287ccb29eeb0f4e05e	
SD INGENIERIA S.A. - 80078119-8	574.000.000	28-11-2019	08:29:49.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f04eb7438b33e5af9d16b2c39507e5e4	
DATA LAB SA - 80030218-4	575.000.000	28-11-2019	08:28:56.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98c45e8f5de7acfb0fcbc240e7fe60bb	
DATA LAB SA - 80030218-4	580.000.000	28-11-2019	08:28:00.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a91d2e59726161b08e6f189a4ebac65b	
SD INGENIERIA S.A. - 80078119-8	586.723.250	28-11-2019	08:04:36.597	Propuesta
		Código Verificador:	3a5d464937b20fe0d0c0e3df00be7880	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	704.067.900	28-11-2019	08:04:36.599	Propuesta
		Código Verificador:	3efa1fcd02a16112383201a0d5d3d22	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	704.160.000	28-11-2019	08:04:36.595	Propuesta
		Código Verificador:	6a4d42529d33dabac894e22a32c2a534	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - READECUACION DE DATA CENTER

Oferente	Mejor Precio
SD INGENIERIA S.A. - 80078119-8	564.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	565.000.000
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	704.067.900

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80078119-8 - SD INGENIERIA S.A.

Item	Precio Ganador
1 - READECUACION DE DATA CENTER	564.000.000

Listado de Mensajes

1 - READECUACION DE DATA CENTER

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-11-2019	08:11:38.604
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-11-2019	08:12:07.234
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	28-11-2019	08:16:42.422
Señores esperamos mejores ofertas.	28-11-2019	08:18:52.135
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-11-2019	08:19:44.881
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	28-11-2019	08:19:52.105
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-11-2019	08:20:39.164
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-11-2019	08:20:44.372
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-11-2019	08:26:44.457
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-11-2019	08:30:50.599
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-11-2019	08:30:50.858

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.