

Lambaré, 2 de agosto de 2024

ARQ. JOSE RUIZ ACOSTA
DIRECTOR DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.

Informe Técnico sobre la Prórroga de 20 Días para la Ejecución de Obras de Recapado Asfáltico

Por la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, para informar sobre la obra referente al Contrato I.M. N° 18/24, correspondiente al llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2024, ID 441621, en la obra de recapado asfáltico en varias calles de la ciudad, según lo solicitado en el expediente N° 110.856.

1. Justificación de la Prórroga

- **Motivo de la Prórroga:** Solicitamos una prórroga de 20 días para continuar con la ejecución de las obras de recapado asfáltico debido a trabajos de mantenimiento, reparación y cambios de cañerías realizados por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP). Estas intervenciones son esenciales para asegurar una mayor vida útil de la obra a ser construida.

2. Verificación In Situ

- **Inspección de las Obras:** La fiscalización ha constatado los trabajos de sustitución y mantenimientos de caños de agua potable para los usuarios frentistas y a continuación se detalla las calles afectadas por dicho trabajo de la cuadrilla de ESSAP, para luego seguir ejecutando los trabajos de la obra de recapado asfáltico en las siguientes calles:
 1. **Universitarios Lambareños:** Desde Avda. Alvar Núñez Cabeza de Vaca hasta Hernando de Rivera.
 2. **Guaraníes:** Desde Avda. Rca. Argentina hasta Avda. Cacique Lambaré.
 3. **San Vicente:** Desde Avda. Cacique Lambaré hasta Amambay.

3. Causas del Retraso

- **Trabajos de ESSAP:** La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) ha estado realizando labores de mantenimiento, reparación y cambios de cañerías debido a su desgaste. Estos trabajos son fundamentales para mejorar la infraestructura subterránea y asegurar la longevidad de la nueva capa asfáltica.

4. Importancia de los Trabajos de ESSAP

- **Condición Deplorable de las Cañerías:** Las cañerías se encontraban en estado deplorable y su renovación es crucial para prevenir futuros daños a la capa asfáltica. Asegurar una adecuada infraestructura subterránea es vital para el éxito y durabilidad de las obras de pavimentación.

5. Documentación Adicional

- **Fotografías Adicionales:** Se adjuntan fotografías del lugar para evidenciar el estado actual y los trabajos realizados.

Conclusión

- En virtud de lo anterior, se justifica la necesidad de una prórroga de 20 días para la continuación de las obras de recapado asfáltico. Esta medida permitirá concluir los trabajos de ESSAP y asegurar una mejor calidad y vida útil de la obra.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

+595 981 110 686

ES MI INFORME



gmoa62@gmail.com

Arq. Gustavo Ortiz



I.T.C Ingeniería
Ruc: 4247891-0

Fdo. de la Mora, 02 de agosto de 2024

Señor:

Sr. Rosa Agustín González Dans

Intendente de Municipal de Lambaré



Presente

Ref. LICITACION PUBLICA Recapado asfáltico en varias calles de la ciudad, " – ID N° 441621.

Por este medio me dirijo a Ud., a la Dirección de Obras y mantenimiento a fin de solicitar una prórroga de 20 días para continuar con la ejecución de los trabajos establecidos en el CONTRATO IM N° 18/24, formalizado en fecha 15/07/24, correspondiente al llamado A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL RECAPADO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD- ID N° 441621.

Lo solicitado obedece a que actualmente la **ESSAP** se encuentra en proceso de reparación de las cañerías en las calles **UBICACIÓN: UNIVERSITARIOS LAMBAREÑOS DESDE AVDA. ALVAR NUÑEZ CABEZA DE VACA HASTA HERNANDO DE RIVERA , GUARANIES DESDE AVDA. RCA. ARGENTINA HASTA AVDA. CACIQUE LAMBARÉ SAN VICENTE DESDE AVDA. CACIQUE LAMBARE HASTA AMAMBAY**, las cuales están en el listado de arterias a ser intervenidas en la presente licitación.

Lo mencionado anteriormente afecta directamente a la correcta ejecución de los trabajos por lo cual consideramos que los mismos deben ser realizados una vez terminadas las reparaciones en cuestión.

Esperando sea factible lo solicitado

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Atentamente

ING. MARIO QUIROGA BAEZ
 ITC INGENIERIA



MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ

Fecha: 02/08/24 Hora: 7:40

Exp. N°: 110856

Recibido por: Paola Paniagua