



# Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley N° 3201/07

Ruta V Graf. B. Caballero – Km 2 - Concepción. Telef.: (595) 331 241094 (fax) - 241069

Fiscalización

[rectoradounc@gmail.com](mailto:rectoradounc@gmail.com)

Concepción, 10 de mayo 2025.

**DR. ROBERTO GUSTAVO BARRIOS,**  
**Decano de la Facultad de MEDICINA,**  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Ciudad.

*Ref. Solicitud – AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION*

**Obra:** "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SIMULACION – ETAPA 1 – PARA FACULTAD DE MEDICINA UNC" Plurianual años 2024-2025 – ID N° 454.251. Contrato de Licitación UNC N° 40/2024. A cargo de la Empresa: CONSTRUCTORA AGFI INGENIERIA – RUC N° 3.965.457-5.-

1- *Referente a la solicitud de AMPLIACION DEL PLAZO DE ENTREGA de las obras contratadas, a causa de las lluvias, que está fundamentada en el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología de los meses de; octubre-noviembre-diciembre-2024 y enero-febrero-marzo-2025 presentada.*

**Informo Como Fiscal de Obras, que corresponde otorgar un tiempo de PRORROGA DE treinta - 30 días.**

**INICIO de obras: 18.11.25**

**PLAZO DE EJECUCION: 8 meses corridos: 240 días.**

**FECHA LIMITE CONTRATO INICIAL: 18. julio.2025 + 30 DIAS.**

**FECHA LIMITE INICIAL + AMPLIACION: 18 de agosto 2025.**

Mirtha Poisson de O'Durnin  
 ARQUITECTA  
 Reg. Prof. 039 - Telef.: 241101  
 Concepción

**Arq. Mirtha Poisson**  
**Fiscal de Obras UNC**  
**Res. REC N° 121/2025**