



Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley N° 3201/07

Ruta V Gral. B. Caballero - Km 2 - Concepción. Telef.: (595) 331 241094 (fax) - 241069

Fiscalización

Concepción, 04 de agosto del 2025

**Dr. Carlos Ramón Lima De León, Decano Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Concepción
Ciudad.**

De mi mayor consideración

Referente al contrato de licitación UNC N° 32/2024 licitación pública nacional N° 02/2024 "CONSTRUCCION DE SALON AUDITORIO PLANTA BAJA, DECANATO Y OFICINAS PLANTA ALTA PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNC" PRIMERA ETAPA PLURIANUAL 2024 - 2025 ID: 451489.

Y a la solicitud de ampliación del plazo de 30 días para la entrega de la obra, realizada por la empresa adjudicada, AGFI ingeniería.

Se procedido al control correspondiente de la documentación presentada por la empresa e Informo por este medio que se recomienda la aprobación de la solicitud. A continuación, se realiza una justificación.

Justificación

En el transcurso de la ejecución de la obra se registraron trabajos adicionales debido a imprevistos que se presentaron, lo cual genero una ampliaron los trabajos lo que implica o requiere de mayor tiempo para la culminación de la misma (obra).

De lo expuesto en el párrafo anterior, se observa que corresponde otorgar una ampliación de plazo de 30 días, recomendando como fecha límite de entrega de la obra en ese periodo.

Sin otro particular le saludo atte.

.....
Ing. Civ. Gustavo Alarcón A
Fiscal de Obras.

UNC
Gustavo A. Alarcón A.
Ingeniero Civil