



Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley N° 3201/07

Ruta V Graf. B. Caballero - Km 2 - Concepción. Telef.: (595) 331 241094 (fax) - 241069

Fiscalización

Concepción, 19 de agosto del 2025

**Ing. Gerardo Lang Ferri, Decano FCEA
Universidad Nacional de Concepción
Ciudad.**

De mi mayor consideración

Referente al contrato de licitación U.N.C N° 05/2025, licitación pública nacional N° 01/2025 "CONSTRUCCION DE EDIFICIO POST GRADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNC" SEGUNDA ETAPA ID: 459.273.

Y a la solicitud de prórroga del plazo para la entrega de la obra, realizada por la empresa adjudicada, AGFI ingeniería.

Se procedido al control correspondiente de la documentación presentada por la empresa e Informo por este medio que se recomienda la aprobación de una prórroga por un plazo de 25 días.

Justificación

En el transcurso de la ejecución de los trabajos se registraron lluvias según planilla adjunta de la Dirección de Meteorología e Hidrología, lo cual genero corte en sus actividades en días de lluvias y algunos días posteriores a dichos días, por la dificultad que presento el terreno.

De lo expuesto en el párrafo anterior, se observa que corresponde otorgar la prórroga de plazo de 25 días.

Sin otro particular le saludo atte.


Ing. Civ. Gustavo Alarcón A
Fiscal de Obras.

Gustavo A. Alarcón A
Ingeniero Civil
UNC