



DICTAMEN N°392/25 de fecha 22/09/2025

- ✓ **EXPEDIENTE N°:** 9055/2025
- ✓ **CONTRATO N°:** 55/2024
- ✓ **ID N°:** 454.909
- ✓ **LP.N. N°:** 23/2024
- ✓ **FECHA DE INICIO DE LA OBRA:** 25/11/2024
- ✓ **PERIODO DE EJECUCIÓN:** 300 días
- ✓ **Prórrogas anteriores otorgada:** 81 días (Res. 1164/2025, 1165/2025)
- ✓ **Fecha de terminación:** 14-12-2025

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PABELLON QUIRURGICO HOSPITAL DEL DISTRITO DE NATALIO-AD-REFERÉNDUM-PLURIANUAL"-EMPRESA/CONTRATISTA: LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L-

A: Don Francisco Javier Pereira Rieve

Gobernador del Departamento de Itapúa

E. S. D.

En fecha 10 de septiembre de 2025, el contratista ha presentado solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato N.º **55/2024**, **ID N.º 454.909**, correspondiente a la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE PABELLON QUIRURGICO HOSPITAL DEL DISTRITO DE NATALIO-AD-REFERÉNDUM-PLURIANUAL"**.

I. Hechos

El motivo alegado en la solicitud se basa en la **imposibilidad de ejecución de los trabajos** durante el mes de **agosto de 2025**, debido a **inclemencias climáticas (lluvias intensas y persistentes)** que afectaron el desarrollo normal de las actividades en el sitio de obra.

A los efectos de justificar la petición, el expediente contiene:

- Informe meteorológico de la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)**,
- Copia del **Libro de Obras**,
- Informe técnico del **Fiscal de Obras**, y
- Dictamen técnico del **Administrador del Contrato**, quien recomienda reconocer **13(trece) días de prórroga**.

II. Fundamento Jurídico

El artículo **107 del Decreto N.º 2264/24**, reglamentario de la Ley N.º 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", establece que el desplazamiento del plazo de ejecución deberá ser equivalente al período en que el contratista, proveedor o consultor se vio impedido de ejecutar el contrato, por causas que no le sean imputables.

Elio Emmanuel Mendez
Jefe
Fiscalización de Contratos

Teléf: +59571204563
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon Encarnación - Itapúa - Paraguay



En línea con esta disposición, los **Aspectos Generales para la Contratación de Obras, documento anexo al contrato, en su Punto C, numeral 2**, dispone expresamente que las prórrogas de plazo serán otorgadas en caso de fuerza mayor o inclemencias climáticas. Asimismo, el numeral 3 establece que, cuando se compruebe la suspensión de actividades en obra por condiciones climáticas adversas, la prórroga deberá corresponder a la cantidad exacta de días durante los cuales se verificó tal suspensión.

En este contexto, el Fiscal de Obras, conforme a sus atribuciones técnicas, verifica las afectaciones sufridas e informa que el periodo de suspensión de actividades en campo asciende a **13 días**, recomendando el otorgamiento de la prórroga correspondiente. Este parecer se encuentra respaldado por el dictamen técnico del Administrador del Contrato, cuya competencia para intervenir se encuentra expresamente prevista en el artículo 103, inciso g), del Decreto N.º 2264/24, que le otorga la facultad de analizar y reconocer las prórrogas y suspensiones del plazo de ejecución contractual.

Por otro lado, desde el punto de vista formal, se constata que la solicitud fue presentada dentro del plazo de vigencia del contrato, y que la dependencia técnica dictaminante se encuentra facultada para emitir opinión jurídica conforme a la **Resolución N.º 1159/2024**, "POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA GESTIÓN DE ADENDAS, COMPENSACIONES, PAGOS DE CERTIFICADOS DE CONTRATOS PÚBLICOS Y PRÓRROGAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA".

III. Conclusión

Del análisis de la normativa aplicable, la documentación obrante en el expediente y las circunstancias de hecho verificadas, este órgano dictaminante considera que la prórroga solicitada por el contratista resulta procedente, por encontrarse debidamente justificada, ajustada a derecho y respaldada por los informes técnicos correspondientes.

En tal virtud, se recomienda otorgar una **prórroga de 13 (trece) días**, computados en razón de la afectación climática registrada durante los meses señalados, conforme a los informes emitidos y la documentación agregada.

Asimismo, la resolución que recaiga deberá ser notificada a la **Secretaría de Obras Públicas y Transporte, a la Unidad Operativa de Contrataciones y al Fiscalizador de Contratos**, a los efectos de su registro, control y seguimiento conforme a las disposiciones legales y contractuales vigentes.

Obs 1: Póliza Caución/Ejecución de Contrato: Vigente

Obs 2: Se devuelve el expediente N° 9055 original

REGISTRO
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretaría General

Fecha: 22 SEP 2025
Hora: 10:13

Itapúa
lugar de

OPOR
TUNIDA
DES
www.itapua.gov.py

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Abg. Araoz González
Auxiliar de Secretaría General

Fiscalización de Contratos
Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
general@itapua.py@gmail.com

Salvo mejor parecer, es mi dictamen.

Abg. Ing. Elijio Emmanuel Méndez
Fiscalización de Contratos

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Inrazabal o/ Cap.
Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay