

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

### DICTAMEN TECNICO

<u>UOC Convocante</u>	Municipalidad de San Lorenzo
<u>Funcionario o Técnico Responsable</u>	Ing. Carlos Ortiz
<u>Dependencia y Cargo que Desempeña</u>	Fiscalización externa – Fiscal de obras
<u>Lugar y Fecha</u>	San Lorenzo, 07 de octubre de 2025

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

#### Antecedentes Datos Generales

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 - OBRA: RENOVACIÓN DE PLAZA POPYHY.  
Contrato N°13/2025

Empresa Emprendimientos TAURO SACIE

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de setiembre del corriente. Se recomienda 11 (once) días.

#### Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser provisión y colocación de cordones de hormigón, registros eléctricos, excavación, piso de hormigón, requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos por ende imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.

Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Público

0699 08/10/2023  
Elena Fernández  
Administración y Finanzas  
Municipalidad de San Lorenzo

Al Dpto. de Admin. de Contratos  
A sus efectos

Ing. Carlos Ortiz  
Fiscal de Obras

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

**Contratista Emprendimientos TAURO SACIE**

**ING. CARLOS ORTIZ**  
Fiscal de Obras

LMCN N°24/2025 - OBRA: RENOVACION DE LA PLAZA POPYHY - ID N°470663

AÑO	MES	DIAS																														TOTAL DIAS	REFERENCIAS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
2025	SEPTIEMBRE	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	30	8	3	0	
																																	TOTALES	8	3	0

LLUVIAS	8
CONSECUENCIAS	3
TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	0
TOTAL DIAS	11

  
 Ing. Carlos Ortiz  
 Fiscal de Obras



**METEOROLOGIA E HIDROLOGIA**

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "EMPRENDIMIENTOS TAURO."

**REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025**

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1									10,8			
2									0,0			
3									5,9			
4									1,0			
5									0,2			
6									0,0			
7									T			
8									3,0			
9									0,0			
10									0,2			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									T			
15									3,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									11,1			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									13,1			
28									0,0			
29									47,0			
30									40,8			
31												
Total									136,1			
Máx. 24h									47			
Día Máx.									29			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista  
Email: [servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py](mailto:servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py)

Tel. 021-4381192  
Asunción

EMTAUSA



## Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

Importaciones - Exportaciones - Consultoría

**Ingeniería en Sistemas**

\*Informáticos \*Electromecánicos \*Eléctricos \*Electrónicos \*Civiles \*Viales

**Compra - Venta de Mercaderías en Gral.**

San Lorenzo, 06 de octubre de 2025

Ing. Carlos Ortiz  
Fiscalización Externa  
Municipalidad de San Lorenzo  
Presente

Ref.: Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 - OBRA: RENOVACIÓN DE PLAZA  
POPYHY. Contrato N°13/2025

Nos dirigimos a Ud., y por su digno intermedio a quién corresponda con el objeto de solicitar prorrogas de plazos contractuales por lluvias y consecuencias correspondiente al mes de setiembre del corriente para la obra de referencia.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

EMTAUSA  
EMPRESARIOS  
TAURO S.A.C.I.E.

  
Ezequiel Rescano  
Presidente  
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E.

  
Ing. Carlos Ortiz  
Fiscal de Obras



METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "EMPRESARIOS TAURO."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad						Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación				
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE						25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m				
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Día												
1									10,8			
2									0,0			
3									5,9			
4									1,0			
5									0,2			
6									0,0			
7									T			
8									3,0			
9									0,0			
10									0,2			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									T			
15									3,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									11,1			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									13,1			
28									0,0			
29									47,0			
30									40,8			
31												
Total									136,1			
Máx. 24h									47			
Día Máx.									29			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Handwritten signature of Nelson Keszano

EMTAUSA  
EMPRESARIOS  
TAURO S.A.C.I.E

Lic. Nelson Keszano  
Presidente  
Empresarios Tauro S.A.C.I.E

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista  
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192  
Asunción