



**GOBIERNO
DEPARTAMENTAL
DE ITAPUA**

Expediente Nº: **10.854** Fecha: **06/11/2025** Hora: **13:22**

Recurrente: **ARQ. JAIME BECZKO GARCIA**

RUC: _____ C.I. Nº: _____

Domicilio: **ENCARNACION**

Barrio: _____ Distrito: **ENCARNACION**

Teléfono: **0717-20354**

Correo Electrónico: _____

Presentado por: _____

OBJETO/ASUNTO: **PRORROGA**

Observación: _____

Recibido por: **FATIMA DEL PUERTO**

Folio: **16 HOJAS**

Año: **2025**



**JAVIER
PEREIRA**
GOBERNADOR
DE ITAPUÁ





EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

CONSULTORA

Colonias Unidas - Itapúa - Paraguay

E-mail: argjaimebeczko@gmail.com Teléfono y de Fax 0717- 20354/20356

Encarnación, 05 de noviembre de 2025.

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. –

JAVIER PEREIRA RIEVE. –

PRESENTE:

**REF: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17/2024 – LOTE N° 1 -
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU
CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – CON ID: 453.044 – CONTRATO N°
43/2024**

Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar una prórroga de plazo debido a las inclemencias climáticas que ocasionaron días de paralización de la obra del contrato de referencia, en los meses de agosto, setiembre y octubre del corriente año. En la siguiente planilla se puede observar la cantidad de días no trabajados.

MES	LLUVIAS	AFECTACIÓN	TOTAL POR MES
AGOSTO	9	4	13
SETIEMBRE	14	10	24
OCTUBRE	10	10	20
TOTAL DE DÍAS NO TRABAJADOS			57

Solicito 57 días de prórroga.

Adjunto para el efecto los documentos correspondientes.

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, le saluda atentamente

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 10.854
Fecha: 06 NOV 2025 Hora: 13:22
Firma: [Firma] Foljas: 16

Faúlma del Rio
Auxiliar de Mesa de Entrada
Gobernación de Itapúa

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

REG. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SR. SG. N° 164/03
Secretaría de Obras Públicas
[Firma]