

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

DICTAMEN TECNICO

<u>UOC Convocante</u>	Municipalidad de San Lorenzo
<u>Funcionario o Técnico Responsable</u>	Ing. Elvio Martínez
<u>Dependencia y Cargo que Desempeña</u>	Fiscalización externa – Fiscal de obras
<u>Lugar y Fecha</u>	San Lorenzo, 5 de febrero de 2026

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales

Licitación MCN N°28/2025 – "PROYECTO: RENOVACION DE LA PLAZA LUCERITO". ID N°471555. Contrato N°16/2025.

Empresa HM CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Rubén Meza Bogado

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de enero del corriente. Se recomienda 11 (once) días.

Días de lluvia: 4

Consecuencias: 7

Total: 11 (once)

Justificación Técnica

Los trabajos se realizan en el exterior como ser provisión y colocación de cordones de hormigón, excavación, cajón de mampostería, remoción y compactación de suelo requieren de un tiempo soleado y seco para la correcta ejecución de los mismos al utilizar relleno de tierra y tener un suelo falso imposibilita los trabajos en los días de lluvias y sus consecuencias por tener un suelo lodoso que imposibilita el ingreso de maquinarias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.

Obs.: Se adiciona días de consecuencia el 02/13/31 pues como se menciona mas arriba la obra cuenta con suelo falso que imposibilita el acceso de maquinarias en días de lluvia o posteriores a ella.

Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

Visión: Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

Recibido por:

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

Ing. Elvio Martínez
Fiscal de Obras



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "HM CONSTRUCCIONES GENERALES."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2026

Localidad				Latitud Sur			Longitud Oeste			Elevación		
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo				25°20'10,27"			57°31'3,38"			128 m s.n.m.m		
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Día												
1	8,2											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	19,7											
10	22,1											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	0,0											
17	0,0											
18	1,8											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	1,2											
28	39,2											
29	0,0											
30	0,0											
31												
Total	92,2											
Máx. 24h	39,2											
Día Máx.	28											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



**H.M. CONSTRUCCIONES
GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169-1**