

Nota Clemsa-FCM UNA N° 30-2026

Asunción, 31 de Marzo del 2026

Señor:
Mgter. Prof. Dr. Osmar Manuel Cuéres Torres
 Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Ref. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2025 "DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FCM - UNA" - ID N° 466856.

C.E. Prof. Dr. Nelson Hugo Martínez Villalba
 Director de planificación
 Cc. Arq. Eladio Franco Navoni
 Fiscal de Obras

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DIRECCION DE PLANIFICACION
 DE 31 MAR 2026
 POR U.S. [Signature]

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, en el marco del LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2025 "DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FCM - UNA" - ID N° 466856, a los efectos de solicitar una prórroga en la entrega de la obra, a causa de ineluctables situaciones ocurridas desde el 01 de marzo/26 al 31 de marzo/26, atendiendo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - Aspectos Generales de la Obra, punto Ineluctables Circunstancias que suman un total de 10 días improductivos.

Solicitamos el análisis de los días que acontecieron dichos eventos con sus implicancias.

Acompañamos:

Copia del Registro de la DINAC de los meses de marzo/26

Planilla de Llavias N° 04

Sin otro particular, saludamos a usted con la más distinguida consideración.

[Signature]
 Mg. Prof. Dr. Nelson Hugo Martínez Villalba
 Director
 Dirección de Planificación FCM-UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
 MESA DE ENTRADA
DUPLICADO
31 MAR 2026
 N.º 2292 Mesa 13/26
 Recepcion: [Signature]

Inj. Pablo Rodríguez
 Representante Legal
 Corporación Clemsa S.A.
 RUC 200000000-2



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA


Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "Arq. Eladio Franco"

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2026

Localidad		Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación						
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE		25° 14' 09,99"		57° 30' 53,08"		83 m s.n.m						
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			0,4									
4			7,6									
5			T									
6			T									
7			0,0									
8			26,1									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			5,9									
16			210,7									
17			9,0									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			0,0									
22			0,0									
23			20,0									
24			0,4									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			0,0									
31												
Total			280,1									
Máx. 24h			210,7									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Licitación: 466858 - CONTRATO N° 162/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 202/2025 "DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA EGM-UNA"

Planilla de lluvias N° 04
 ESTADÍSTICA DE ELUVIAS

2026												
Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	92											
2		128										
3			279									
4				0								
5					0							
6						9						
7							0					
8								8				
9	92								0			
10										0		
11											0	
12												0
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Totales:	92mm	128mm	279mm	0mm	0mm	9mm	0mm	8mm	0mm	0mm	0mm	0mm
Acumulado:	92mm	220mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Días de lluvia:	8	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humedad:												

Ing. Pablo Rodríguez
 Representante Legal
 Corporación Lemuria S.A.
 RUC 201824-2
 Ing. Pablo Rodríguez
 Representante Legal