

Asunción, 13 de junio de 2025.-

DICTAMEN N° 26/2025

VISTO, el Memorándum DOI N° 055/2025 por el cual el Departamento de Obras e Infraestructuras dependiente de la Coordinación Administrativa, a través de la cual remiten a la UOC los documentos del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "ADQUISICION DE OFICINAS MOVILES Y FIJAS DE TIPO CONTENEDOR PARA LA DNIT" _ ID 464.646.

Que la Resolución DNCP N° 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.", dispone en sus Artículos: "2º **PUBLICACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA Y SUS ANTECEDENTES** Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los procedimientos de contratación, los Precios de Referencia de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen, independientemente al sistema de adjudicación, acompañando los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el responsable de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. (...), y "3º **RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES.** Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 56 del Decreto Reglamentario N° 2264/24."

De manera a dar cumplimiento con la determinación de Estimación de Costos, el Departamento de Obras e Infraestructuras expone en su Memorándum DOI. N° 055/2025, la gestión de obtención de precios referenciales, adjuntando la documentación de respaldo donde cursó solicitud de precios referenciales conforme a las especificaciones Técnicas del proceso, a las siguientes firmas: MULTITAIMER S.A., CAPIBAL – METALMEK S.A., SATORINI S.A..

CRITERIOS VALORADOS EN LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES

Tomando la información proporcionada de los potenciales oferentes MULTITAIMER S.A., CAPIBAL – METALMEK S.A., SATORINI S.A., se estableció el precio promedio de (2) dos parámetros como metodología de la determinación de los precios referenciales a publicar. Los precios referenciales a publicar se estiman razonables y convenientes. Se adjunta respaldo documental de la información expresada en el presente Dictamen. (Ver planilla adjunta).

Finalmente, teniendo en cuenta que los Precios Referenciales fueron elaborados siguiendo la metodología y parámetros establecidos en la DNCP N° 454/2024 - ANEXO GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENTIDADES DECENTRALIZADAS, SOCIEDADES ANÓNIMAS EN LAS QUE EL ESTADO SEA SOCIO MAYORITARIO Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 7021/22 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS, la Unidad Operativa de Contrataciones expone los mismos en el presente documento, dejando expresa constancia de que el alcance de los precios consignados contemplen la universalidad de los servicios, bienes y obras requeridos en las especificaciones técnicas, lotes, ítems o sub-ítems, así como los servicios conexos, y los mismos fueron realizados dentro de lo establecido en la normativa pertinente.

Es nuestro dictamen.



C.P. Atilio Molinas, Jefe Interino
Departamento de Licitaciones y Compras Menores
Unidad Operativa de Contrataciones
GGA - DNIT

"ADQUISICIÓN DE OFICINAS MOVILES Y FIJAS DEL TIPO CONTENEDOR PARA USO DE LA DNIT"

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

Item	Descripción	Um
	OFICINAS FIJAS	
1	Contenedor y Estructura metálica	Gl
2	Instalaciones Eléctricas	Gl
3	Instalaciones Sanitarias	Gl
4	Equipamientos	Gl
5	Pinturas	Gl
	Sub total	
TOTAL EN GUARANIES		

Cantidad	Unitario	Sub Total
PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		
8	70.454.575	563.636.600
8	2.953.981	23.631.848
8	5.120.407	40.963.256
8	7.717.437	61.739.496
8	2.723.664	21.789.312
8	88.970.064	711.760.512
		711.760.512

622
 522
 522
 522
 522


 Ing. Crisóbal Luis Martínez
 Dpto. de Obras e Infraestructuras
 Gerencia General de Aduanas

Asunción, 12 de mayo de 2025

Señores
MULTITAIMER S.A.
Sr. Carlos
Presente

REF: SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES.
RESOLUCION DNCP N° 1890/2020, REGULACION DE
LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES EN EL
MARCO DE LA LEY 7021.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar presupuestos sobre las adquisiciones de oficinas móviles y fijas según los detalles y láminas adjuntas a este correo, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1890/2020 por lo cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones en el marco de la ley 7021/22.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.



Atentamente
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas
ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
GERENCIA NACIONAL DE ADUANAS

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

22/5/2025

CLIENTE: DNIT



Presupuesto

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Gs)	Precio Total(Gs)
1	TRABAJOS DE HERRERIA				
	Estructura metálica paredes	ml	2	1.415.316	2.830.633
	Estructura metálica techo	ml	6	166.508	999.047
	Estructura y techo sobre contenedor a dos aguas	m2	15	650.000	9.750.000
	Estructura metálica divisorias	ml	1	446.949	446.949
	Sub total				14.026.629
2	ABERTURAS				
	Puerta metálica exterior c/marco 0,90 x 2,10	Unidad	1	2.202.060	2.202.060
	Puerta interior revestido pvc c/marco	Unidad	1	1.665.352	1.665.352
	Ventana corrediza blindex c/marco 1,10x1,10	Unidad	2	1.674.154	3.348.309
	Ventana Baño balancín 0,60x0,40	Unidad	1	295.949	295.949
	Sub total				7.511.670
3	REVESTIDOS C/AISLACION ISOPOR				
	Revestimiento pvc Premium paredes	m2	42,5	141.934	6.032.208
	Revestimiento pvc Premium techo	m2	15	141.934	2.129.015
	Revestimiento pvc Premium paredes internas	m2	6,25	262.393	1.639.958
	Sub total				9.801.180
4	INSTALACION ELECTRICA				
	Boca de luz	Unidad	6	181.235	1.087.409
	Boca de tomas comunes	Unidad	7	291.704	2.041.928
	Tablero monofásico	Unidad	1	466.900	466.900
	Tablero trifásico	Unidad	1	546.612	546.612
	Tablero excepcional para ANDE o generador	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
	Artefacto led redondo	Unidad	4	40.524	162.096
	Toma industrial trifásica exterior	Unidad	1	56.999	56.999
	Sub total				8.861.944
5	PISO				
	Piso metálico en chapa antideslizante	m2	15	550.000	8.250.000
	Sub total				8.250.000
6	PINTURA				
	Pintura antioxido	m2	118,9	26.032	3.095.240
	Sub total				3.095.240
7	AIRE ACONDICIONADO				
	AA de 18.000 c/3m cañería	Unidad	1	5.329.857	5.329.857
	Sub total				5.329.857
8	INSTALACION SANITARIA				
	Inodoro c/ cisterna baja	Unidad	1	1.920.879	1.920.879
	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	1.502.771	1.502.771
	Tanque de polietileno de 1000 litros para tratamiento cloacal		1	7.000.000	7.000.000
	Motobomba de 1/2 hp con presurizador	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
	Boca agua y desagüe (solo cañería)	Unidad	1	838.286	838.286
	Ducha	Unidad	1	1.299.286	1.299.286
	Sub total				15.361.221
9	CONTENEDOR MARITIMO				
	Contenedor marítimo de 20 pies	Unidad	1	20.000.000	20.000.000
	Sub total				20.000.000
10	OTROS				
		Unidad	1		
	Sub total				-
	TOTAL IVA INCLUIDO				92.237.742

021 202 334
 contacto@multitainer.com.uy

MULTITAINER S.A.

www.multitainer.com.uy
 info@multitainer.com.uy

Forma de Pago:
 Entrega Inicial 50%, saldo contra entrega.
 Plazo de entrega: 20 días hábiles.
 LOS DIAS DE LLUVIA NO SERAN CONTABILIZADOS COMO HABLES
 PRESUPUESTO VALIDO 30 DIAS HABLES

CARLOS GONZALEZ
 VENTAS
 MULTITAINER S.A.
 0986 641000

Ing. *Cristóbal Luis Martínez*
 Dpto. de Obras e Infraestructuras
 Gerencia General de Aduanas

Asunción, 12 de mayo de 2025

Señores
CABIPAL – METALMEK S.A.
Ing. Denes Schussmuller
Presente

REF: SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES.
RESOLUCION DNCP Nº 1890/2020, REGULACION DE
LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES EN EL
MARCO DE LA LEY 7021.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar presupuestos sobre las adquisiciones de oficinas móviles y fijas según los detalles y láminas adjuntas a este correo, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 1890/2020 por lo cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones en el marco de la ley 7021/22.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.


Atentamente
Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas
ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
GERENCIA NACIONAL DE ADUANAS

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas



Señor (es)
DNIT
R.U.C.:
Atte: Ing. Luis Martínez
Tel:
E-mail:

REFERENCIA: MODULO RODANTE OFICINA

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS							
Estructura: Estructuras principales en Caños y perfiles estructurales de acero al carbono, soldados.							
Pared Externa: Chapa de acero Plegada							
Aislación: Paneles de isopor de 20,0 mm de espesor para pared y techo.							
Pared Interna: Revestimiento con PVC de alta resistencia de color blanco.							
Pliso: Pliso de chapa de acero antideslizante revestido con epóxi para alto tránsito.							
Revestimiento: Todo el conjunto será sometido a una previa limpieza superficial mecánica, Revestido con pintura antióxido a base de cromato de zinc y terminación con esmalte sintético de color blanco. (El cliente también podrá optar por colores básicos).							
Incluye Logotipo de la institución en la parte frontal y lateral.							
ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTOS							
EQUIPAMIENTOS DE AREA OFICINA:							
01 Puerta metálica 900x2.100 mm con picaporte y cerradura.							
02 Ventana de vidrio templado corredizo de 02 paños color negro 1.100 x 1.100 mm.							
06 Artefacto de iluminación interna tipo Led 24 W.							
07 Toma corrientes Estándar doble de 220 Volts.							
INSTALACION ELECTRICA GENERAL:							
01 Tablero general con 8 TM .							
01 Toma Externa tipo Industrial 3x32 A IP 44 para Conexión con red de ANDE.							
DIMENSIONES							
Largo Total	6.000 mm.	Ancho	2.500 mm.	Alto	2.400 mm.	Peso (aprox.)	1.000 kg.
COSTOS							
Cantidad	Concepto				Precio Unitario I.V.A. incluido	Precio Total I.V.A. incluido	
01	Módulo Estático tipo oficina.				Gs. 70.650.000.-	Gs. 70.650.000.-	
01	Provisión e instalación de Equipo de aire acondicionado de 18.000 BTU				Gs. 4.400.000.-	Gs. 4.400.000.-	
01	Servicio de transporte y entrega de 01 Modulo. Bajada a nivel de suelo con camión grúa. Localidad: Mariano R. Alonso - Central				Gs. 2.200.000.-	Gs. 2.200.000.-	
PRECIO TOTAL I.V.A. Incluido (Son Guaraníes setenta y siete millones doscientos cincuenta mil)						Gs.	77.250.000.-
Imagen referencial							
							

PLAZO DE ENTREGA: 30 días hábiles a partir del pago de anticipo.
CONDICIONES DE PAGO: 50 % a la contratación y el saldo al finalizar la fabricación del producto en fábrica. Los retrasos en los pagos pendientes de cancelación tendrán un interés de 2% al mes. El cliente autoriza en forma suficiente, expresa e irrevocable a Cabipal Metalmek S.A. para que en caso de atraso en el pago de sus obligaciones, se incluyan sus datos personales o razón social que representa, en el registro de morosos de Informconf, o de otra entidad especializada en servicios de información; todo en estricto cumplimiento de la ley aplicable. Una vez cancelado los saldos pendientes referentes al producto, el mismo podrá ser almacenado sin costo en nuestras instalaciones hasta un plazo máximo de 60 días. Posterior a este plazo será cobrado una tasa de almacenaje de 0,10 % del valor del producto por día.
INCLUIDO EN LA OFERTA: 12 meses de garantía por desperfecto de fabricación y lo descrito en el presupuesto
EXCLUIDO EN LA OFERTA: Accesorios adicionales, mobiliario, Electrodomésticos, extensiones eléctricas todo lo no descrito en este presupuesto.
VALIDEZ DE LA OFERTA: Diez días a partir de la emisión de la presente oferta.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
 ACLARACION: _____
 C. I. N° _____

CABIPAL METALMEK S.A.

Producto fabricada en Paraguay con sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.
 Visite nuestras modernas instalaciones industriales y adquiere un producto seguro, con garantía, trayectoria y calidad,
 evite contratiempos. Gracias por confiar en Cabipal Metalmek S.A.

Ing. Cristóbal Luis Martínez
 Dpto. de Obras e Infraestructuras
 Gerencia General de Aduanas

sAsunción, 02 de junio de 2025

Señores
SARTORI S.A.
Presente

REF: SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES.
RESOLUCION DNCP Nº 1890/2020, REGULACION DE
LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES EN EL
MARCO DE LA LEY 7021.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar presupuestos sobre las adquisiciones de oficinas móviles y fijas según los detalles y láminas adjuntas a este correo, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 1890/2020 por lo cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones en el marco de la ley 7021/22.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.

Ateñidamente

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas


ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
GERENCIA NACIONAL DE ADUANAS


Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

INGENIO SARTORI S.A.

Fecha: 05/06/2025

Para: DNIT

Atte: Ing. Luis Martinez

Tenemos el agrado de presentarles el presente presupuesto referencial para el llamado solicitado.

REFERENCIA: MODULO ESTATICO OFICINA según EETT solicitadas:

Largo Total: 6.000 mm			
COSTOS			
Cantidad	Concepto	Precio Unitario iva incluido	Precio Total iva incluido
1	Módulo oficina.	Gs. 89.374.247	Gs. 89.374.247
1	Sistema de refrigeración con aire acondicionado de 18.000 BTU.	Gs. 5.172.453	Gs. 5.172.453
1	Transporte y Entrega	Gs. 2.875.753	Gs. 2.875.753
Total			Gs. 97.428.453

REFERENCIA: MODULO ESTATICO OFICINA y Sanitario según EETT solicitadas:

REFERENCIA: MODULO ESTATICO OFICINA CON SANITARIO			
Largo Total: 6.000 mm	Ancho: 2.500 mm.	Alto: 2.400 mm.	Peso (aprox.): 1.000 kg
COSTOS			
Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Precio Total
		I.V.A. incluido	I.V.A. incluido
1	Módulo Estático, oficina con sanitario.	∅ 101.488.027	∅ 101.488.027
1	Sistema de refrigeración con aire acondicionado de 18.000 BTU.	∅ 5.175.000	∅ 5.175.000
1	Sistema Tanque PE 1000 litros con bomba	∅ 1.752.623	∅ 3.109.623
1	Transporte y Entrega	∅ 2.876.086	∅ 2.876.086
Total			∅ 112.648.735

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

INGENIO SARTORI S.A.

REFERENCIA: MODULO RODANTE OFICINA CON SANITARIO según EETT
solicitadas:

COSTOS			
Cantidad	Concepto	Precio Total	Precio Total
		I.V.A. incluido	I.V.A. incluido
1	Módulo Rodante Oficina Con Sanitario.	Gs. 208.782.730	Gs. 208.782.730
1	Sistema de Refrigeración con aire acondicionado de 18.000 BTU	Gs. 5.951.595	Gs. 5.951.595
1	Sistema Tanque PE 1000 litros con bomba	Gs. 2.016.755	Gs. 3.577.420
1	Transporte y Entrega	Gs. 3.306.282	Gs. 3.306.282
Total			Gs. 221.618.027

Atentamente,

Sergio Sartori.
Presidente
INGENIO Sartori S.A.

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas