



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente Nº: 5361 Fecha: 27/03/2025 Hora: 14:37

Recurrente: KASUGA & ASOCIADOS

RUC: _____ C.I. Nº _____

Domicilio: ENCARNACION

Barrio: _____ Distrito: ENCARNACION

Teléfono: 0986-301234

Correo Electrónico: _____

Presentado por: ROLANDO HERMOSILLA

OBJETO/ASUNTO: PLANILLA DE COMPENSACIONES

Observación: _____

Recibido por: FATIMA DEL PUERTO

Folio: 03

447

Año: 2025



**JAVIER
PEREIRA**
GOBERNADOR
DE ITAPUA

 **ITAPÚA**



KASUGA & ASOCIADOS

Construcciones Civiles, Reparaciones y Servicios Generales.
Ventas Mayoristas de Artefactos Eléctricos y Muebles.
Encarnación-Paraguay

Encarnación, 27 de marzo del año 2025.-

Señor
Gobernador del Departamento de Itapúa
Don Francisco Javier Pereira Rieve
Presente:

LA EMPRESA KASUGA Y ASOCIADOS, se dirige a usted y por su digno intermedio donde corresponda, a los efectos presentar la planilla de Compensaciones del Contrato N°60/2024 "CONSTRUCCION DE TINGLADO CON ESCENARIO EN EL COLEGIO Y ESCUELA BÁSICA N° 818 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ-CUATRO POTRERO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL (versión 1) ID de Licitación: 451033.

Para proseguir con los trámites administrativos, adjunto la planilla correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho el medio y la ocasión para saludarles,

Atentamente.-

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	
MESA DE ENTRADA	
Expte N°:	5361
Fecha:	27 MAR. 2025
Hora:	14:37
Firma:	[Firma]
Folios:	03



Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Firma: *Rosana Mayumi Kasuga*
Nombre: Rosana Mayumi Kasuga
En calidad de: Propietaria y Representante Legal de **KASUGA & ASOCIADOS**

Dirección: Carlos Madelaire casi Los Ceibos – Barrio San Pedro Casco Antiguo – Enc.

E-mail: kasugayasociados@hotmail.com ; romakami@hotmail.com

Teléfono: 0986-301234

Rolando Htermosilla

PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES Y RUBROS ADICIONALES

CONTRATO N°: 60/2024

OBRA: Licitación LD. N° 451093 - Construcción de tinglado con escenario en el Colegio y Escuela Básica N° 618 Mec. Francisco Solano López-Cuatro Pólvora del Distrito de Encarnación-Paraná

Ítem	Rubros	COMPUTO Y PRESUPUESTO										CANTIDAD - ADICIONAL										
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Contractual	Cantidad adicional	Cantidad no ejecutada	Cantidad a ejecutar en obra	Monto Contractual	Monto adicional	Monto reducido	Monto a ejecutar en obra	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad adicional	Cantidad no ejecutada	Cantidad a ejecutar en obra	Monto Contractual	Monto adicional	Monto reducido	Monto a ejecutar en obra	
1	Preparación de obra - Limpieza de terreno	191,50	3,677	704.146	191.500		191.500	704.146			704.146	Metros cuadrados	191,50			191.500	704.146				704.146	
2	Cantel de obra	1,00	1.115.994	1.115.994	1,000		1.115.994	1.115.994			1.115.994	UNIDAD	1,00			1.115.994	1.115.994				1.115.994	
3	Trazado, Replanteo y Marcación	191,50	3,663	701.465	191.500		191.500	701.465			701.465	Metros cuadrados	191,50			191.500	701.465				701.465	
4	Placa de inauguración (40x30cm hecho en acero inoxidable de 2 mm de espesor)	1,00	1.162.037	1.162.037	1,000		1.162.037	1.162.037			1.162.037	UNIDAD	1,00			1.162.037	1.162.037				1.162.037	
5	Obrazdor	1,00	3.852.404	3.852.404	1,000		3.852.404	3.852.404			3.852.404	UNIDAD	1,00			3.852.404	3.852.404				3.852.404	
6	Relevamiento, Tierra y Compactación manual	95,75	66.860	6.396.109	95.750		95.750	6.396.109			6.396.109	Metros cúbicos	95,75			95.750	6.396.109				6.396.109	
7	Excavación para cimientos de H ² A (Zapatas y encaadenado inferior)	7,16	2.103.205	15.056.948	7,160		7,160	15.056.948			15.056.948	Metros cúbicos	7,16			7,160	15.056.948			968.898	1.601.951	
8	Encaadenado inferior de H ² A (Zapatas y encaadenado inferior) fck=210 kg/cm ²	1,20	2.103.205	2.523.846	1,200		1,200	2.523.846			2.523.846	Metros cúbicos	1,20			1,200	2.523.846			2.523.846	0	
9	Encaadenado superior de H ² A (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm ²	7,57	2.200.000	16.654.000	7,570		7,570	16.654.000			16.654.000	Metros cúbicos	7,57			7,570	16.654.000			8.184.000	8.470.000	
10	Encaadenado superior de H ² A (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm ²	3,04	2.279.305	6.935.925	3,043		3,043	6.935.925			6.935.925	Metros cúbicos	3,04			3,043	6.935.925			6.935.925	0	
11	Zapatas de H ² A (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm ²	3,57	2.000.000	7.140.000	3,570		3,570	7.140.000			7.140.000	Metros cúbicos	3,57			3,570	7.140.000			5.920.000	13.060.000	
12	Placa de hormigón Esp. de 10 cm elaborado fck=200 kg/cm ² , malla #6, e/4cm. - Ver especificaciones técnicas	150,00	145.760	21.867.000	150,000		150,000	21.867.000			21.867.000	Metros cuadrados	150,00			150,000	21.867.000				21.867.000	
13	Envolado sobre apertura e altura de dintel, paramental, 2 a 8 por lado, tejer en seco lateral	3,00	20.500	61.500	3,000		3,000	61.500			61.500	Metro lineal	3,00			3,000	61.500				61.500	
14	Conetes de chapa zinc galvanizada N° 27 desarrollo 55cm, con base anclada y armata simétrica en el sitio	30,00	97.375	2.921.250	30,000		30,000	2.921.250			2.921.250	Metro lineal	30,00			30,000	2.921.250			1.365.250	4.284.500	
15	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 27 (Polidurparho), ver EETT)	160,50	271.339	43.549.910	160,500		160,500	43.549.910			43.549.910	Metros cuadrados	160,50			160,500	43.549.910				43.549.910	
16	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 27 con membrana aluminizada de 10mm ambas lados, sobre vigas de perfil doble "C" 120x40x20x2mm y cornisa de perfil C de 75x40x15x2mm - Pend. 1,5% (Incluye escobado)	46,00	280.524	12.904.104	46,000		46,000	12.904.104			12.904.104	Metros	46,00			46,000	12.904.104				12.904.104	
17	Servicio de colocación de canalatas	40,00	127.331	5.093.240	40,000		40,000	5.093.240			5.093.240	Metro lineal	40,00			40,000	5.093.240				5.093.240	
18	Provisión y colocación de bajadas de Chapa N°27. Desarrollo de 55 cm. Incluye base anclada y altura simétrica	60,20	102.904	6.184.821	60,200		60,200	6.184.821			6.184.821	Metro lineal	60,20			60,200	6.184.821				6.184.821	
19	Chomazo de PVC color blanco para sector Escenario, esp. 8mm	46,00	44.445	2.044.378	46,000		46,000	2.044.378			2.044.378	Metros cuadrados	46,00			46,000	2.044.378				2.044.378	
20	Mampostería de muestreo de 0,30 de ladrillos comunes, incluye escenario	21,69	160.000	3.470.400	21,690		21,690	3.470.400			3.470.400	Metros cuadrados	21,69			21,690	3.470.400				3.470.400	
21	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo hueco de 6, (medidas 10x14x23). Ladrillo visto, ambos caras	68,55	16.967	1.160.188	68,550		68,550	1.160.188			1.160.188	Metro lineal	68,55			68,550	1.160.188				1.160.188	
22	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo hueco de 6, (medidas 10x14x23). Ladrillo visto, ambos caras	281,00	196.000	55.638.000	281,000		281,000	55.638.000			55.638.000	Metros cuadrados	281,00			281,000	55.638.000			11.381.040	44.256.960	
23	Mampostería de elevación de 0,30 de ladrillo común para escenario (medidas 20x10x20)	14,00	208.142	2.913.988	14,000		14,000	2.913.988			2.913.988	Metros cuadrados	14,00			14,000	2.913.988			728.497	2.185.491	
24	Bancos con toldo para escenario	69,00	49.491	3.414.879	69,000		69,000	3.414.879			3.414.879	Metros cuadrados	69,00			69,000	3.414.879			2.057.000	2.023.000	
25	Compuerta de H ² A de esp. 10 cm. (Incluye el escobado)	14,00	49.941	699.174	14,000		14,000	699.174			699.174	Metros cuadrados	14,00			14,000	699.174			540.242	2.874.437	
26	Compuerta de H ² A de esp. 10 cm. (Incluye el escobado)	24,00	73.055	1.753.320	24,000		24,000	1.753.320			1.753.320	Metros cuadrados	24,00			24,000	1.753.320			324.617	374.558	
27	Chapa zinc sin anodizar de 2 cm de espesor (sector escenario)	24,00	36.831	879.144	24,000		24,000	879.144			879.144	Metros cuadrados	24,00			24,000	879.144				879.144	
28	Chapa zinc sin anodizar de 2 cm de espesor (sector escenario)	69,00	37.092	2.558.658	69,000		69,000	2.558.658			2.558.658	Metros cuadrados	69,00			69,000	2.558.658			2.404.026	4.962.684	
29	Placa de ladrillo común (sector escenario)	36,00	37.092	1.335.312	36,000		36,000	1.335.312			1.335.312	Metros cuadrados	36,00			36,000	1.335.312				1.409.116	1.409.116
30	Placa de ladrillo común (sector escenario)	281,00	29.000	8.149.000	281,000		281,000	8.149.000			8.149.000	Metros cuadrados	281,00			281,000	8.149.000				6.149.000	
31	Provisión y colocación de Registro 24x40x40cm	11,00	454.985	5.004.835	11,000		11,000	5.004.835			5.004.835	UNIDAD	11,00			11,000	5.004.835			1.819.340	3.184.995	
32	Provisión y colocación de tubo PVC 100mm	114,00	57.643	6.571.502	114,000		114,000	6.571.502			6.571.502	UNIDAD	114,00			114,000	6.571.502			4.682.012	1.729.590	
33	Suministro e instalación de alfiler metálico con barras Tifásico 24 módulos	1,00	2.255.450	2.255.450	1,000		1,000	2.255.450			2.255.450	UNIDAD	1,00			1,000	2.255.450				2.255.450	
34	Registro con tapa de HPVC - dimensiones interior - 40 x 40 x 40 cm - Fondo 10cm de piedra filtrante	3,00	495.102	1.485.306	3,000		3,000	1.485.306			1.485.306	UNIDAD	3,00			3,000	1.485.306				1.485.306	
35	Suministro e instalación de botones de emergencia	2,00	450.000	900.000	2,000		2,000	900.000			900.000	UNIDAD	2,00			2,000	900.000				900.000	
36	Suministro e instalación de botones de emergencia	6,00	153.856	923.148	6,000		6,000	923.148			923.148	UNIDAD	6,00			6,000	923.148				923.148	
37	Suministro e instalación de botones de emergencia	6,00	375.726	2.254.356	6,000		6,000	2.254.356			2.254.356	UNIDAD	6,00			6,000	2.254.356				2.254.356	
38	Suministro e instalación de botones de emergencia	4,00	1.200.000	4.800.000	4,000		4,000	4.800.000			4.800.000	UNIDAD	4,00			4,000	4.800.000				4.800.000	
39	Banca y escenario de acceso en escenario	1,00	3.194.103	3.194.103	1,000		1,000	3.194.103			3.194.103	UNIDAD	1,00			1,000	3.194.103				3.194.103	


KASSIJA B. ASCHADZE
 Representante Legal
 RUC: 3.739.044-9
 Sistema Registral

Arq. Natalia González
 Secretaria de Obras Públicas
 Gobernación de Itapúa

COMPUTO Y PRESUPUESTO		CANTIDAD - JNAL											
Item	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Contractual	Cantidad adicional	Cantidad no ejecutada	Cantidad a ejecutar en obra	Monto Contractual	Monto adicional	Monto reducido	Monto a ejecutar en obra
42	Portón de chapa con vidrio, acceso frontal y lateral.	Metros cuadrados	20.00	430.000	8.600.000	20.000		20.000	20.000	8.600.000			8.600.000
43	Colocación de pasamanos en rampa de acceso	Metro lineal	14.00	181.667	2.543.338	14.000		14.000	14.000	2.543.338			2.543.338
44	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra	Metros cuadrados	191.50	3.995	765.043	191.500		191.500	191.500	765.043			765.043
284.974.593											9.867.276	39.668.874	265.002.995

RUBROS NUEVOS					
45	Enmantado en mampostería	Metro lineal	345.00	20.500	7.072.500
46	Revoque de pilares y vigas con azarada de adherencia.	Metros cuadrados	113.83	80.000	9.106.400
47	Pintura de laftillos vidros con Peralin D Interior, previo limpieza de laftillos vidros con ácido muriático.	Metros cuadrados	186.00	30.000	4.980.000
48	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm, ancho 1,00 m, sobre concreto.	UNIDAD	1.00	2.812.698	2.812.698
49	Secado de pinturas para piso	Metros cuadrados	150.00	40.000	6.000.000
TOTAL				29.971.598	

RUBROS CONTRACTUALES	284.974.593
RUBROS NUEVOS	29.971.598
RUBROS AJUSTADOS	9.867.276
RUBROS DISMINUIDOS	-39.668.874
TOTAL	284.974.593

Rosana Kasuga
KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga



Natalia González
Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Arequipa