

Av. Los Yerbales esq Yrupé - Ciudad del Este - Paraguay.

Cel: (0983) - 133 007/(0983) 601 299

Ciudad del Este, 17 de marzo del 2025.-

INFORME TÉCNICO

A: ING. LIDER DAVID JIMENEZ SILVA
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA -PLURIANUAL 2025 con ID: 455178 - CONTRATO N° 84/2024 - LPN 32/2024 ADJUDICADO POR RESOLUCION N° 2605/2024

. Objeto: Informe Técnico.

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez comunicárselo siguiente

Considerando la visita de los lugares adjudicados a la empresa: CONSTRUCTORA ACARAY. En referencia del llamado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA -PLURIANUAL 2025, correspondiente al, CONTRATO N.º 84/2024, adjudicado por N.º 2605/2024 G.A.P., conforme a los términos prescriptos en las condiciones generales y especiales de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 32/2024 – ID N.º 455.178.

Constatándose en el lugar y realizando la verificación en la obra mencionada LOTE NRO: 2 (Construcción de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Sur) - LOTE NRO: 3 (Construcción de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Norte Distrito) - LOTE NRO: 4 (Construcción de Pavimento Tipo Asfalto en Av. Carlos Antonio López) del Contrato adjudicado, tras la inspección detallada del estado de avance de las intervenciones viales, se determino la necesidad de extender los trabajos a realizar. Siendo que se debe de continuar con la capa de rodadura y evitar la discontinuidad en la carpeta asfáltica que comprometa tanta la durabilidad, como también la seguridad vial, por lo tanto, se aclara en los siguientes puntos las cantidades a mas que se recomienda realizar:

- **LOTE NRO: 2 (Construcción de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Sur)**

Ítem N° 2 Marcación y replanteo: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 9.113,70 m². La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 9.581,70 m². Generando una diferencia de 468,00 m²

Ítem N° 7 Remoción, reposición de empedrado y Re compactación de base: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 440,00 m². La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 760,00 m². Generando una diferencia de 320,00 m²

Av. Los Yerbales esq Yrupé - Ciudad del Este - Paraguay.

Cel: (0983) - 133 007/(0983) 601 299

Ítem N° 8 Riego de Liga - 0,50lts/m²: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 9,113,70 lts. La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 9581.70 lts. Generando una diferencia de 468,00 lts.

Ítem N° 9 Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m² - incluye flete: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 455,69 tn. La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 479,19 tn. Generando una diferencia de 23,50 tn

Ítem N° 10 Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m² - incluye flete: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 182,27 m³. La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 191,67 m³. Generando una diferencia de 9,40 m³

LOTE NRO: 3 (Construcción de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Norte Distrito)

Ítem N° 2 Marcación y replanteo: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 11.044,00 m². La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 11.850,00 m². Generando una diferencia de 806,00 m²

Ítem N° 7 Remoción, reposición de empedrado y Re compactación de base: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 528,00 m². La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 1.133,00 m². Generando una diferencia de 605,00 m²

Ítem N° 8 Riego de Liga - 0,50lts/m²: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 11.044,00 lts. La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 11.850,00 lts. Generando una diferencia de 806,00 lts.

Ítem N° 9 Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m² - incluye flete: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 552,20 tn. La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 592,50 tn. Generando una diferencia de 40,30 tn

Ítem N° 10 Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m² - incluye flete: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 220,88 m³. La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 237,38 m³. Generando una diferencia de 16,50 m³

LOTE NRO: 4 (Construcción de Pavimento Tipo Asfalto en Av. Carlos Antonio López)

Ítem N° 2 Marcación y replanteo: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 3.067,00 m². La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 3.715,00 m². Generando una diferencia de 648,00 m²

Ítem N° 3 Demolición de estructura de hormigón existentes: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 12,30 m². La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 14,30 m². Generando una diferencia de 2,00 m²

Ítem N° 5 Provisión y colocación de cordones de hormigón: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 81,40 m². La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 131,40 m². Generando una diferencia de 50,00 m²

Av. Los Yerbales esq Yrupé - Ciudad del Este - Paraguay.

Cel: (0983) - 133 007/(0983) 601 299

Ítem N° 7 Riego de Liga - 0,50lts/m²: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 3.067,00 lts. La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 3715,00 lts. Generando una diferencia de 648,00 lts.

Ítem N° 8 Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m² - incluye flete: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 153,35 tn. La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 185,75,50 tn. Generando una diferencia de 32,40 tn

Ítem N° 9 Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m² - incluye flete: En planilla contractual tenemos computado la cantidad de 61,34 m³. La Cantidad Ejecutada con la ampliación seria de 74,34 m³. Generando una diferencia de 13,00 m³

PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES					
LOTE NRO: 2					
Construccion de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Sur					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Cantidad a Ampliar	Total a Ejecutar
2	Marcación y replanteo	m2	9.113,70	468,00	9.581,70
7	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	m2	440,00	320,00	760,00
8	Riego de Liga - 0,50lts/m ²	lts	9.113,70	468,00	9.581,70
9	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m ² - incluye flete	tn	455,69	23,50	479,19
10	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	m3	182,27	9,40	191,67
LOTE NRO: 3					
Construccion de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Norte Distrito					
2	Marcación y replanteo	m2	11.044,00	806,00	11.850,00
7	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	m2	528,00	605,00	1.133,00
8	Riego de Liga - 0,50lts/m ²	lts	11.044,00	806,00	11.850,00
9	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m ² - incluye flete	tn	552,20	40,30	592,50
10	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	m3	220,88	16,50	237,38
LOTE NRO: 4					
Construccion de Pavimento Tipo Asfalto en Av. Carlos Antonio Lopez					

Av. Los Yerbales esq Yrupé - Ciudad del Este - Paraguay.

Cel: (0983) - 133 007/(0983) 601 299

2	Marcación y replanteo	m2	3.067,00	648,00	3.715,00
3	Demolición de estructura de hormigón existentes	m2	12,30	2,00	14,30
5	Provisión y colocación de cordones de hormigón	m2	81,40	50,00	131,40
7	Riego de Liga - 0,50lts/m2	lts	3.067,00	648,00	3.715,00
8	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	tn	153,35	32,40	185,75
9	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	m3		13,00	74,34

Conclusión: Esta ampliación permitirá una mejor conectividad entre los tramos en cuestión y mejorará la funcionalidad de la obra, ya que ayudarán a mejorar la conectividad del lugar. Además, considerando que estos rubros son esenciales para la correcta ejecución de la obra, se recomienda realizar la ampliación propuesta.

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.



I-SERVICON.
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arg. Marianela Rey
Reg. MOPC N° 4.313



Secretaria de Obras Públicas
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

RECIBIDO

POR:..... *A. Heides Chomero*

FIRMA:.....

FECHA: 17.03.15 HORA: 08:30



Constructora Acaray S.A.

Piedra Triturada, Arena de Piedra, Hormigón Elaborado, Prefabricados
Construcciones Civiles y Viales

Ciudad del Este, 21 de Marzo de 2025

A.: Señor
ING. LIDER DAVID JIMENEZ SILVA
Secretario de Obras
Gobernación del Alto Paraná

Presente

Me dirijo a Uds. en nombre y representación de la Empresa **CONSTRUCTORA ACARAY**, con RUC.: N° 80006730-4 adjudicada con las obras de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N.º 32/2024, ID N.º 455178, CONT. 84/2024 - "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA -PLURIANUAL 2025**" - ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN N.º 2605/2024., con orden de inicio es del 09 de diciembre de 2024, en el marco del cumplimiento contractual, la solicitud realizada por la secretaria de obras públicas, conforme a la inspección técnica realizada por la fiscalización en el lugar de la obra, se ha constatado la necesidad de ampliar el trayecto a ser asfaltado.

Dando mención a la notificación realizada y durante la inspección técnica realizada por la fiscalización en el lugar de las obras, se ha constatado la necesidad de ampliar los trayectos a ser asfaltado. Dicha verificación determinó que la optimización del diseño original es esencial para garantizar la continuidad estructural del pavimento, mejorar la funcionalidad de la vía y optimizar la transitabilidad de los tramos intervenidos. Asimismo, se evidenció la necesidad de reforzar la base y sub-base en ciertos sectores para evitar fallas prematuras y garantizar la durabilidad del pavimento.

Dado que la fiscalización ha validado la necesidad de estas intervenciones y considerando que su ejecución es fundamental para el óptimo desarrollo del proyecto, la empresa **CONSTRUCTORA ACARAY** no presenta objeción alguna en la ejecución de estos trabajos adicionales, dado que son necesarios para garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable a la presente, les saludo atentamente. –

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Representante Legal
CONSTRUCTORA ACARAY

Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Representante Legal
Constructora Acaray S.A

LOTE NRO: 2

Construccion de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Sur

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio unitario (IVA incluido)	CANTIDAD ADICIONAL	
				Cantidad	Precio Total
2	Marcación y replanteo	m2	2.332	468,00	1.091.376
7	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	m2	56.671	320,00	18.134.720
8	Riego de Liga - 0,50lts/m2	lts	10.955	468,00	5.126.940
9	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	tn	875.670	23,50	20.578.245
10	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	m3	2.283.369	9,40	21.463.669
TOTAL CONTRACTUAL				Total Adicional	66.394.950

LOTE NRO: 3

Construccion de Pavimento Tipo Asfalto en Calle de Servicio Tramo Norte Distrito

2	Marcación y replanteo	m2	2.332	806,00	1.879.592
7	Remoción, reposición de empedrado y recompactación de base	m2	56.672	605,00	34.286.560
8	Riego de Liga - 0,50lts/m2	lts	10.955	806,00	8.829.730
9	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	tn	875.669	40,30	35.289.461
10	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	m3	2.283.369	16,50	37.675.589
TOTAL CONTRACTUAL				Total Adicional	117.960.931


LOTE NRO: 4

Construccion de Pavimento Tipo Asfalto en Av. Carlos Antonio Lopez

2	Marcación y replanteo	m2	2.332	648,00	1.511.136
3	Demolición de estructura de hormigón existentes	m2	76.736	2,00	153.472
5	Provisión y colocación de cordones de hormigón	m2	97.790	50,00	4.889.500
7	Riego de Liga - 0,50lts/m2	lts	10.955	648,00	7.098.840
8	Regularización con Concreto Asfáltico 50kg/m2 - incluye flete	tn	875.669	32,40	28.371.676
9	Carpeta de concreto Asfáltico - e: 2cm	m3	2.283.369	13,00	29.683.797
TOTAL CONTRACTUAL				Total Adicional	71.708.421

TOTAL GENERAL

Total Adicional 256.064.301



Ing. Antonio Eudes de Oliveira
Representante Legal
Constructora Acaray S.A