



**Guaindumar S.A.**

Av. Mcal. Lopez esq. 26 de febrero, San Lorenzo

Teléfono: (595)21 584 190 R.A.

Fábrica: Ruta Ybycui – Km. 128

E-mail: guaindumar.licitaciones@guaindumar.com

www.guaindumar.com

Luque, 15 de enero de 2026

Señores  
Municipalidad de Luque  
Presente

**Ref.: Contrato N. ° 91/2025 Proyecto de Mantenimiento y Mejoramiento de la Plaza San Pablo, Marambure Luque – ID N. ° 475.522**

Con la existencia de una ADENDA MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DE MONTO se solicita una Adenda plazo para la correcta ejecución de los rubros complementarios.

Sin otro particular me despido atentamente.

Héctor R. Recalde  
Presidente  
GUAINDUMAR S.A.  
RUC: 80010186 - 3



Guaindupar

CONTRATO DE OBRA N° 84/2025 derivado del llamado a LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 91/2025 "PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO, MARAMBURÉ - LUQUE", CON ID N° 475522

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DURACIÓN	6465											
				SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO</b>															
	Colocación de basureros metálicos con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal, adhesivo vinílico, impresión digital solvente de alta resistencia- incluye material y MDO (Ver detalle)	un	3,00												
	Provisión y colocación de pergolado metálico, incluye base antioxido y terminación con pintura sintética color tabacco, dado de hormigón de anclaje, mano de obra de colocación y montaje. (Ver detalle)	un	7,00												
<b>EQUIPAMIENTO CANCHA</b>															
	Construcción de vallado con estructura metálica para cancha, con caños metálicos 3" y 2", cruces de alambre. Incluye materiales, mano de obra, base antioxido y pintura sintética	gl	7,00												
<b>PAISAJISMO</b>															
	Colocación de plantines ornamentales, incluye base de material orgánico, material, complementos de jardinería, mantenimiento y mano de obra. Jarrín del Paraguay h: 1mts	un	2,00												
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>															
41	Colocación de luminaria LED 200 W por postes existentes - incluye material y MDO	un	1,00												
42	Provisión y colocación de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO	un	1,00												
52	Colocación. Jabatinas de cobre 1/2x2 m con abrazadera - incluye material y MDO	un	1,00												
	Retiro de brazos de alumbrados dobles existentes y colocación de nuevos brazos 2" dobles de 1m.	un	1,00												
	Provisión y colocación de reflector 30w cálido con jaula de protección metálico	un	1,00												
	Construcción de tapa de hormigón para registro eléctrico 60x60cm	un	1,00												
	Construcción de caja de mampostería para registro eléctrico, incluye materiales, mano de obra y relleno de arena lavada.	un	1,00												
	Pintura de postes de alumbrado con esmalte sintético, previa limpieza de herrumbres y fondo antióxido - Incluye material y MDO	un	3,00												
<b>MONTO TOTAL A EJECUTAR</b>				<b>68.574.786</b>											

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

**GUAINDUPAR S.A.**  
RUC: 80010186 - 3