



Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

OBRA CANCHA PLAZA VILLA VERDE
SUPERFICIE 500 m²
DESARROLLO UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
Fecha 6/6/2024

ITEMS	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4					
	DIAS						DIAS						DIAS						DIAS					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
LOTE 3																								
TRABAJOS PRELIMINARES																								
1	Cartel de Obra																							
2	Reparación de Pista Existente - Contrapiso e: 10 cm																							
3	Retiro de Arcos de Futbol y basket existente																							
4	Replanteo y Marcación																							
PISTA MULTIDISCIPLINARIA DE HORMIGÓN ARMADO																								
5	Provisión y colocación de pavimento de H ^o A ^o Fck 250 Kg/cm ² , E: 7 cm con Malla electrosoldada Ø4,2 mm 20 x 20 cm y asilapol de 200 micrones. Incluye Junta de Dilatación según diseño. Incluye acabado con fratachado mecánico (helicóptero) y terminación con Pavidur																							
LIMPIEZA																								
6	Limpieza final de obra																							

RossGF
Arq. Rosseno Gómez de la Fuente
Coordinadora de la Unidad
Ejecutora de Proyectos