

JULIO POPEO - CONTENEDORES

Ubicación: Asunción  
Teléfono: (+595) 982 836311  
Ruc: 1296412-3

DORMITORIO - CONTENEDOR DE 40 PIES
Fecha: 29 de julio 2025
Cliente: Marcelo Penayo
Ubicación:

COMPUTO METRICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Contenedor de 40' pies H.C.	unidad	1,00
	Interior Perimetral - Lana de vidrio. Paredes y Cielorraso.	m2	105,35
	Exterior Contenedor - Pintura antióxido	m2	114,60
	Interior cielorraso de pvc	m2	30,00
	Una capa placa de pvc - Perimetral	m2	90,40
	Piso de goma tipo moneda	m2	30,00
	Tablero para 4 módulos	unidad	1,00
	Bocas de luz - Incluye electroductos, cableado, cajas e interruptores.	unidad	8,00
	Tomacorrientes - Incluye electroductos, cableado, cajas e interruptores.	unidad	10,00
	Circuito independiente - Aire Acondicionado	unidad	2,00
	Panel LED Circular 18W. - Diam.: 21 cm.	unidad	8,00
	Aplique tipo Tortuga - redondo sin reja	unidad	3,00
	Puerta - metalica - 0,80x2,10 m, incluido herrajes.	unidad	1,00
	Marco Metálico 0.80 x 2.10 m.	unidad	1,00
	Ventana vidriera - corrediza - vidrio templado - incoloro - 1.50x1.00 m.	unidad	2,00
	Marco Metálico p/ Ventana de 1.50 x 1.00 m.	unidad	2,00
	Man de obraContenedor de 40' pies H.C. (Vivienda).	global	1,00
	Aire acondicionado de 18 mil btu	unidad	2,00

TOTAL PRESUPUESTO 100.000.000 ₡

**\*OBS.:**  
\* Todos los ítems no detallados y computados dentro de este presupuesto serán considerados como adicionales.  
\*En caso de que se presupueste la provición de equipos de aire acondicionado, quedan sujetos a variación de costos, que está ligado a la disponibilidad de equipos dentro del mercado paraguay.  
**No incluye:**  
\*El traslado del contenedor, por variación de costos de grúa, debido a suba de combustible, distancia de traslado, dificultad de traslado y disponibilidad, será cotizado a días del traslado de la obra desde el taller hasta el sitio.  
\*Los trabajos exteriores a la obra, camineros, rampas, jardinería (canteros), limpieza de sitio, conexionado desde acometida hasta el tablero principal o tablero seccional de la obra, conexionado de abastecimiento de agua o desagüe cloacal. Quedan a cargo del cliente, si los mismos no se encuentran incluidos dentro del presupuesto o de común acuerdo estableciendo primeramente los costos.  
\*Trabajos de cimentación. Se debe realizar una verificación del terreno para conocer las condiciones, propiedades de suelo y la ubicación de la obra dentro del sitio, se debe elegir la base que reúna las condiciones optimas para asegurar que se encuentre perfectamente nivelada y evitar desnivelación de la obra por una mal apoyo.  
\*Equipamiento, mobiliario, estantes u otros accesorios.  
\* Señales débiles (Internet y Servicio de TV.), Muebles, bajadas para desagüe de agua de lluvia.  
\*Alquiler de contenedor para escombros.

Forma de Pago: a convenir  
Plazo de entrega: a convenir  
Presupuesto válido por 15 días.

