

ROSANA RIVEROS - CONTENEDORES MODIFICADOS

Ubicación: Luque
Teléfono: (+595) 985 375058
Ruc: 2012137-7

DORMITORIO - CONTENEDOR DE 40 PIES
Fecha: 29 de julio 2025
Cliente: Marcelo Penayo
Ubicación:

COMPUTO METRICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Contenedor de 40´ pies H.C.	unidad	1,00
	Interior Perimetral - Lana de vidrio. Paredes y Cielorraso.	m2	105,35
	Exterior Contenedor - Pintura antióxido	m2	114,60
	Interior cielorraso de pvc	m2	30,00
	Una capa placa de pvc - Perimetral	m2	90,40
	Piso de goma tipo moneda	m2	30,00
	Tablero para 4 módulos	unidad	1,00
	Bocas de luz - Incluye electroductos, cableado, cajas e interruptores.	unidad	8,00
	Tomacorrientes - Incluye electroductos, cableado, cajas e interruptores.	unidad	10,00
	Circuito independiente - Aire Acondicionado	unidad	2,00
	Panel LED Circular 18W. - Diam.: 21 cm.	unidad	8,00
	Aplicue tipo Tortuga - redondo sin reja	unidad	3,00
	Puerta - metalica - 0,80x2,10 m, incluido herrajes.	unidad	1,00
	Marco Metálico 0.80 x 2.10 m.	unidad	1,00
	Ventana vidriera - corrediza - vidrio templado - incoloro - 1.50x1.00 m.	unidad	2,00
	Marco Metálico p/ Ventana de 1.50 x 1.00 m.	unidad	2,00
	Man de obraContenedor de 40´ pies H.C. (Vivienda).	global	1,00
	Aire acondicionado de 18 mil btu	unidad	2,00
TOTAL PRESUPUESTO			105.000.000 ₡

***OBS.:**
* Todos los ítems no detallados y computados dentro de este presupuesto serán considerados como adicionales.
*En caso de que se presupueste la provición de equipos de aire acondicionado, quedan sujetos a variación de costos, que está ligado a la disponibilidad de equipos dentro del mercado paraguayo.
No incluye:
*El traslado del contenedor, por variación de costos de grúa, debido a suba de combustible, distancia de traslado, dificultad de traslado y disponibilidad, será cotizado a días del traslado de la obra desde el taller hasta el sitio.
*Los trabajos exteriores a la obra, camineros, rampas, jardinería (canteros), limpieza de sitio, conexionado desde acometida hasta el tablero principal o tablero seccional de la obra, conexionado de abastecimiento de agua o desagüe cloacal. Quedan a cargo del cliente, si los mismos no se encuentran incluidos dentro del presupuesto o de común acuerdo estableciendo primeramente los costos.
*Trabajos de cimentación. Se debe realizar una verificación del terreno para conocer las condiciones, propiedades de suelo y la ubicación de la obra dentro del sitio, se debe elegir la base que reúna las condiciones optimas para asegurar que se encuentre perfectamente nivelada y evitar desnivelación de la obra por una mal apoyo.
*Equipamiento, mobiliario, estantes u otros accesorios.
* Señales débiles (Internet y Servicio de TV.), Muebles, bajadas para desagüe de agua de lluvia.
*Alquiler de contenedor para escombros.

Forma de Pago: a convenir
Plazo de entrega: a convenir
Presupuesto válido por 15 días.

