



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS
METALICAS

De acuerdo a lo dispuesto en el inc. i), Art. 40° de la Resolución DNCP N° 4401/2023, se expone el cuadro con el siguiente reporte:

CONTRATO N° 69/2023 - ID N° 428.691

Ítem	Descripción del servicio y/o bienes	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Total	Porcentaje
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS	Reparación de techo y colocación de membranas de aislación, la cual se realizará previa remoción de la pintura existente con productos químicos removeedores de pintura.	m2	27.628.290	9,21%
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS	Reparación de chapas, con pulido del óxido en forma manual o con las herramientas adecuadas, posteriormente se efectuará el cubrimiento de las chapas con la masilla correspondiente.	m2	63.064.575	21,02%
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS	Pintura con epoxi interior y exterior en dos manos en forma manual o con las herramientas adecuadas, manteniendo el color y la simbología de la Institución.	m2	125.250.525	41,75%
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS	Cambio de cerraduras, las mismas se realizan ya que las actuales presentan falta de manijas, llaves rotas y otras por ser obsoletas por el tiempo de uso.	unidad	3.104.990	1,03%
5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS	Contrapiso de Cascote, se efectuará en el perímetro exterior de la caseta como base para el piso exterior tipo alisado de cemento.	m2	0	0,00%
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS	Piso Exterior. Guarda obras. Alisada de Cemento de 7 cm de espesor en proporción de materiales 3x1.	m2	0	0,00%
7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS	Zapatas de H° Ciclópeo, se debe efectuar para la base de la estructura metálica que se utilizará como techo de protección en la parte frontal de la caseta.	m3	2.216.169	0,74%
8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS	Techo de policarbonato con estructura metálica. Y pilares. La misma se montará en la parte frontal exterior de la caseta que deberá montarse con caños de hierro de 40 X 50 2mm de pared con techo de chapas de zinc de forma hexagonal	m2	0	0,00%
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS	Artefactos Sanitarios e instalación sanitaria, se debe efectuar la reposición de todas las conexiones plásticas, cisternas, canillas de lavatorio e inodoros.	unidad	6.670.836	2,22%





10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASSETAS METÁLICAS	Desagüe de Pozos absorbentes, debe realizarse en camiones cisternas preparados para el efecto y los mismos deberán contar con todas las habilitaciones correspondientes (municipal, SEAM y DINATRAN) así como el lugar de disposición final, que deberán ser presentados con la oferta	unidad	9.995.255	3,33%
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASSETAS METÁLICAS	Instalación Eléctrica, se realizará el mantenimiento general y reposición del cableado, electro ductos y las llaves TM del tablero general	unidad	23.134.280	7,71%
12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASSETAS METÁLICAS	Artefactos Eléctricos, reposición de artefactos de iluminación fluorescentes incluye reactancia, arrancadores, tubos zócalos y cableado.	unidad	14.681.711	4,89%
13	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASSETAS METÁLICAS	Canal de desagüe, mantenimiento general y/o reposición de los caños deteriorados	ml	4.004.118	1,33%
14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASSETAS METÁLICAS	Mantenimiento general de equipo de aire acondicionado (recargas de gas, cambio de capacitores y conexiones eléctricas, limpieza general de compresor y evaporador	unidad	3.905.811	1,30%
15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASSETAS METÁLICAS	Mantenimiento general de piso interior de placas de conglomerado de madera y cobertura de piso tipo vinílico y piso de sanitario tipo chapa antideslizante	m2	4.973.816	1,66%
16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASSETAS METÁLICAS	Mantenimiento general de ventanas y puerta de vidrio templado	unidad	1.589.230	0,53%
17	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASSETAS METÁLICAS	Contar con camión Grúa con las habilitaciones correspondientes (Municipal, DINATRAN) en caso de necesidad de traslado de los contenedores. según indique la convocante.	km	9.716.885	3,24%
TOTAL GENERAL				299.936.491	99,98%


Lic. Alberto Yakisich - Jefe
Departamento de Servicios Generales