

Consultas Realizadas

Licitación 413355 - PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION- JUZGADOS DE 1RA. INST. DE LUQUE y PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2022
<ul style="list-style-type: none">- Piden 5 compresores por chiller, pueden ser 2 del tipo pistón o tornillos manteniendo el doble circuito? (MAYOR SEGURIDAD OPERATIVA Y MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA)- Evaporador a placas, vamos a cotizar a placas pero también podemos recomendar el opcional de casco y tubos. (MAYOR SEGURIDAD OPERATIVA Y QUIZÁS NO MUCHO MAS CARO)- Indican condensación a 35°C, considerando un aire a qué T?- El tanque del módulo hidrónico, de qué volumen de almacenamiento?- Refrigerante: Solicitan R410a, que es usado comúnmente en aire acondicionado, para chillers el fabricante utiliza normalmente R407C o R134a, algún problema en cambiar el refrigerante?		