PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA — SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

En la ciudad de Caacupé, a los 28 días del mes de Noviembre del año dos mil veinticinco, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: el Sr. Carlos Aguilera - Jefe de la Sección de Obras Civiles; la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, la Lic. Liz Aguilera – funcionaria de la Sección de Control y Seguimiento a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa EJ INGENIERÍA, correspondiente a la Orden de Servicio N°136, según Contrato N° 09/2024. Se realizaron los siguientes trabajos:

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P. UNIT.	P.TOTAL	OBSERV.
	Mantenimiento Preventivo					
	Sistema De Combustible					
1	Verificar Nivel	Unid.	1	107.543	107.543	EJECUTADO
2	Drenar trampa de agua	Unid.	1	105.188	105.188	EJECUTADO
	Sistema de Lubricación					
5	Verificar nivel de aceite	Unid.	1	95.790	95.790	EJECUTADO
	Sistema de Enfriamiento					
8	Verificar nivel de líquido refrigerante	Unid.	1	86.955	86.955	EJECUTADO
11	Verificar pérdida del sistema de enfriamiento	Unid.	1	92.325	92.325	EJECUTADO
	Sistema de Admisión de Aire					
12	Verificar filtro de aire	Unid.	1	87.330	87.330	EJECUTADO
13	Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	Unid.	1	84.900	84.900	EJECUTADO
	Tubería de Escape					
15	Trampa de agua de condensación	Unid.	1	173.378	173.378	EJECUTADO
16	Drenaje del escape	Unid.	1	111.293	111.293	EJECUTADO
	Sistema Eléctrico del Generador					
17	Verificar nivel de líquidos de batería	Unid.	1	86.693	86.693	EJECUTADO
18	Verificar carga de batería	Unid.	1	84.540	84.540	EJECUTADO
19	Terminales de batería	Unid.	1	71.888	71.888	EJECUTADO
20	Verificar cargador ecualizado de batería	Unid.	1	84.540	84.540	EJECUTADO
	Motor					
21	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro de componentes	Unid.	1	87.203	87.203	EJECUTADO
22	Operar el motor 50 -70% por un mínimo de 30 min	Unid.	1	61.343	61.343	EJECUTADO
23	Limpiar el tubo respiradero del carter	Unid.	1	105.900	105.900	EJECUTADO
24	Ajustar caída de velocidad en motor	Unid.	1	120.248	120.248	EJECUTADO
	Controlador de Generador					
26	Verificación y ajuste de conexiones	Unid.	1	123.690	123.690	EJECUTADO
	Alternador del Grupo Generador					
28	Inspección general con y sin carga	Unid.	1	115.920	115.920	EJECUTADO
30	Verificación de frecuencia de generador con y sin carga	Unid.	1	100.838	100.838	EJECUTADO
	Condición General del Equipo					
33	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	Unid.	1	93.188	93.188	EJECUTADO
34	Asegurar que el sistema esté en operación automática	Unid.	1	94.268	94.268	EJECUTADO
35	Sala interior de equipo	Unid.	1	108.113	108.113	EJECUTADO
	Bloque de Apoyo Sala de Generador y Transformador					
36	A) Control y limpieza de tableros	Unid.	1	126.690	126.690	EJECUTADO
37	B) Ajuste de llaves TM	Unid.	1	96.053	96.053	EJECUTADO
38	C) Verificación del funcionamiento de equipos	Unid.	1	131.865	131.865	EJECUTADO
39	D) Verificación tablero de transferencia	Unid.	1	109.523	109.523	EJECUTADO
40	E) Verificación tablero de banco de capacitores	Unid.	1	153.600	153.600	EJECUTADO

Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor.

CONTROLADO Dpto. Control y Seguimiento

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles

Lic. Zunilda Mena Rodríguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

LIC. LIZ AGUILERA
Profesional VII
Sección Control y Seguimiento

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ADMINISTRACIÓN