ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

En la ciudad de Caacupé, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, la Arq. Virginia Duarte - funcionaria de la Sección de Obras Civiles, la Lic. Liz Aguilera – funcionaria de la Sección de Control y Seguimiento a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa EJ INGENIERÍA, correspondiente a la Orden de Servicio N° 40-41, según Contrato N° 09/2024. Se realizaron los siguientes trabajos:

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P.TOTAL	OBSERVACIÓN
	Mantenimiento Preventivo				
	Sistema De Combustible				
1	Verificar Nivel	Unid.	1	107.543	REALIZADO
2	Drenar trampa de agua	Unid.	1	105.188	REALIZADO
	Sistema de Lubricación				
5	Verificar nivel de aceite	Unid.	1	95.790	REALIZADO
	Sistema de Enfriamiento				
8	Verificar nivel de líquido refrigerante	Unid.	1	86.955	REALIZADO
11	Verificar pérdida del sistema de enfriamiento	Unid.	1	92.325	REALIZADO
	Sistema de Admisión de Aire				
12	Verificar filtro de aire	Unid.	1	87.330	REALIZADO
13	Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	Unid.	1	84.900	REALIZADO
	Tubería de Escape				
15	Trampa de agua de condensación	Unid.	1	173.378	REALIZADO
	Sistema Eléctrico del Generador				
17	Verificar nivel de líquidos de batería	Unid.	1	86.693	REALIZADO
18	Verificar carga de batería	Unid.	1	84.540	REALIZADO
19	Terminales de batería	Unid.	1	71.888	REALIZADO
20	Verificar cargador ecualizado de batería	Unid.	1	84.540	REALIZADO
	Motor				
21	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro de componentes	Unid.	1	87.203	REALIZADO
22	Operar el motor 50 -70% por un mínimo de 30 min	Unid.	1	61.343	REALIZADO
	Controlador de Generador				
26	Verificación y ajuste de conexiones	Unid.	1	123.690	REALIZADO
	Alternador del Grupo Generador				
28	Inspección general con y sin carga	Unid.	1	115.920	REALIZADO
	Condición General del Equipo				
33	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	Unid.	1	93.188	REALIZADO
34	Asegurar que el sistema esté en operación automática	Unid.	1	94.268	REALIZADO
35	Sala interior de equipo	Unid.	1	108.113	REALIZADO

PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Liz Magnolia Aguilera P.
Control y Seguimiento
Profesional VII

	Bloque de Apoyo Sala de Generador y Transformador				
36	A) Control y limpieza de tableros	Unid.	1	126.690	REALIZADO
37	B) Ajuste de llaves TM	Unid.	1	96.053	REALIZADO
38	C) Verificación del funcionamiento de equipos	Unid.	1	131.865	REALIZADO
39	D) Verificación tablero de transferencia	Unid.	1	109.523	REALIZADO
40	E) Verificación tablero de banco de capacitores	Unid.	1	153.600	REALIZADO
	Mantenimiento Correctivo				
62	Mantenimiento Reparador - Cambio de correa del motor	Unid.	1	827.460	REALIZADO
63	(mano de obra) - Cambio de correa del motor	Unid.	1	320.625	REALIZADO

Los trabajos descriptos, fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia en tiempo y forma. ----------

Y, la correa retirada se encuentra en la oficina de obras civiles, y al término del contrato se procederá a la eliminación del mismo.- ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ ADMINISTRACIÓN

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Lic. Liz Margarita Arellano P.
Control y Seguimiento
Profesional VII