ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL"

En la ciudad de Caacupé, a los 06 días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, Carlos Aguilera - Jefe de la Sección de Obras Civiles, Vidal Martínez- funcionario de sala de control, la Lic. Pabla Morales Orihuela – funcionaria de la Sección de Control y Seguimiento, a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa EJ INGENIERIA, correspondiente a la Orden de Servicio N° 13 y 14, según Contrato N° 09/2024. Se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Observación
	Mantenimiento Preventivo - Sistema De Combustible					
1	Verificar Nivel	Unid.	1	107.543	107.543	100% ejecutado
2	Drenar trampa de agua	Unid.	1	105.188	105.188	100% ejecutado
3	Verificar sistema de combustible	Unid.	1	106.110	106.110	100% ejecutado
4	Reemplazar filtro	Unid.	1	208.725	208.725	100% ejecutado
	Mantenimiento Preventivo - Sistema de Lubricación					
5	Verificar nivel de aceite	Unid.	1	95.790	95.790	100% ejecutado
6	Cambiar el aceite	Unid.	1	1.461.473	1.461.473	100% ejecutado
7	Reemplazar Filtro	Unid.	1	271.680	271.680	100% ejecutado
	Mantenimiento Preventivo - Sistema de Enfriamiento					
8	Verificar nivel de líquido refrigerante	Unid.	1	86.955	86.955	100% ejecutado
9	Limpiar el sistema de enfriamiento	Unid.	1	99.690	99.690	100% ejecutado
10	Cambio de la solución de líquido refrigerante	Unid.	1	685.898	685.898	100% ejecutado
11	Verificar pérdida del sistema de enfriamiento	Unid.	1	92.325	92.325	100% ejecutado

PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Pabla Beatriz Morales Orihuela
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo II

Vidal Martínez
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

	Mantenimiento Preventivo - Sistema de Admisión de Aire					
12	Verificar filtro de aire	Unid.	1	87.330	87.330	100% ejecutado
13	Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	Unid.	1	84.900	84.900	100% ejecutado
14	Cambio de filtro	Unid.	1	327.728	327.728	100% ejecutado
	Mantenimiento Preventivo - Tubería de Escape					
15	Trampa de agua de condensación	Unid.	1	173.378	173.378	100% ejecutado
16	Drenaje del escape	Unid.	1	111.293	111.293	100% ejecutado
	Mantenimiento Preventivo - Sistema Eléctrico del Generador					
17	Verificar nivel de líquidos de batería	Unid.	1	86.693	86.693	100% ejecutado
18	Verificar carga de batería	Unid.	1	84.540	84.540	100% ejecutado
19	Terminales de batería	Unid.	1	71.888	71.888	100% ejecutado
20	Verificar cargador ecualizado de batería	Unid.	1	84.540	84.540	100% ejecutado
	Mantenimiento Preventivo - Motor					
21	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro de componentes	Unid.	1	87.203	87.203	100% ejecutado
22	Operar el motor 50 -70% por un mínimo de 30 min	Unid.	1	61.343	61.343	100% ejecutado
23	Limpiar el tubo respiradero del carter	Unid.	1	105.900	105.900	100% ejecutado
24	Ajustar caída de velocidad en motor	Unid.	1	120.248	120.248	100% ejecutado
25	Verificar correa, tensión y desgaste	Unid.	1	94.995	94.995	100% ejecutado
	Mantenimiento Preventivo - Controlador de Generador					
26	Verificación y ajuste de conexiones	Unid.	1	123.690	123.690	100% ejecutado
27	Test de lámparas del controlador	Unid.	1	97.800	97.800	100% ejecutado

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ ADMINISTRACIÓN

Lic. Zunilda Viena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

Lic. Pabla Beatriz Morales Orihuela
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo II

Vidal Martinez
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

	Mantenimiento Preventivo - Alternador del Grupo Generador					
28	Inspección general con y sin carga	Unid.	1	115.920	115.920	100% ejecutado
29	Verificación de tensión de generador con y sin carga	Unid.	1	79.455	79.455	100% ejecutado
30	Verificación de frecuencia de generador con y sin carga	Unid.	1	100.838	100.838	100% ejecutado
	Mantenimiento Preventivo - Tablero de Transferencia Automática					
31	Verificar y reajustar conexiones	Unid.	1	100.448	100.448	100% ejecutado
32	Verificar llave	Unid.	1	118.785	118.785	100% ejecutado
	Mantenimiento Preventivo - Condición General del Equipo					
33	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	Unid.	1	93.188	93.188	100% ejecutado
34	Asegurar que el sistema esté en operación automática	Unid.	1	94.268	94.268	100% ejecutado
35	Sala interior de equipo	Unid.	1	108.113	108.113	100% ejecutado
	Bloque de Apoyo Sala de Generador y Transformador					
36	A) Control y limpieza de tableros	Unid.	1	126.690	126.690	100% ejecutado
37	B) Ajuste de llaves TM	Unid.	1	96.053	96.053	100% ejecutado
38	C) Verificación del funcionamiento de equipos	Unid.	1	131.865	131.865	100% ejecutado
39	D) Verificación tablero de transferencia	Unid.	1	109.523	109.523	100% ejecutado
40	E) Verificación tablero de banco de capacitores	Unid.	1	153.600	153.600	100% ejecutado
	Mantenimiento Preventivo - Transformador					
41	Verificación del nivel de aceite	Unid.	1	74.378	74.378	100% ejecutado
42	Limpieza general de sus componentes externos	Unid.	1	138.345	138.345	100% ejecutado
43	Filtrado de aceite	Unid.	1	443.828	443.828	100% ejecutado

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ ADMINISTRACIÓN

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

Lic. Pabla Beatriz Morales Orihuela
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo II

Vidal Martinez
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

44	Ensayo de aceites antes y después del filtrado	Unid.	1	1.801.425	1.801.425	100% ejecutado
45	Ajustes de piezas mecánicas externas	Unid.	1	269.963	269.963	100% ejecutado
46	Verificación de juntas externas	Unid.	1	171.068	171.068	100% ejecutado
47	Puesta en Servicio	Unid.	1	230.850	230.850	100% ejecutado

Los trabajos descriptos en la **Orden de Servicio N° 13 y 14**, fueron ejecutados el día martes 04 de marzo de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Lic. Pabla Beatriz Morales Orihuela
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo II

Vidal Martinez
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL ★ ADMINISTRACIÓN ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL