Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

MEMORÁNDUM DGAF N° 1784/2026

A : **Dalila Zarza,** Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

DE : **Alcides Santander,** Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

FECHA : 10/11/2026.

REFERENCIA : Exp. N° 289.772/2026
MEMORANDUM UEPP N° 556/2026

Me dirijo a usted, en atención al documento de referencia, a través del cual la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, remite en anexo el Memorándum CAC N° 786/2026, presentada por la Coordinación de Adquisición y Contrataciones, por la cual se solicita informe con relación a los contratos de ejecución de obras que los oferentes hayan suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencias, tanto los que se encuentran vigentes como los concluidos durante los últimos 5 años en relación a la LPN N° 02/2026 "Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos" - ID N° 492833.

Al respecto, se remite, para su conocimiento y consideración, el Memorándum DI N° 1015/2026, de la Dirección de Infraestructura, dependiente de esta Dirección General, en el cual emite los informes correspondientes a las empresas mencionadas en el Memorándum CAC N° 786/2026 DGA N° 389/2026, en respuesta a la presente solicitud.

Atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 8076
Recibido por: José
DIA 10 | MES 11 | AÑO 2026 | HORA 15:49

Elaborado por: Lic. Gustavo Insaurralde **Revisado por:** Lic. Gustavo Insaurralde

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

MEMORANDUM DI N° 1015/2026

A : **Alcides Santander,** Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

C.C. : Dalila Zarza, Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programa y Proyecto

DE : **Marcelo Javier León Nogués, Coordinador**
Coordinación Ad Hoc Proyectos de Infraestructura MEC
Director de Infraestructura

Arq. Marcelo León Nogués
Director
Dirección de Infraestructura
MEC

FECHA : 06/11/2026.

REFERENCIA : Exp. N° 289.772/2026
MEMORANDUM UEPP N° 556/2026

Me dirijo a usted en atención al documento de referencia, a través del cual la Unidad Ejecutora de Programa y Proyecto, remite en anexo el Memorándum CAC N° 786/2026, presentada por la Coordinación de Adquisición y Contrataciones, por la cual se solicita informe con relación a los contratos de ejecución de obras que los oferentes hayan suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencias, tanto los que se encuentran vigentes e incluidos durante los últimos 5 años en relación a la LPN N° 02/2026 "Construcción y reparación de la infraestructura en 35 Colegios Técnicos" - ID N° 492833.

Al respecto, tengo a bien remitir en anexo para su conocimiento y para los fines pertinentes, los informes de los referentes respecto a lo solicitado, de acuerdo al listado de las empresas contratistas mencionadas en el Memorándum CAC N° 786/2026 DGA N° 389/2026.

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
Exp. N°: 289.772
Recibido por: Patricia Ruiz Diaz
Fecha: 10 NOV 2026 Hora: 10:58

Elaborado por: Lic. Gustavo Insaurralde
Revisado por: Lic. Gustavo Insaurralde

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA Exp. Nº: 289772
Nº DE FOLIO:
RECIBIDO POR: Miriam P
ENTREGADO POR: Gustavo
FECHA: 04 NOV. 2026 HORA: 8.12
FIRMA RECEPTOR:

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

MEMORÁNDUM UEPP N° 556/2026

A : **ALCIDES NICOLÁS SANTANDER,** Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MARCELO JAVIER LEON NOGUES, Coordinador
Coordinación Ad Hoc Proyectos de Infraestructura MEC
Director de Infraestructura

DE : **DALILA ZARZA,** Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

FECHA : 3 de noviembre de 2026

OBJETO: Solicitar informe

A las instancias, a fin de remitir el Memorándum CAC N° 786/2026, presentado por la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de esta Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita informe con relación a los contratos de ejecución de obras que los oferentes hayan suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tanto aquellos que se encuentren vigentes como los concluidos durante los últimos 5 años con relación a la Licitación Pública Nacional N° 02/2026 "Construcción y reparación de la infraestructura en 35 colegios técnicos" Plurianual ID N° 492.833.

Asimismo, se solicita que los informes incluyan la fecha de corte utilizada para la evaluación del avance y considerando los plazos del comité sean remitidos a más tardar el día 04/11/2026, a fin de proseguir con el proceso de evaluación de las ofertas.

Atentamente.

LA DIRECCION DE INSFRAESTRUCTURA
Asunción: 03 NOV. 2026
a sus efectos.
Carlos Relala
Jefe
Dpto. de Apoyo Administrativo
Direccion Gral. de Admin. y Finanzas - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
Exp. Nº: 289772
Recibido por: Patricia Ruiz Díaz
Fecha: 03 NOV. 2026 Hora: 10:51

Elaborado por: Rocío Giménez
Exp. N° 7869/2026

Revisado por: Oscar Bobadilla

12. MW INGENIERIA S.A.
13. ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE
14. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.

En ese sentido, se solicita que los informes correspondientes contengan, como mínimo, la siguiente información:

A. Respecto de los contratos concluidos durante los últimos 5 años:

1. Identificación de los contratos suscritos entre el MEC y cada uno de los oferentes, indicando número y período de ejecución.
2. Estado de conclusión de las obras y fecha de recepción definitiva.
3. Informe sobre la existencia o inexistencia de reclamos, reparos, correcciones pendientes u otros incumplimientos imputables al contratista, relacionados con las obras ejecutadas en el marco de dichos contratos.

B. Respecto de los contratos vigentes a la fecha:

1. Indicación expresa de si el contrato se encuentra al día con su ejecución a la fecha del acto de apertura de ofertas o si registra un atraso superior al cinco por ciento (5%) con el porcentaje de atraso, en caso de existir.

Asimismo, se solicita que los informes incluyan la fecha de corte utilizada para la evaluación del avance y sean remitidos sean remitidos a más tardar el día 04/11/2026, a fin de proseguir con el proceso de evaluación de las ofertas.

Atentamente.

Elaborado por: Aldo Rojas

Verificado por: Lennys Ruiz Diaz

MEMORANDUM JCR N°327/2026

A: **Arq. Marcelo León Nogues,** Director.
Dirección de Infraestructura.

DE: **Arq. Julio Cesar Romero R.**, Referente Dptal.
Dpto. de Fiscalización.

FECHA: 06 de noviembre de 2026.

REFERENCIA: Informe sobre situación de contratos vigentes – del Memorándum UEPP N.° 556/2026 – Exp. N°289.772/2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar sobre la situación de ejecución de los contratos correspondientes a la Licitación Pública Nacional N.° 17/2025, "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL – PLURIANUAL 2025/2026", ID N.° 475.417, bajo seguimiento y fiscalización de esta Dirección, en atención a lo solicitado en el ítem B del Memorándum UEPP N.° 556/2026.

Al respecto, se informa que los contratos correspondientes a los Lotes 3 y 5, a cargo de la empresa Ritter Construcciones, y al Lote 6, a cargo de Corporación Lemuria, se encuentran vigentes y, conforme a las fechas de inicio de las obras y los plazos contractuales vigentes, no registran atrasos superiores al cinco por ciento (5 %) en su ejecución.

A continuación, se detallan los avances físicos registrados en cada lote:

1. **Lote 3 – Ritter Construcciones**
   - Avance físico del 36 %, correspondiente a 19 baños.
   - Avance físico del 39,06 %, correspondiente a 8 baños.
2. **Lote 5 – Ritter Construcciones**
   - Avance físico del 88,47 %, correspondiente a 18 baños.
   - Avance físico del 75 %, correspondiente a 11 baños.
3. **Lote 6 – Corporación Lemuria**
   - Avance físico del 9 %, correspondiente a 14 baños.
   -

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA Exp. Nº: 289772
Nº DE FOLIO:
RECIBIDO POR: Miriam F
ENTREGADO POR: Arq. Julio R
FECHA: 06 NOV 2026 HORA: 15:24
FIRMA RECEPTOR:

Asimismo, se señala que los contratos cuentan con ampliación de plazo hasta diciembre de 2027, conforme a las disposiciones contractuales correspondientes.

Por otra parte, durante las verificaciones realizadas en campo se han identificado determinadas instituciones educativas en las cuales no será posible ejecutar las intervenciones inicialmente previstas, debido a situaciones particulares, tales como la imposibilidad de acceso al lugar, la existencia de infraestructura sanitaria en la institución u otras condiciones constatadas durante las visitas de fiscalización. Estas circunstancias corresponden a situaciones específicas de ejecución de determinadas intervenciones y no constituyen, por sí mismas, atrasos en el cumplimiento de los plazos contractuales.

La presente información corresponde a los contratos bajo seguimiento y fiscalización, conforme a los antecedentes disponibles y con fecha de corte al 04 de noviembre de 2026.

Es mi informe, salvo mejor parecer.

Elaborado por: *Arq. Julio Cesar Romero R.*

Revisado por: *Mirian Pereira*

Dirección de Infraestructura – Av. Stella Maris (Oficinas de Gobierno – Torre 1 – Piso 14)

Correo: infraestructura@mec.gov.py

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA Exp. Nº: 289772
Nº DE FOLIO:
RECIBIDO POR: Mirian P
ENTREGADO POR: Arq. Marta R.
FECHA: 06 Nov 2026 HORA: 16:47
FIRMA RECEPTOR:

MEMORANDUM JMRP N° 236 /2026

A : Arq. Marcelo Javier León Nogués, Director
Dirección de Infraestructura

DE : Arq. Juana Marta Ramírez P., Fiscal de Obras
Dpto. de Fiscalización

FECHA : 06 de noviembre de 2026

REFERENCIA : Respuesta al Memorándum UEPP N° 556/2026.

Me dirijo a usted, en atención al Memorándum **UEPP N° 556/2026**, con **Exp. N° 289.772/2026** por el cual la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, solicita informe con relación a los contratos de ejecución de obras que los oferentes hayan suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencias, tanto aquellos que se encuentren vigentes como los concluídos durante los últimos 5 años con relación a la Licitación Pública Nacional N° 02/2026 " Construcción y Reparación de la infraestructura en 35 colegios técnicos " Plurianual ID N° 492.833.

Al respecto y en lo referido al punto **B. De los contratos vigentes a la fecha:** y sobre si el contrato se encuentra al día con su ejecución o si se registra un atraso superior al 5%(cinco), como fiscal del Lote 4 correspondiente al Contrato N° 68/2025 adjudicado a la empresa DIANEL Inmobiliaria y Constructora S.A. correspondiente a la **Licitación Pública Nacional N° 17/2025 "Construcción de Baños en Instituciones Educativas de Gestión Oficial - Plurianual 2025/2026",** se informa cuanto sigue:

Cantidad total de baños según contrato: 53 baños

- **Vigencia del contrato:** con ampliación de la vigencia al 31/12/2027
- **Cantidad de baños actualmente en proceso de construcción:** 22 unidades con avance físico aproximado del 95%, **según Orden de Inicio N° 2.**
- **Cantidad de baños que no podrán ejecutarse:** 15 unidades, excluidas por diversos motivos debidamente documentados.
- **Cantidad de baños a ser sustituidos (en espera de adenda):** 15 baños
- **Porcentaje de avance físico general del contrato:** 45 % considerando del total de 53 baños.
- **Cantidad de aprobaciones municipales obtenidas:** 37
- **Cantidad de baños a iniciar:** 15 unidades
- **Cantidad de aprobaciones municipales en proceso de gestión:** 1(sin respuesta a la fecha).

Elaborado por: Arq. Juana Marta Ramírez P.

Revisado por: Mirian Pereira

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

.../

Conclusión Técnica

Orden de Inicio N° 2 (16 baños)
Inicio: 13/04/2026
Plazo: 120 días
Prórroga: 30 días
Plazo total vigente: 150 días
Vencimiento: 13/09/2026
Días de atraso al 06/11/2026: 54 días
Atraso temporal: 38,00%

Atraso físico
Avance programado al vencimiento del plazo: 100%
Avance real: 95%

Orden de Inicio N° 2 (6 baños)
Inicio: 11/05/2026
Plazo: 120 días
Prórroga: 10 días
Plazo total vigente: 130 días
Vencimiento: 19/09/2026
Días de atraso al 06/11/2026: 48 días
Atraso temporal: 37,00%

Atraso físico
Avance programado al vencimiento del plazo: 100%
Avance real: a confirmar en siguiente visita

Resumen:
Atraso temporal: 37,50%

Atraso físico: 100% - 95% = 5 %

Obs.: se deja constancia que los porcentajes corresponden solo a las obras efectivamente en ejecución de los 53 baños adjudicados para el lote 4 cuya verificación está supeditada a próxima visita en obra.

Por todo lo expuesto, se remite el presente informe para su consideración, en cumplimiento de lo solicitado.

Elaborado por: Arq. Juana Marta Ramírez P.

Revisado por: Mirian Pereira

MEMORANDUM Nº: 344/2026

A :**Arq. MARCELO JAVIER LEÓN NOGUÉS,** Director
Dirección de Infraestructura

DE : **Ing. LUIS ROQUE ARNELLA,** Fiscal de Obras

Ing. Luis Roque Arnella
Perito Judicial
Matrícula C.S.J. N° 831

REF. : Rpta.a pedido de Informe con respecto al Memorandum CAC N°:786/2026

FECHA : 09 de noviembre de 2026

Tengo a bien dirigirme a Ud. en relación al Memorandum UEPP N°:556/2026, a través del cual se nos remite el Memorandum CAC N°:786/2026 de solicitud de informe sobre listado de empresas con contratos de obras concluídas o en ejecución que como oferentes hayan suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencias.

Al respecto, puedo informar que la Empresa MW INGENIERÍA S.A. tiene vigente un contrato suscrito con este Ministerio, en el marco de la ***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17/2025 "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL -PLURIANUAL 2025/2026"- ID 475.417.*** - Lote 2-Contrat 04/2026.

En relación al mencionado contrato, para el Lote 2 a cargo de la Empresa MW INGENIERÍA S.A., en fecha 07/09/2026 se emitió la Orden de Inicio N°: 2 , para 16 Instituciones que cuentan con resolución Municipal de aprobación y en fecha 12/10/2026 se emitió Orden de Inicio N°: 2 para 13 Instituciones que también cuentan con aprobación Municipal.

De las 16 primeras Instituciones se presentaron Certificados de Obra 1 y 2 y en el caso de las 13 Instituciones con Orden de Inicio 2, se presentó Certificado de Obra 1.

De las 57 Instituciones beneficiadas de este Lote 2, para 4 de ellas se presentó un reporte con inaccesibilidad geográfica y limitaciones de infraestructura, con detalle de las observaciones técnicas y registro fotográfico de cada caso. En un caso, se encontró que una Institución del listado original ,ya contaba con baño

Quedan otras 23 Instituciones , cuyos planos y planillas están la espera de aprobación municipal para esos proyectos.

Atentamente.

Elaborado por: Ing. Luis Roque Arnella
Perito Judicial
Matrícula C.S.J. N° 831

Revisado por:

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE ENTRADA Exp. Nº: 289772
Nº DE FOLIO:
RECIBIDO POR:
ENTREGADO POR: Ing. Luis A.
FECHA: 09 NOV 2026 HORA: 16:22
FIRMA RECEPTOR:

MEMORÁNDUM

A : **Marcelo Javier León Nogués**, Coordinador
Coordinador Ad Hoc de Proyectos
Director de Infraestructura

De : **Laura C. Colman** , Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Laura Colmán
Reg. MOPC N° 2182

Fecha : 6 de noviembre de 2026.

Ref. : Memorándum UEPP N° 556/2026, solicitud de informe de situación de contratos.

Me dirijo a Usted, en relación al memorándum de referencia a fin de informar segun lo solicitado por la Coordinación de adquisiciones con respecto a los contratos vigentes y en ejecución de las empresas de la lista.

Al respecto, me ha sido designada la Fiscalización de los trabajos relativos al contrato N° 61/2025 de la Empresa Contratista HEIDECOM S.A., en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional N° 16/2025 "Mantenimiento y Reparación de Locales Escolares - Contrato Abierto" - ID N° 474.156 - Lote N° 02 - Departamentos: Guaira, Caazapá, Itapuá, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú.

La empresa HEIDECOM S.A. se encuentra en proceso de culminación de las Instituciones designadas para su intervención, completando un total de 14 (catorce) locales escolares y quedando pendiente de recepción definitiva solamente de un local escolar con 99,9% de avance, y las demás se encuentran concluidas en un 100 %.

La empresa contratista aguarda la firma de la adenda al contrato para continuar con los trabajos.

Es mi informe.

Elaborado por: Laura Colman **Verificado por:**

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA Exp. Nº: 289772
Nº DE FOLIO:
RECIBIDO POR: Mirian P
ENTREGADO POR: Arq. Laura
FECHA: 06 / NOV / 2026 HORA: 15.27
FIRMA RECEPTOR:

Escaneado con CamScanner

MEMORANDUM ABS 59/2026

A: Marcelo Javier León Nogués Coordinador
Coordinación Ad-Hoc de Proyectos
Director de Infraestructura

De: Arq. Antonio Brizuela. Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura

Fecha; 10 de noviembre de 2026

Ref. Memorandum UEPP Nro. 556/2026, solicitud de informe de situación contractual

Me dirijo a usted en relación al Memorandum UEPP Nro. 556/2026 a través del cual se remite el Memorandum CAC Nro. 786/2026 que solicita informe sobre listado de empresas con contratos de obras concluidas o en ejecución que cómo oferentes hayan suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencias.

Al respecto me permito informar que la empresa Ritter Construcciones tiene vigente un contrato suscrito con el MEC correspondiente a la LPN Nro. 16/2025 "mantenimiento y Reparación de Locales Escolares – contrato abierto" ID 474.156 Lote 1, del cual me ha correspondido la Fiscalización.

Respecto a éste contrato la empresa a concluido en tiempo y forma la intervención en todos los locales que le asignaron originalmente, y se encuentra iniciando la intervención en locales afectados por el temporal del 3 de octubre bajo la figura de adenda contractual.

Se remite adjunta Memorandum ABS 40/2026 que informa el cumplimiento contractual.

Es mi informe.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA EXP. Nº: 289772
Nº DE FOLIO:
RECIBIDO POR: Miriam P
ENTREGADO POR: Arq: Antonio
FECHA: 10 NOV 2026 HORA: 10.07
FIRMA RECEPTOR:

MEMORÁNDUM N° ABS 40/2026

A: **Arq. Marcelo Javier León Nogués**, Coordinador
Coordinador Ad Hoc de Proyectos
Director de Infraestructura

De: **Antonio Brizuela Servín, Fiscal de Obras**
Dirección de Infraestructura

Fecha: 03 de setiembre de 2026.

Ref.: Expediente N°233.362;
Solicitud de información acerca del monto asignado a la Reparación y Mantenimiento de Locales Escolares en zona central.

Tengo a bien presentar a esa instancia, este informe, en respuesta lo solicitado en la nota remitida a esta por la DGAF, según Expediente de Referencia.

Los datos adjuntos, fueron verificados en los expedientes de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCALES ESCOLARES" CONTRATO ABIERTO ID N° 474.156. Asunción y Dpto. Central, ajustados criterios técnicos y jurídicos establecidos en el CONTRATO N° 60/2025.

La empresa adjudicada en la referida licitación fue RITTER S.A., con un monto aprobado que asciende a Gs.7.500.000.000; los trabajos a la fecha están físicamente culminados.

ANEXO 1: Planilla de instituciones beneficiadas en el Contrato N° 60/2025.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA Exp. Nº: 233362
Nº DE FOLIO:
RECIBIDO POR: Miriam P
ENTREGADO POR: Arq. Antonio B
FECHA: 03/SEP/2026 HORA: 11.24
FIRMA RECEPTOR:

Hecho por: Antonio Brizuela

Verificado por: Antonio Brizuela

Dirección de Infraestructura – Av. Stella Maris (Edificios de Gobierno – Torre 1 – Piso 14)
Correo: infraestructura@mec.gov.py

ANEXO 1 (MEMORANDUM N°: ABS 40/2026)						
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES - CONTRATO 60/202526 - EMPRESA RITTER S.A. - FISCAL: ARQ. ANTONIO BRIZUELA						
N°	INSTITUCION	CODIGO INSTITUCIONAL	ESTADO	MONTO	FECHA DE INICIO AÑO 2026	FECHA DE FINALIZACIÓN AÑO 2026
1	Escuela Básica Don Victoriano Arroyo – Ypané	8.777	FINALIZADO	113.046.466	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
2	Escuela Básica N° Ana Iris Chaves de Ferreiro – San Lorenzo	8.535	FINALIZADO	147.626.007	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
3	Colegio Nacional Miguel Ángel Torales – Ypané	8.775	FINALIZADO	150.745.772	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
4	Esc. Básica N° 3.388 Soldados Mártires del 2 y 3 de Febrero – Ñemby	8.395	FINALIZADO	148.405.371	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
5	Colegio Nacional N° 1.466 Don Bienvenido Osorio	8.423	FINALIZADO	152.091.932	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
6	Escuela Básica Marla Auxiliadora – Fernando de la Mora	7.749	FINALIZADO	124.605.937	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
7	Escuela Básica N° 679 Andrés A. Delmas – Lambaré	7.970	FINALIZADO	121.218.487	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
8	Escuela Básica N° 2.917 Teodoro S. Mongelos – Luque	8.198	FINALIZADO	170.834.985	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
9	Escuela Básica Virgen de Fátima – J.A. Saldivar	18.607	FINALIZADO	176.762.928	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
10	Escuela Básica N° 612 Cerro Cora – Lambaré	7.994	FINALIZADO	121.241.390	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
11	Colegio Nacional EMD Gral. José Elizardo Aquino – Luque	8.175	FINALIZADO	183.763.371	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
12	Colegio Nacional Isla Bogado – Luque	11.558	FINALIZADO	180.175.974	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
13	Colegio Nacional Santa Rosa de Lima – Capiatá	7.574	FINALIZADO	201.352.236	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
14	Escuela Básica N° 6955 Oscar Aguilera – Capiatá	13.190	FINALIZADO	233.358.357	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
15	Colegio Nacional de Capiatá- Capiatá	7.610	FINALIZADO	135.908.938	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
16	Colegio Nacional Amanecer – Areguá	18.228	FINALIZADO	193.821.629	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
17	Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús – Areguá	27.574	FINALIZADO	140.116.285	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
18	Colegio Nacional Juan de la Cruz Gaona – Areguá	27.503	FINALIZADO	136.196.450	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
19	Escuela Básica Cmte. H. Leo H. Nowak – Fernando de la Mora	7.753	FINALIZADO	657.583.833	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
20	Escuela Graduada Carlos Antonio López – Asunción	187	FINALIZADO	664.087.066	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
21	Escuela Básica Doña Francisca Eloísa Duarte – Asunción	231	FINALIZADO	315.055.639	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
22	Colegio Nacional Patricio Guggiari – Asunción	275	FINALIZADO	282.425.450	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
23	Colegio Nacional Eduardo Alvarin Romero – Asunción	554	FINALIZADO	203.774.701	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
24	Escuela Básica N° 15 República de Panamá – Asunción	578	FINALIZADO	158.869.712	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
25	Ctro de Apoyo a la Inclusión Educat.N°1 Máximo Arellano – Asunción	340	FINALIZADO	170.008.912	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
26	Escuela Básica N° 1.702 América – Villa Elisa	17.459	FINALIZADO	282.425.450	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
27	Escuela Básica Domingo Delvalle Alonso – Ypané	8.394	FINALIZADO	170.008.912	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
28	Escuela Básica N° 575 Juan José Soler – Villa Elisa	17.457	FINALIZADO	153.077.867	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
29	Escuela Básica N° 176 General Andrés Rodríguez – Asunción	209	FINALIZADO	565.702.053	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
30	Colegio Nacional EMD Asunción Escalada – Asunción	66	FINALIZADO	473.549.684	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
31	Colegio Nacional José de San Martín – Asunción	666	FINALIZADO	179.524.954	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
32	Escuela Básica N° 207 Dr. Blas Garay – Asunción	696	FINALIZADO	184.499.751	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
33	Colegio Nacional EMD Fernando de la Mora – Fdo.de la Mora	7.713	FINALIZADO	208.133.501	FINALES DE DICIEMBRE	FINALES DE FEBRERO
				7.500.000.000		

ARQ. ANTONIO BRIZUELA
FISCAL DE OBRA

Arq. Antonio Brizuela
Fiscal de Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
PARAGUAY

PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MESA DE ENTRADA Exp. Nº: 289772
Nº DE FOLIO:
RECIBIDO POR: Miriam P
ENTREGADO POR: Gustavo
FECHA: 04 NOV 2026 HORA: 8:12
FIRMA RECEPTOR:

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

MEMORÁNDUM UEPP N° 556/2026

A : **ALCIDES NICOLÁS SANTANDER,** Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MARCELO JAVIER LEON NOGUES, Coordinador
Coordinación Ad Hoc Proyectos de Infraestructura MEC
Director de Infraestructura

DE : **DALILA ZARZA,** Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

FECHA : 3 de noviembre de 2026

OBJETO: Solicitar informe

A las instancias, a fin de remitir el Memorándum CAC N° 786/2026, presentado por la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de esta Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita informe con relación a los contratos de ejecución de obras que los oferentes hayan suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tanto aquellos que se encuentren vigentes como los concluidos durante los últimos 5 años con relación a la Licitación Pública Nacional N° 02/2026 "Construcción y reparación de la infraestructura en 35 colegios técnicos" Plurianual ID N° 492.833.

Asimismo, se solicita que los informes incluyan la fecha de corte utilizada para la evaluación del avance y considerando los plazos del comité sean remitidos a más tardar el día 04/11/2026, a fin de proseguir con el proceso de evaluación de las ofertas.

Atentamente.

A LA DIRECCION DE INSFRAESTRUCTURA
Asunción: 03 NOV 2026
a sus efectos.
Carlos Relala
Jefe
Dpto. de Apoyo Administrativo
Dirección Gral. de Admin. y Finanzas - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
Exp. Nº: 289772
Recibido por: Patricia Ruiz Díaz
Fecha: 3 NOV 2026 Hora: 12:01

Elaborado por: Rocio Gimenez
Exp. N° 7869/2026

Revisado por: Oscar Bobadilla

MEMORÁNDUM CAC N° 786/2026 DGA N° 389/2026

A : **DALILA ZARZA,** Coordinadora
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

DE : **LAURA SANDOVAL,** Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

: **ALDO ROJAS,** Jefe Interino
Departamento de Gestión de Adquisiciones

FECHA : 02 de noviembre de 2026

REFERENCIA : Solicitar informe.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, y por su intermedio a la Dirección de Infraestructura con relación al llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2026 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 35 COLEGIOS TÉCNICOS" - PLURIANUAL -ID N° 492.833,** a fin de solicitar informe en relación a los contratos de ejecución de obras que los siguientes oferentes hayan suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tanto aquellos que se encuentren vigentes como los concluidos durante los últimos 5 años:

1. RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
2. APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
3. CORPORACION LEMURIA S.A.
4. INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)
5. CONSTRUCTORA ECO S.A.
6. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
7. KAFE SOCIEDAD ANONIMA
8. HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
9. ENGINEERING S.A.E.C.A.
10. GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
11. LUIS RODRIGO BOVEDAD SAMANIEGO

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 7869
Recibido por: José P
DIA 09 MES 11 AÑO 2026 HORA 15:28

Propone A DGAF DI

Elaborado por: Aldo Rojas

Verificado por: Lennys Ruiz Diaz

12. MW INGENIERIA S.A.

13. ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE

14. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.

En ese sentido, se solicita que los informes correspondientes contengan, como mínimo, la siguiente información:

A. Respecto de los contratos concluidos durante los últimos 5 años:

1. Identificación de los contratos suscritos entre el MEC y cada uno de los oferentes, indicando número y período de ejecución.
2. Estado de conclusión de las obras y fecha de recepción definitiva.
3. Informe sobre la existencia o inexistencia de reclamos, reparos, correcciones pendientes u otros incumplimientos imputables al contratista, relacionados con las obras ejecutadas en el marco de dichos contratos.

B. Respecto de los contratos vigentes a la fecha:

1. Indicación expresa de si el contrato se encuentra al día con su ejecución a la fecha del acto de apertura de ofertas o si registra un atraso superior al cinco por ciento (5%) con el porcentaje de atraso, en caso de existir.

Asimismo, se solicita que los informes incluyan la fecha de corte utilizada para la evaluación del avance y sean remitidos sean remitidos a más tardar el día 04/11/2026, a fin de proseguir con el proceso de evaluación de las ofertas.

Atentamente.

Elaborado por: Aldo Rojas **Verificado por:** Lennys Ruiz Diaz

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 7891
Recibido por: Miguel
DIA 03 | MES 11 | AÑO 26 | HORA 14:15

MEMORANDUM CPI Nº 1010/2026

A: **Laura Sandoval.** *Coordinadora*
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones – UEPP-MEC

De: **Francisco Schroeder.** *Coordinador*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP-MEC

Ref.: **Respuesta al Expediente UEPP MEC N° 7870 – ID 492.833**

Fecha: 03/11/2026

A Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, en respuesta al expediente de referencia y en el marco del llamado a la LPN N° 02/2026 "Construcción y Reparación de la Infraestructura en 35 Colegios Técnicos – Plurianual" (ID N° 492.833), eleva el informe relativo a los contratos vigentes y/o concluidos en los últimos cinco (5) años con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC):

1. RITTER CONSTRUCCIONES S.A.

Posee un contrato vigente con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP) en el marco de la LPN N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 57 COLEGIOS TÉCNICOS Ad Referéndum" ID 457.401, individualizado como Contrato N° 04/2025, el cual registra un avance del 28,76%.

2. APONTE LATORRE S.A.

No posee contrato vigente de los últimos 5 años, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP).

3. CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

No posee contrato vigente de los últimos 5 años, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP).

4. INGENIERÍA APLICADA S.A: (IASA)

Posee un contrato vigente con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP) en el marco de la LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID 444.094, individualizado como Contrato N° 01/2025, el cual registra un avance del 94,79%.

5. CONSTRUCTORA ECO S.A.

No posee contrato vigente de los últimos 5 años, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP).

6. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ

Posee un contrato vigente con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP) en el marco de la LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 43 COLEGIOS TÉCNICOS" (Plurianual), ID 443.470. El Contrato, ejecutado en consorcio, se encuentra individualizado bajo el Contrato N° 01/2025 y registra un avance del 21,95 %.

Elaborado: María Lucila Romero
Revisado: Francisco Schroeder

7. KAFE S.A.

No posee contrato vigente de los últimos 5 años, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP).

8. HEIDECOM S.A.

Posee un contrato vigente con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP) en el marco de la LPN N° 01/2025 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 57 COLEGIOS TÉCNICOS Ad Referéndum", ID 457.401, individualizado como Contrato N° 03/2025, el cual registra un avance del 3%.
LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID 444.094, individualizado como Contrato N° 05/2024, contrato concluido con actas de Recepción Definitiva.
LPN N° 01/2024 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL –PLURIANUAL, ID 444.090, individualizado como Contrato N° 04/2024, contrato concluido con actas de Recepción Definitiva.

9. ENGINEERING S.A.E.C.A.

No posee contrato vigente de los últimos 5 años, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP).

10. GCA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL.

Posee un contrato vigente con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP) en el marco de la LPN N° 01/2023 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI" – PLURIANUAL, ID 424.901, individualizado como Contrato N° 03/2023, contrato concluido con actas de Recepción Definitiva y LPN N° 01/2024 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 43 COLEGIOS TÉCNICOS" (Plurianual). El Contrato, ejecutado en consorcio, se encuentra individualizado bajo el Contrato N° 01/2025 y registra un avance del 21,95 %.

11. LUIS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO.

Posee un contrato vigente con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP) en el marco de la LPN N° 03/2022 "CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS", ID 410.114, individualizado como Contrato N° 02/2022, contrato concluido con actas de Recepción Definitiva.

12. MW INGENIERÍA S.A.

Posee un contrato vigente con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP) en el marco de la LPN N° 03/2022 "CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS", 444.094, individualizado como Contrato N° 08/2024, contrato concluido con actas de Recepción Definitiva.

13. ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE

No posee contrato vigente de los últimos 5 años, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP).

14. DANIEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.

No posee contrato vigente de los últimos 5 años, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC/UEPP).

Además, cabe puntualizar que las empresas con contratos vigentes a la fecha no registran atrasos que superen el 5%.

Atentamente

MEMORÁNDUM CAC N° 785/2026 DGA N° 388/2026

A : **FRANCISCO SCHROEDER,** Coordinador
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

DE : **LAURA SANDOVAL,** Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

: **ALDO ROJAS,** Jefe Interino
Departamento de Gestión de Adquisiciones

FECHA : 02 de noviembre de 2026

REFERENCIA : Solicitar informe.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con relación al llamado de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2026 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN 35 COLEGIOS TÉCNICOS" - PLURIANUAL -ID N° 492.833,** a fin de solicitar que, remitan informe en relación a los contratos de ejecución de obras que los siguientes oferentes hayan suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tanto aquellos que se encuentren vigentes como los concluidos durante los últimos 5 años:

1. RITTER CONSTRUCCIONES S.A.
2. APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
3. CORPORACION LEMURIA S.A.
4. INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)
5. CONSTRUCTORA ECO S.A.
6. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
7. KAFE SOCIEDAD ANONIMA
8. HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
9. ENGINEERING S.A.E.C.A.
10. GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
11. LUIS RODRIGO BOVEDAD SAMANIEGO

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 7870
Recibido por:
DIA 09 | MES 11 | AÑO 2026 | HORA 15:30

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº: 865
Recibido por:
DIA 03-11-26 | HORA 10:15

Elaborado por: Aldo Rojas

Verificado por: Lennys Ruiz Díaz

12. MW INGENIERIA S.A.
13. ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE
14. DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.

En ese sentido, se solicita que los informes correspondientes contengan, como mínimo, la siguiente información:

A. Respecto de los contratos concluidos durante los últimos 5 años:

1. Identificación de los contratos suscritos entre el MEC y cada uno de los oferentes, indicando número y período de ejecución.
2. Estado de conclusión de las obras y fecha de recepción definitiva.
3. Informe sobre la existencia o inexistencia de reclamos, reparos, correcciones pendientes u otros incumplimientos imputables al contratista, relacionados con las obras ejecutadas en el marco de dichos contratos.

B. Respecto de los contratos vigentes a la fecha:

1. Indicación expresa de si el contrato se encuentra al día con su ejecución a la fecha del acto de apertura de ofertas o si registra un atraso superior al cinco por ciento (5%) con el porcentaje de atraso, en caso de existir.

Asimismo, se solicita que los informes incluyan la fecha de corte utilizada para la evaluación del avance y sean remitidos sean remitidos a más tardar el día 03/11/2026, a fin de proseguir con el proceso de evaluación de las ofertas.

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS • Unid. Ejec. de Prog. y Proy. • Asunción - Paraguay

Abog. [illegible]
Coord. de Adq. [illegible] y Contrataciones
JEPP / MEC

Elaborado por: Aldo Rojas

Verificado por: Lennys Ruiz Díaz