Avda. Fdo. de la Mora Esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: 557 412 / 557 417 interno 249
E-mail: gerencia_industrial@inc.gov.py

# CARTA INTERNA

**GI Nº 142/2015**

INC
02 JUL. 2015
U.O.C.

A : **Unidad Operativa de Contrataciones**

De : **Gerencia Industrial**

FECHA : 02 de julio de 2015.

REFERENCIA : Informe Complementario del Paro de Molino

Se informa que los trabajos de reparación los cuales tenían previsto realizarse en las fechas tentativas del 18 al 25 de mayo fueron extendidos considerando que de la última inspección realizada se constató la necesidad de requerir otros ajustes e insumos para lograr la estabilización del separador de cemento; razón por la cual los trabajos de extracción de componentes dañados y reemplazo de repuestos fueron ejecutados entre las fechas comprendidas del 8 al 17 de junio.-

Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las necesidades relevadas, ocasionadas por un desgaste excesivo del plato dispersor, del cono interno y carcaza externa del equipo que provocan una vibración y en consecuencia la mala distribución de materiales.-

Atentamente.-

**Ing. Miguel López**
**Gerente Industrial**