Nota: CEO N° 17

Fecha: 19/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatário: CONSORCIO TRINIDAD

At. Sr/Sra: Ing. Jorge Humberto Ozuna Limas
Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día martes **24 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, DC INGENIERÍA S.A. de la Ciudad de Encarnación, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

P/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

Nota: CEO N° 07

Fecha: 16/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatario: CONSORCIO TRINIDAD

At. Sr/Sra: Ing. Jorge Humberto Ozuna Limas
Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado"** ID: 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día martes **17 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de las fábricas y equipamientos, DC INGENIERÍA S.A. de la Ciudad de Itá y CALDETEC INGENIERÍA de la ciudad de Ypane, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSORCIO RAN

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	18/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	11:10 11:32
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	KOGA S.A.		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brites – Ing. Víctor Ruiz Díaz Ing. Alfredo Velazco – Ing. Ricardo Alvarez		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Marcos Guateya		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN			CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40 N°	40	40+1
			MOLDE	20 N°	20	20
2		POSTE DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20 N°	20	12+2
			MOLDE	10 N°	10	9+1
3		POSTE DE 12/800; 15/800	BASE	4 N°	4	(6) 4
			MOLDE	2 N°	2	(3) 2
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	300	160+100
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	2500	1050
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	7a15	1(7a15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	5000	11000
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	2	1+1
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg	1000 Kg	–
				1.500 Kg	1500 Kg	–
				2.000 Kg	2000 Kg	1(3000)
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 580 LITROS		≥ 2 N°	2	2
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	2	2

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Ing. Jorge Brites

Marcos Guateya

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

Poste 12/800 y 15/800 y Moldes
Lecse 4 bases y 2 Moldes.

Marcos Guaraya

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	24/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	10:06 10:31
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	PROEL INGENIERIA		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brites – Ing. Victor Ruiz Diaz Ing. Alfredo Velazco – Ing. Ricardo Alcaraz		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Humberto Ojeda		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/250	BASE	40 N°	40	4+6
			MOLDE	20 N°	20	4+3
2		POSTE DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20 N°	20	4+6
			MOLDE	10 N°	10	2+3
3		POSTE DE 12/800; 15/800	BASE	4 N°	4	—
			MOLDE	2 N°	2	
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		≥ 300 m²	400	200
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	800	1000
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	7 a 15	1 (7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	6000	2000+1500
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	2	1
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg		
				1.500 Kg	1500	
				2.000 Kg		1 (30000)
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 590 LITROS		≥ 2 N°	3	1+2
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	2	4

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Ing. Jorge Brites

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

Un vibrador está en el taller, segun Humberto Ojeda.

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	26/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	11:06 11:28
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	SANTA ISABEL		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brites – Ing. Victor Ruiz Diaz Ing. Alfredo Velazco – Ing. Ricardo Alcaraz		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Sr. Miguel Thompson		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40 N°	40	20+20
			MOLDE	20 N°	20	20
2		POSTE DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20 N°	20	4+14+6
			MOLDE	10 N°	10	12
3		POSTE DE 12/800; 15/800	BASE	4 N°	4	6
			MOLDE	2 N°	2	3
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	2.400	400
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	2.500	2.000
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	7 a 15	2 (7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	2.5.000	15.000
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		> 2 N°	2 2	2
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg	1000	–
				1.500 Kg	1500	
				2.000 Kg	2000	1 (5.000)
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 580 LITROS		≥ 2 N°	2 2	2
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	2 2	6

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Ing. Jorge Brites

Miguel Thompson

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

Nota: CEO N° 16

Fecha: 19/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatário: CONSORCIO RAN

At. Sr/Sra: Ricardo Sanchez Haussmann

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día jueves **26 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, SANTA ISABEL DE GIRETT OVELAR NORMA ISABEL de la Ciudad de Luque, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Nota: CEO N° 09

Fecha: 16/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatário: CONSORCIO RAN

At. Sr/Sra: Ricardo Sanchez Haussmann

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día miércoles **18 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, ROCA S.A. de la Ciudad de Villa Hayes, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Nota: CEO N° 15

Fecha: 19/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatario: CONSORCIO RAN

At. Sr/Sra: Ricardo Sanchez Haussmann

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día martes **24 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, PROEL INGENIERÍA de la Ciudad de Itá, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD