Nota: CEO N° 12

Fecha: 16/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatário: CONSORCIO CURUPAYTY

At. Sr/Sra: Osvaldo Cecilio Balmaceda Miranda
Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día martes **17 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, BALMACEDA S.R.L. de la Ciudad de Luque, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

Nota: CEO N° 10

Fecha: 16/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatario: CONSORCIO CURUPAYTY

At. Sr/Sra: Osvaldo Cecilio Balmaceda Miranda

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día miércoles **18 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, BRUN VERA DARIO RAMON de la Ciudad de Villa Hayes, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Nota: CEO N° 04

Fecha: 13/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatario: CONSORCIO CURUPAYTY

At. Sr/Sra: Osvaldo Cecilio Balmaceda Miranda
Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día lunes **16 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, Proyectos y Montajes S.R.L. de la Ciudad de Luque, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

CONSORCIO TRINIDAD

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	17/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	14:25
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	JIC Ingeniería S.A.		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brítos - Ing. Víctor Ruedice Ing. Alfredo Velazco		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Ing. Laura Ayala		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ÍTEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40 N°	14	14
			MOLDE	20 N°		
2		POSTE DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20 N°	12	12
			MOLDE	10 N°	6	6
3		POSTE DE 12/800; 15/800	BASE	4 N°	4	4
			MOLDE	2 N°	4	4
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	Cumple	315
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	Cumple	30.000
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	Cumple	1 (7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	Cumple	30.000
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	Cumple	1 + 1
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg	Cumple	
				1.500 Kg	Cumple	
				2.000 Kg	Cumples	1 (2D)
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 550 LITROS		≥ 2 N°	Cumple	1 (550) + 1
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	Cumple	

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Laura Ayala

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	24/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	16:24 16:44
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	DC INGENIERIA S.A. ENCARNACIÓN		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brites - Ing. Víctor Fuentes Ing. Alfredo Velazco - Ing. Ricardo Alvarez		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Gustavo Armoa		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ÍTEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40 N°	22	16+2+1+4+3
			MOLDE	20 N°	13	13
2		POSTE DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20 N°	12	3+4+3+2
			MOLDE	10 N°	6	6
3		POSTE DE 12/800; 15/800	BASE	4 N°	7	2+2+3
			MOLDE	2 N°	4	4
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		≥ 300 m²	cumple	720
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	cumple	2000
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	cumple	(7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	cumple	12.000
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	cumple	2
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg	cumple	—
				1.500 Kg	cumple	—
				2.000 Kg	cumple	(3000)
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 550 LITROS		≥ 2 N°	cumple	2
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	cumple	6

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERÁN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Ing. Jorge Brites

Gustavo Armoa

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

Gustavo Armea

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	17/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	10:55 17:17
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	Cadefec Ingeniería S.R.L.		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brites, Ing. Víctor Ruiz Díaz Ing. Alfredo Velázco		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Ing. Amado Riveros		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40 N°	20	20+2
			MOLDE	20 N°	13	11
2		POSTE DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20 N°	10	10+1+1
			MOLDE	10 N°	6	6
3		POSTE DE 12/600; 15/800	BASE	4 N°	4	4
			MOLDE	2 N°	2	2
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	300	352 + *
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		> 500 m²	500	1000
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	15m	1(7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	5.000	1000+2000
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	4	2
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg		
				1.500 Kg		
				2.000 Kg	2000	1(3000)
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 580 LITROS		≥ 2 N°	2	2+1
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	2	3+2+1

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Ing. Jorge Brites

Ing. Amado Rivero

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

* Lenose 352 m^2
- Proceso de montaje 4 camas de 12/200 a concluir em 2 dias.

SALVADO ALVERES