TECCON S.A.

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	17/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	9:18 10:00
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	TECCON S.A.		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brites - Ing. Victor Ruiz Diaz Ing. Alfredo Velazco - Ing. Ricardo Alcaraz		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Ing. Roberto Campos Cervera		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40 N°	40	14+8+1+17
			MOLDE	20 N°	23	7+7+3+1+3
2		POSTE DE 9/500; 12/500; 12/500	BASE	20 N°	23	17+4+2
			MOLDE	10 N°	11	9+4+1
3		POSTE DE 12/800; 15/800	BASE	4 N°	4	4
			MOLDE	2 N°	2	2
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	300	300
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	1176	1176
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	1(7 a 15)	1(7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	4.000	4000
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	6	1+2+3
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg	1	1
				1.500 Kg	1	
				2.000 Kg	1	2.000
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 550 LITROS		≥ 2 N°	2	2
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	6	3+3

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Ing. Jorge Brites

TECCON S.A.
Tecnología en Concreto

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

(Muro de Empotramiento para poste, en construcción. NULO)

3 Vibradores faltan. (Presentados)

Ing. ROBERTO CAMPOS (ERCEBA)

TECCON S.A.
Tecnología en Concreto
Tel.: 644 391 - Luque - Py.

Nota: CEO N° 03

Fecha: 13/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatario: TECCON S.A.

At. Sr/Sra: Ing. Roberto Campos Cervera. W – Agustín Campos Cervera

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día lunes **16 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, TECCON S.A. de la Ciudad de Luque, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

P/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

CONSORCIO CURUPAYTY

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	17/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	10:30 10:50
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	Belmocedo S.R.L.		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brítos - Ing. Víctor Ruiz Díaz Ing. Alfredo Valdez - Ing. Ricardo Alvarez		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Jorge Cohene		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ÍTEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40 N°	40	40
			MOLDE	20 N°	20	20
2		POSTE DE 9/500; 12/500; 12/500	BASE	20 N°	20	16+10
			MOLDE	10 N°	5	4+5
3		POSTE DE 12/800; 15/800	BASE	4 N°	4	4
			MOLDE	2 N°		
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	435	450
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	1.000	2.000
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	315	1(7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	20.000	20.000
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	3	1+1+1
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg	1.000 kg	
				1.500 Kg	1.500 kg	
				2.000 Kg	3.000 kg	2(3.000)
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 550 LITROS		≥ 2 N°	3	3
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	3	3

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Ing. Jorge Brítos

Jorge Cohene

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

1 Dinamometro de 1.500 kg. se encuentra en obras en Lambare.

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	18/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	9:00 9:50
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	TECMIG – Ing. Dario Brun		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brítos – Ing. Víctor Ruiz Díaz Ing. Alfredo Velazco – Ing. Ricardo Alcaraz		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Diana Cabrera		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40 N°	40	40
			MOLDE	20 N°	21	21
2		POSTE DE 9/500; 12/360; 12/500	BASE	20 N°	20	20
			MOLDE	10 N°	10	10
3		POSTE DE 12/800; 15/800	BASE	4 N°	4	4
			MOLDE	2 N°	2	2
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	1000	1000
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		> 500 m²	600	600
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	7 a 15	1 (7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	1000	1000
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		> 2 N°	3	4
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg	—	—
				1.500 Kg	—	—
				2.000 Kg	2	1 (2000) 1 (2000)
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 580 LITROS		> 2 N°	2	2
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	4	3

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Ing. Jorge Brítos

Daniela Cabrera
18 NOV 2020

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	17/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	8:30 9:00
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	Proyectos y Montajes S.R.L.		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	Ing. Jorge Brítos - Ing. Víctor Ruiz Díaz - Ing. Alfredo Velazco - Ing. Ricardo Alcaraz		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	Carlos Lusich Ricardo Robledo		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

Ing. Jorge Brítos

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40 N°	40	9+10+5+8+2
			MOLDE	20 N°	20	5+9+1+6+1
2		POSTE DE 9/500; 12/360; 12/500	BASE	20 N°	20	3+1+6+10
			MOLDE	10 N°	10	2+1+3+5
3		POSTE DE 12/800; 15/600	BASE	4 N°	6	2+2+2
			MOLDE	2 N°	3	1+1+3
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	320	450
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	550	550
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	7 a 15	11 (7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	5000	5000 + 2000
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	3	1+1+1
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg	1000 Kg	
				1.500 Kg	1500 Kg	
				2.000 Kg	2000 Kg	1 de 2000
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 500 LITROS		≥ 2 N°	3	1
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	8	5 + 5

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas