MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

OBRA: ALCANTARILLADO CELULAR DE H°A° 1,50X2,00 MTS
UBICACIÓN: INDIGENA CARERIAY - ITAKYRY

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCIÓN	1er Mes				2er Mes			
		1ra S	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Replanteo y marcación								
1.2	Excavación para tubos y cabeceras								
1.3	Piedra repicadas (p/ base de hormigón)								
1.4	Base para tubos y cabeceras, H°A° espesor 0,10 varilla 8mm malla 0,20x0,20cm								
1.5	Previsión y colocación de tubos H°A° celular 1,50x2,00x0,15cm								
1.6	Muro para cabeceras H°A° ciclo 2x3x0,25mts								
1.7	Encadenado superior los tubos 0,20x0,40cm hierro 10mm								
1.8	Relleno y compactación de tierra								
1.9	Valo para drenaje del camino								
1.10	Cartel de obra 1,00x2,00 mts								

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC Nº 3.538