ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE 40 PIES PARA LA ANNP con ID: 419079

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (I	Precio total	Cantidad	Precio unitario (I	Precio total
				CABIPAL METALMEK SA			KAYA PARAGUAY SA	
1	Contenedor Modular para Oficina Provision de contenedores de 40 pies para oficina	Unidad	8		834.816.984	8		758.152.152
1.1	Provisión de contenedor de 40 pies	Unidad	8	50.000.000	400.000.000	8	39.000.000	312.000.000
1.2	Pared metálica para divisoria de baño y dormitorio	Metros cua	103	392.000	40.376.000	103	392.000	40.376.000
1.3	Pulida de contenedor con maquina	Metros cua	2.277	7.700	17.532.900	2.277	7.700	17.532.900
1.4	Pintura completa con anti oxido	Metros cua	2.277	17.640	40.166.280	2.277	16.000	36.432.000
1.5	Pintura exterior al esmalte sintético	Metros cua	1.138,4	31.360	35.700.224	1.138,4	31.360	35.700.224
1.6	Provisión y colocación de puertas metálicas con la misma chapa del contenedor 0.80 x 2.10m. incluye cerradura y herrajes	Unidad	8	1.610.000	12.880.000	8	1.515.000	12.120.000
1.7	Provisión y colocación de puertas metálica 0.60x2.10m. Incluye cerradura y herrajes	Unidad	16	1.470.000	23.520.000	16	1.000.000	16.000.000
1.8	Provisión y colocación de ventana corredizas de blindex 2.00 x 1.10m	Unidad	16	1.232.000	19.712.000	16	1.200.000	19.200.000
1.9	Provisión y colocación de ventana corredizas de blindex 2.00 x 0.40m	Unidad	8	672.000	5.376.000	8	668.000	5.344.000
1.10	Provisión y colocación de ventana corredizas de blindez 0.60 x 0.40m	Unidad	8	448.000	3.584.000	8	448.000	3.584.000
1.11	Aislación de paredes y techos con isopor	Metros cua	904,26	49.000	44.308.740	904,26	49.000	44.308.740
1.12	Pisos Vinilicos.	Metro linea	234,24	91.000	21.315.840	234,24	85.000	19.910.400
1.13	Revestimientos de paredes y techos con PVC	Metros cua	905	105.000	95.025.000	905	105.000	95.025.000
1.14	Inodoro con cisterna baja	Unidad	8	770.000	6.160.000	8	750.000	6.000.000
1.15	Laboratorio con pedestal	Unidad	8	490.000	3.920.000	8	463.000	3.704.000
1.16	Ducha eléctrica. Incluye grifería	Unidad	8	259.000	2.072.000	8	2.590.000	20.720.000
1.17	Instalación de agua corriente. Incluye llave de paso principal	Unidad	8	588.000	4.704.000	8	588.000	4.704.000
1.18	Instalación de desagüe cloacal. Incluye caja sifonada	Unidad	8	532.000	4.256.000	8	531.000	4.248.000
1.19	Tablero tipo europeo con capacidad para 12 llaves termo magnéticas	Unidad	8	140.000	1.120.000	8	1.350.000	10.800.000
1.20	Llave de corte de 1x25 amperes	Unidad	8	49.000	392.000	8	45.000	360.000
1.21	Llave de alimentación de tomas y luces 1x10 amperes	Unidad	8	35.000	280.000	8	32.000	256.000
1.22	Llave de corte de 16 amperes para alimentación de equipo de aire acondicionado y ducha	Unidad	16	42.000	672.000	16	42.000	672.000
1.23	Llave de corte de 1x20 amperes para alimentación de sanitario	Unidad	8	49.000	392.000	8	45.000	360.000
1.24	Toma corriente con caja externa de un modulo	Unidad	40	133.000	5.320.000	40	130.000	5.200.000
1.25	Disyuntor deferencial de 1x25 amperes	Unidad	8	98.000	784.000	8	93.000	744.000
1.26	Artefactos lumínicos tipo led de 18W	Unidad	64	77.000	4.928.000	64	71.000	4.544.000
1.27	Provisión y colocación de equipo de aire acondicionado tipo Split frio/calor de 24.000BTU	Unidad	8	5.040.000	40.320.000	8	4.788.361	38.306.888
				Precio Total	**834.816.984**		**Precio Total**	**758.152.152**

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC