INFORME TECNICO

Controlador Econotec 312, recibió una fuerte descarga que dañó casi todo los circuitos por lo que necesitará el cambio de varios de sus componentes tales como:

- Base de memoria
- Placa de salidas a lámparas
- Cabio de seis (6) transformadores quemados
- Sanea do e instalación de cuatro (4) de cable 4x1
- Reprogramación y puesta en funcionamientos

La Municipalidad de Itauguá no cuenta con un proceso de licitación para mantenimientos preventivos de los equipos semafóricos. No obstante dicho mantenimiento preventivo se realiza con cajas chicas de la institución ya que no demandan altos costos para la institución.

El daño sufrido por el controlador de semáforos es un evento totalmente inevitable para la para la institución ya que los mismos fueron ocasionados por fenómenos naturales impredecibles y la reposición de los mismos era urgente para evitar accidentes podrían suceder por ausencia de dichos equipos en buen estado de funcionamiento.

Las municipalidades son órganos de gobierno que cuentan con autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su competencia ejerciendo actos de gobierno y de administración representando a la comunidad siendo su función principal la de precautelar el bienestar y la seguridad de sus habitantes.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ • DEPARTAMENTO DE OBRAS •

ING. MARIANO FLEITAS
DIRECTOR - Dpto. de Obras
Municipalidad de Itauguá