CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "ADECUACION DE OFICINAS PARA DATA CENTER" ID. 376.278

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA DATA CENTER, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3		EMPRESA 4		EMPRESA 5	
					ROMA IMPORT EXPORT		RF CONSTRUCCIONES		VGO INGENIERIA		OMNI S.A – RADAR		TES INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101507-001	ADECUACION DE SALA PARA DATA CENTER - SALA 1 PISO 02	Unidad Medida Global	1	**66.601.455**	**66.601.455**	**56.799.000**	**56.799.000**	**63.564.504**	**63.564.504**	**73.000.000**	**73.000.000**	**56.915.000**	**56.915.000**
1.1		Provisión de piso técnico	Metros cuadrados	15	1.404.000	21.060.000	1.201.200	18.018.000	1.695.245	25.428.675	1.500.000	22.500.000	1.300.000	19.500.000
1.2		Colocación de Piso Técnico	Metros cuadrados	15	1.260.000	18.900.000	1.050.000	15.750.000	131.301	1.969.515	1.350.000	20.250.000	1.100.000	16.500.000
1.3		Obra civil demolición revoque actual	Metros cuadrados	30	60.000	1.800.000	50.700	1.521.000	16.340	490.200	60.000	1.800.000	53.000	1.590.000
1.4		Obra civil revoque nuevo con hidrófugo	Metros cuadrados	30	76.500	2.295.000	64.600	1.938.000	72.945	2.188.350	80.000	2.400.000	70.000	2.100.000
1.5		Obra civil cerrado de puerta y ventana con mampostería	Unidad	1	924.000	924.000	790.500	790.500	2.608.612	2.608.612	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
1.6		Pintura interior látex con enduido	Metros cuadrados	45	38.999	1.754.955	35.000	1.575.000	65.359	2.941.155	45.000	2.025.000	35.000	1.575.000
1.7		Instalación eléctrica, provisión de cableado, tablero seccional y luces led para iluminación	Unidad	5	312.000	1.560.000	280.000	1.400.000	1.750.684	8.753.420	300.000	1.500.000	270.000	1.350.000
1.8		Provisión e instalación de puerta de blindex de 4 mm color oscuro	Unidad	1	4.087.500	4.087.500	3.406.500	3.406.500	2.553.081	2.553.081	4.525.000	4.525.000	3.500.000	3.500.000
1.9		Reinstalación de aire acondicionado de 18.000 BTU	Unidad	2	2.070.000	4.140.000	1.800.000	3.600.000	1.021.232	2.042.464	2.500.000	5.000.000	1.500.000	3.000.000
1.10		Instalación de servidores en nueva sala	Unidad	1	10.080.000	10.080.000	8.800.000	8.800.000	14.589.032	14.589.032	12.000.000	12.000.000	7.000.000	7.000.000
2	72101507-001	ADECUACION DE SALA PARA DATA CENTER - SALA 2 PLATA BAJA	Unidad Medida Global	1	**37.786.440**	**37.786.440**	**33.149.000**	**33.149.000**	**43.041.416**	**43.041.516**	**41.785.000**	**41.785.000**	**32.300.000**	**32.300.000**
2.1		Desmontaje y colocación de piso existente	Metros cuadrados	5	1.559.999	7.799.995	1.300.000	6.500.000	1.997.673	9.988.365	1.800.000	9.000.000	1.500.000	7.500.000
2.2		Obra civil cerrado de puerta con mampostería	Metros cuadrados	1	929.999	929.999	790.500	790.500	2.760.407	2.760.407	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
2.3		Obra civil demolición revoque actual	Metros cuadrados	15	60.000	900.000	50.700	760.500	17.291	259.365	60.000	900.000	52.000	780.000
2.4		Obra civil revoque nuevo con hidrófugo	Metros cuadrados	15	55.500	832.500	64.600	969.000	77.190	1.157.850	80.000	1.200.000	53.000	795.000
2.5		Pintura interior látex con enduido	Metros cuadrados	35	38.999	1.364.965	35.000	1.225.000	69.162	2.420.670	45.000	1.575.000	35.000	1.225.000
2.6		Adecuación eléctrica e instalación de luces led direccionales	Unidad	10	299.999	2.999.990	266.000	2.660.000	277.729	2.777.290	300.000	3.000.000	270.000	2.700.000
2.7		Re instalación de equipos de aire acondicionado y mantenimiento	Unidad	1	2.070.000	2.070.000	1.800.000	1.800.000	1.080.658	1.080.658	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
2.8		Adecuación y re instalación de detectores humo / calor	Unidad	1	479.999	479.999	450.000	450.000	463.139	463.139	500.000	500.000	450.000	450.000
2.9		Cielo raso	Metros cuadrados	8	389.999	3.119.992	346.000	2.768.000	211.809	1.694.472	420.000	3.360.000	350.000	2.800.000
2.10		Provisión e instalación de piso vinílico	Milímetros cuadrados	27	267.000	7.209.000	238.000	6.426.000	185.256	5.001.912	250.000	6.750.000	250.000	6.750.000
2.11		Desinstalación e instalación de servidores de nueva sala	Unidad	1	10.080.000	10.080.000	8.800.000	8.800.000	15.437.388	15.437.388	12.000.000	12.000.000	7.000.000	7.000.000
					Precio Total	**104.387.895**	Precio Total	**89.948.000**	Precio Total	**106.606.020**	Precio Total	**114.785.000**	Precio Total	**89.215.000**

Agt. Esp. Abg. Derlis Daniel Duarte Barrios
Director de Seguimiento de Casos
SENAD

Ing. Carlos García
DDS - TICS

Fun. Francisco Peralta.
Representante del Dto de Desarrollo Tecnológico.

Lic. Celia Valenzuela
Directora
Dirección Control Interno SENAD