Itacurubí de la Cordillera, 02 de setiembre de 2023

**Señor**

**Abog. Willian López**

**Intendente Municipal**

Por la presente me dirijo a usted, con el fin de presentarle un informe técnico sobre la situación actual del puente ubicado sobre la calle Sixto A. Benitez, Barrio Santa Lucia, Sector 3 mayo.

**Inspección de Obra**

En la ciudad de Itacurubí de la Cordillera, a los 02 días del mes de setiembre del año 2023 siendo las 9:30 hs, la encargada del Departamento de obras Arq. Luz Lesme en conjunto con la encargada del Departamento del Ambiente Ing. Carmen Melgarejo, el Secretario General Ing. Rubén Segovia, nos hemos constituido al sitio mencionado y realizamos una inspección sobre la situación actual del puente de H°A° y cimentación de PBC, con ubicación sobre la calle Sixto A. Benitez, Barrio Santa Lucia, sector 3 mayo.

Se puede observar la colmatación del cauce hídrico que atraviesa dicho puente, como asi tambien los tubos de hormigón que permiten el paso del agua, se encuentra obstruidos y el nivel ya no corresponde, por lo que en dias de mucha lluvia, ya no se genera el paso del agua, provocando inundación en el sector.

El puente se encuentra ubicado sobre un canal de agua, este canal posteriormente sufrirá la desembocadura de los desagües pluviales provenientes de la nueva circunvalación, Proyecto de Duplicación de la ruta Py “02” Mariscal José Félix Estigarribia, así como tambienla desembocadura del arroyo Peguaho, por ende, la estructura existente ya no podrá responder a la cantidad de caudal de agua que atravesará dicho puente.

Los vecinos manifestaron su preocupación por la proximidad a épocas de lluvia, alegando la urgencia de intervención por parte de la Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera.

**RECOMENDACIÓN**

Desde el Departamento de obras, en base a la verificación del estado actual del puente ubicado sobre la calle Sixto A. Benítez, Barrio Santa Lucia, Sector 3 mayo y considerando lo expuesto anteriormente, se recomienda la demolición del puente existente y
la proyección de un nuevo puente de H°A° en el cual se realicen loscalculos pertinentes en base a niveles, alturas, empujes, caudal de agua.

La intervención del Departamento del ambiente, a modo de proceder a la limpieza de los bordes del canal de agua, en donde se puede observar la colmatación en ciertos tramos.

La veracidad de lo expuesto se puede observar claramente en lasfotografías adjuntadas.

.

Luz Lesme

**Directora de Obras**

MUNICIPALIDAD ITACURUBI DE LA CORDILLERA
OÑONDIVE IKATU
OBRAS

# ANEXO

Itacurubí de la Cordillera,28 de julio de 2023

**Señor**
**Abg. Willian López**
**Intendente Municipal**

Nos dijimos a usted como pobladores preocupados por la comunidad, para **reiterar** nuestro pedido de consideración y construcción de un nuevo puente en el sector 3 de mayo de Itacurubí de la Cordillera, nuestra insistencia es debido a que desde la implementación de la circunvalación ha afectado considerablemente los desagües fluviales(raudal) que ha crecido grandemente con cada lluvia con relación a años anteriores antes de la circunvalación.

Actualmente estamos muy afectados con cada lluvia llegando incluso al punto de la inundación, es por ello que necesitamos una inmediata intervención y atención a nuestro pedido.

Esperando contar con una respuesta favorable, nos despedimos muy atentamente.

**POBLADORES DE SECTOR 3 DE MAYO**

Lorenzo Emilio León Ibarra.
Sergia Mabel Viera
Sergia Mabel Viera
Mario Sergio Ojeda Rivas
Pedro Hernán Escurra Ojeda
Nilda B. Díaz de Domínguez
Amancio Barreto C.I. 1165.333